



<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>www.pi.gov.br</div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			<div></div>		
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	PAISAGISMO DO CETI RAMA BOA				L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2021				L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA DOM PEDRO II, CENTRO				BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	ALTOS-PI				BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM		1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS
1.0.0	PAISAGISMO	100,00%	R\$ 353.552,11		16,91% R\$ 59.802,93	44,45% R\$ 157.164,06	38,63% R\$ 136.585,12
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,79%	R\$ 24.004,32		33,33% R\$ 8.000,64	33,33% R\$ 8.000,64	33,34% R\$ 8.003,04
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,40%	R\$ 19.086,36		100,00% R\$ 19.086,36	- R\$ -	- R\$ -
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,43%	R\$ 12.134,58		100,00% R\$ 12.134,58	- R\$ -	- R\$ -
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	11,64%	R\$ 41.162,70		50,00% R\$ 20.581,35	50,00% R\$ 20.581,35	- R\$ -
1.5.0	PISOS	42,75%	R\$ 151.126,07		- R\$ -	50,00% R\$ 75.563,04	50,00% R\$ 75.563,04
1.6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29,99%	R\$ 106.038,08		- R\$ -	50,00% R\$ 53.019,04	50,00% R\$ 53.019,04
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 353.552,11				
PERCENTAGEM DO PERÍODO					16,91% R\$ 59.802,93	44,45% R\$ 157.164,06	38,63% R\$ 136.585,12
TOTAL DO PERÍODO							
PERCENTAGEM ACUMULADA					16,91% R\$ 59.802,93	61,37% R\$ 216.966,99	100,00% R\$ 353.552,11
TOTAL ACUMULADO							

Eng.º Civil Responsável  
Nome: Dominique de Oliveira Moura  
CREA: 1916596924

Teresina-PI, 01 de Dezembro de 2021.