

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ															
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC															
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF															
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI DESEMBARGADOR JOSÉ DE ARIMATHÉA TITO													L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	ABRIL DE 2022													L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	RUA OLAVO BILAC, 277-287 - CENTRO													BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	PIRIPIRI-PI													BDI=	21,25%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS
1.0.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 2.805.543,22	3,28% R\$ 92.069,72	4,13% R\$ 115.779,50	4,91% R\$ 137.726,40	8,13% R\$ 227.956,45	9,79% R\$ 274.592,99	11,79% R\$ 330.913,43	15,74% R\$ 441.725,70	8,65% R\$ 242.678,63	10,11% R\$ 283.746,44	9,71% R\$ 272.414,36	6,39% R\$ 179.368,53	7,36% R\$ 206.571,08
REFORMA															
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,74%	R\$ 20.817,66	16,66% R\$ 3.468,22	16,66% R\$ 3.468,22	16,67% R\$ 3.470,30	16,67% R\$ 3.470,30	16,67% R\$ 3.470,30	16,67% R\$ 3.470,30	-	-	-	-	-	-
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58%	R\$ 16.316,18	100,00% R\$ 16.316,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0	SUPERESTRUTURA	0,24%	R\$ 6.798,70	60,00% R\$ 4.079,22	40,00% R\$ 2.719,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0	PAREDES	0,58%	R\$ 16.157,66	65,00% R\$ 10.502,48	35,00% R\$ 5.655,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0	COBERTURA	3,99%	R\$ 112.019,92	-	60,00% R\$ 67.211,95	40,00% R\$ 44.807,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,78%	R\$ 21.895,45	-	-	50,00% R\$ 10.947,73	50,00% R\$ 10.947,73	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,17%	R\$ 4.760,13	-	-	50,00% R\$ 2.380,07	50,00% R\$ 2.380,07	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,20%	R\$ 61.626,45	-	-	50,00% R\$ 30.813,23	50,00% R\$ 30.813,23	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,43%	R\$ 11.945,48	-	-	-	-	100,00% R\$ 11.945,48	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0	PAVIMENTAÇÃO	0,17%	R\$ 4.667,65	-	-	70,00% R\$ 3.267,36	30,00% R\$ 1.400,30	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0	REVESTIMENTOS	2,83%	R\$ 79.329,24	-	-	50,00% R\$ 39.664,62	50,00% R\$ 39.664,62	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0	FORROS	1,38%	R\$ 38.785,17	-	-	-	-	80,00% R\$ 31.028,14	20,00% R\$ 7.757,03	-	-	-	-	-	-
1.13.0	ESQUADRIAS	3,60%	R\$ 101.131,70	-	-	80,00% R\$ 80.905,36	20,00% R\$ 20.226,34	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.0	PINTURAS	2,23%	R\$ 62.451,96	-	-	-	-	30,00% R\$ 18.735,59	70,00% R\$ 43.716,37	-	-	-	-	-	-
1.15.0	BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,56%	R\$ 15.589,87	-	-	-	-	50,00% R\$ 7.794,94	50,00% R\$ 7.794,94	-	-	-	-	-	-
1.16.0	DIVERSOS	0,39%	R\$ 10.889,56	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 10.889,56	-	-	-	-	-	-
1.17.0	SERVIÇOS FINAIS	0,42%	R\$ 11.881,00	-	10,00% R\$ 1.188,10	20,00% R\$ 2.376,20	20,00% R\$ 2.376,20	25,00% R\$ 2.970,25	25,00% R\$ 2.970,25	-	-	-	-	-	-
AMPLIAÇÃO															

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,76%	R\$ 77.460,36	5,82%	5,03%	5,11%	6,00%	9,88%	11,70%	12,88%	10,76%	9,72%	6,75%	8,77%	7,58%
				R\$ 4.508,19	R\$ 3.896,26	R\$ 3.958,22	R\$ 4.647,62	R\$ 7.653,08	R\$ 9.062,86	R\$ 9.976,89	R\$ 8.334,73	R\$ 7.529,15	R\$ 5.228,57	R\$ 6.793,27	R\$ 5.871,50
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,86%	R\$ 24.241,41	100,00%											
				R\$ 24.241,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,92%	R\$ 25.672,56	50,00%	50,00%										
				R\$ 12.836,28	R\$ 12.836,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	1,91%	R\$ 53.725,79	30,00%	35,00%	35,00%									
				R\$ 16.117,74	R\$ 18.804,03	R\$ 18.804,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	2,05%	R\$ 57.624,76			35,00%	50,00%	15,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.168,67	R\$ 28.812,38	R\$ 8.643,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES	2,46%	R\$ 68.905,32				30,00%	50,00%	20,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.671,60	R\$ 34.452,66	R\$ 13.781,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	15,44%	R\$ 433.037,91					20,00%	30,00%	50,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.607,58	R\$ 129.911,37	R\$ 216.518,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,74%	R\$ 76.788,68						20,00%	10,00%	25,00%	45,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.357,74	R\$ 7.678,87	R\$ 19.197,17	R\$ 34.554,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,93%	R\$ 138.305,36						20,00%	10,00%	25,00%	45,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.661,07	R\$ 13.830,54	R\$ 34.576,34	R\$ 62.237,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,98%	R\$ 195.738,06							25,00%	15,00%	15,00%	45,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.934,52	R\$ 29.360,71	R\$ 29.360,71	R\$ 88.082,13	R\$ -	R\$ -
2.11.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,67%	R\$ 18.811,33										50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.405,67	R\$ 9.405,67	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS	1,66%	R\$ 46.691,00						15,00%	30,00%	30,00%	25,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.003,65	R\$ 14.007,30	R\$ 14.007,30	R\$ 11.672,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,51%	R\$ 42.310,99						25,00%	15,00%	15,00%	45,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.577,75	R\$ 6.346,65	R\$ 6.346,65	R\$ 19.039,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.14.0	PAVIMENTAÇÃO	3,94%	R\$ 110.428,72							25,00%	30,00%	45,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.607,18	R\$ 33.128,62	R\$ 49.692,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.15.0	REVESTIMENTOS	3,98%	R\$ 111.730,67							50,00%	30,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.865,34	R\$ 33.519,20	R\$ 22.346,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.16.0	FORROS	1,49%	R\$ 41.815,03										50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.907,52	R\$ 20.907,52	R\$ -
2.17.0	ESQUADRIAS	4,17%	R\$ 117.027,05						35,00%	35,00%	30,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.959,47	R\$ 40.959,47	R\$ 35.108,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.18.0	PINTURAS	1,70%	R\$ 47.746,45									30,00%	40,00%	20,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.323,94	R\$ 19.098,58	R\$ 9.549,29	R\$ 4.774,65
2.19.0	BANCADAS E DIVISÓRIAS	2,59%	R\$ 72.749,49								40,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.099,80	R\$ 21.824,85	R\$ 21.824,85	R\$ -	R\$ -
2.20.0	DIVERSOS	1,99%	R\$ 55.818,63									20,00%	30,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.163,73	R\$ 16.745,59	R\$ 27.909,32	R\$ -
2.21.0	MURO, FACHADA, PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E LIXEIRA	12,99%	R\$ 364.485,87										25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.121,47	R\$ 91.121,47	R\$ 182.242,94
2.22.0	SERVIÇOS FINAIS	0,98%	R\$ 27.364,00											50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.682,00	R\$ 13.682,00
TOTAL GERAL DA OBRA				100,00%	R\$ 2.805.543,22										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				3,28%	4,13%	4,91%	8,13%	9,79%	11,79%	15,74%	8,65%	10,11%	9,71%	6,39%	7,36%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 92.069,72	R\$ 115.779,50	R\$ 137.726,40	R\$ 227.956,45	R\$ 274.592,99	R\$ 330.913,43	R\$ 441.725,70	R\$ 242.678,63	R\$ 283.746,44	R\$ 272.414,36	R\$ 179.368,53	R\$ 206.571,08
PERCENTAGEM ACUMULADA				3,28%	7,41%	12,32%	20,44%	30,23%	42,03%	57,77%	66,42%	76,53%	86,24%	92,64%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 92.069,72	R\$ 207.849,22	R\$ 345.575,62	R\$ 573.532,07	R\$ 848.125,06	R\$ 1.179.038,49	R\$ 1.620.764,19	R\$ 1.863.442,82	R\$ 2.147.189,25	R\$ 2.419.603,62	R\$ 2.598.972,14	R\$ 2.805.543,22

  
 Eng.º Civil Responsável  
 Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho  
 CREA: 1917182430

Teresina-PI, 18 de Abril de 2022.