




<div>  <div> GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF </div> </div>															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 18ª GRE														L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA: AGOSTO DE 2021														L.S. (HORISTA)=	112,15%
END: RUA PADRE JOSÉ RÉGO, 2701 - SÃO JOÃO														BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: TERESINA - PI														BDI=	20,42%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 2.230.179,17	7,17% R\$ 159.958,21	4,90% R\$ 109.202,22	6,05% R\$ 134.983,90	7,61% R\$ 169.791,29	8,29% R\$ 184.963,64	10,51% R\$ 234.482,00	16,69% R\$ 372.220,85	10,93% R\$ 243.777,50	9,64% R\$ 214.909,87	8,41% R\$ 187.555,31	7,39% R\$ 164.891,63	2,40% R\$ 53.442,75
IMPLANTAÇÃO															
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,28%	R\$ 95.402,29	70,00% R\$ 66.781,60	15,00% R\$ 14.310,34	-	-	-	-	-	-	-	15,00% R\$ 14.310,34	-	-
1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,38%	R\$ 30.720,03	50,00% R\$ 15.360,02	50,00% R\$ 15.360,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0	PAVIMENTAÇÃO	0,51%	R\$ 11.426,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 11.426,13	-	-
EDIFICAÇÃO															
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,19%	R\$ 71.051,64	5,82% R\$ 4.135,21	5,03% R\$ 3.573,90	5,11% R\$ 3.630,74	6,00% R\$ 4.263,10	9,88% R\$ 7.019,90	11,70% R\$ 8.313,04	12,88% R\$ 9.151,45	10,76% R\$ 7.645,16	9,72% R\$ 6.906,22	6,75% R\$ 4.795,99	8,77% R\$ 6.231,23	7,58% R\$ 5.385,71
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26%	R\$ 5.809,54	100,00% R\$ 5.809,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,74%	R\$ 38.710,30	50,00% R\$ 19.355,15	50,00% R\$ 19.355,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0	INFRAESTRUTURA	7,25%	R\$ 161.722,32	30,00% R\$ 48.516,70	35,00% R\$ 56.602,81	35,00% R\$ 56.602,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.0	SUPERESTRUTURA	9,58%	R\$ 213.572,43	-	-	35,00% R\$ 74.750,35	50,00% R\$ 106.786,22	15,00% R\$ 32.035,86	-	-	-	-	-	-	-
2.6.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	8,78%	R\$ 195.806,60	-	-	-	30,00% R\$ 58.741,98	50,00% R\$ 97.903,30	20,00% R\$ 39.161,32	-	-	-	-	-	-
2.7.0	COBERTURA	10,76%	R\$ 240.022,87	-	-	-	-	20,00% R\$ 48.004,57	30,00% R\$ 72.006,86	50,00% R\$ 120.011,44	-	-	-	-	-
2.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,93%	R\$ 43.031,54	-	-	-	-	-	20,00% R\$ 8.606,31	10,00% R\$ 4.303,15	25,00% R\$ 10.757,89	25,00% R\$ 10.757,89	20,00% R\$ 8.606,31	-	-
2.9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,58%	R\$ 79.837,87	-	-	-	-	-	-	-	30,00% R\$ 23.951,36	40,00% R\$ 31.935,15	30,00% R\$ 23.951,36	-	-
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,70%	R\$ 149.421,48	-	-	-	-	-	25,00% R\$ 37.355,37	15,00% R\$ 22.413,22	15,00% R\$ 22.413,22	15,00% R\$ 22.413,22	10,00% R\$ 14.942,15	20,00% R\$ 29.884,30	-
2.11.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,10%	R\$ 24.501,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$ 12.250,94	50,00% R\$ 12.250,94	-
2.12.0	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS	3,65%	R\$ 81.422,78	-	-	-	-	-	25,00% R\$ 20.355,70	15,00% R\$ 12.213,42	30,00% R\$ 24.426,83	30,00% R\$ 24.426,83	-	-	-
2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,50%	R\$ 33.534,75	-	-	-	-	-	25,00% R\$ 8.383,69	15,00% R\$ 5.030,21	15,00% R\$ 5.030,21	45,00% R\$ 15.090,64	-	-	-
2.14.0	PAVIMENTAÇÃO	3,81%	R\$ 84.883,43	-	-	-	-	-	10,00% R\$ 8.488,34	45,00% R\$ 38.197,54	45,00% R\$ 38.197,54	-	-	-	-
2.15.0	REVESTIMENTOS	11,58%	R\$ 258.178,09	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$ 129.089,05	30,00% R\$ 77.453,43	20,00% R\$ 51.635,62	-	-	-
2.16.0	FORROS	1,86%	R\$ 41.469,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$ 20.734,66	50,00% R\$ 20.734,66	-
2.17.0	ESQUADRIAS	4,08%	R\$ 90.889,64	-	-	-	-	-	35,00% R\$ 31.811,37	35,00% R\$ 31.811,37	30,00% R\$ 27.266,89	-	-	-	-
2.18.0	PINTURAS	2,59%	R\$ 57.730,73	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00% R\$ 17.319,22	40,00% R\$ 23.092,29	20,00% R\$ 11.546,15	10,00% R\$ 5.773,07
2.19.0	BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,74%	R\$ 16.587,42	-	-	-	-	-	-	-	40,00% R\$ 6.634,97	30,00% R\$ 4.976,23	30,00% R\$ 4.976,23	-	-
2.20.0	DIVERSOS	6,60%	R\$ 147.244,30	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00% R\$ 29.448,86	30,00% R\$ 44.173,29	50,00% R\$ 73.622,15	-
2.21.0	SERVIÇOS FINAIS	0,77%	R\$ 17.130,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 17.130,18
FACHADA PADRAO - SEDUC															
3.1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,06%	R\$ 1.396,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,15% R\$ 322,75	10,77% R\$ 149,00	66,08% R\$ 915,20

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS
3.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03%	R\$ 648,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323,39	R\$ 150,45	R\$ 923,10
3.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 47,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,29	R\$ -	R\$ -
3.4.0	INFRAESTRUTURA	0,07%	R\$ 1.481,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.481,16	R\$ -	R\$ -
3.5.0	SUPERESTRUTURA	0,10%	R\$ 2.244,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.795,30	R\$ 448,82	R\$ -
3.6.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,05%	R\$ 1.024,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,35	R\$ -
3.7.0	REVESTIMENTOS	0,17%	R\$ 3.790,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.842,90	R\$ 947,63
3.8.0	ESQUADRIAS	1,10%	R\$ 24.622,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.155,69	R\$ 18.467,06
3.9.0	PINTURAS	0,14%	R\$ 3.207,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.207,98
3.10.0	LIMPEZA DA OBRA	0,07%	R\$ 1.608,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.608,00
TOTAL GERAL DA OBRA				100,00%	R\$ 2.230.179,17										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,17%	4,90%	6,05%	7,61%	8,29%	10,51%	16,69%	10,93%	9,64%	8,41%	7,39%	2,40%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 159.958,21	R\$ 109.202,22	R\$ 134.983,90	R\$ 169.791,29	R\$ 184.963,64	R\$ 234.482,00	R\$ 372.220,85	R\$ 243.777,50	R\$ 214.909,87	R\$ 187.555,31	R\$ 164.891,63	R\$ 53.442,75
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,17%	12,07%	18,12%	25,73%	34,03%	44,54%	61,23%	72,16%	81,80%	90,21%	97,60%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 159.958,21	R\$ 269.160,43	R\$ 404.144,33	R\$ 573.935,62	R\$ 758.899,26	R\$ 993.381,26	R\$ 1.365.602,12	R\$ 1.609.379,62	R\$ 1.824.289,49	R\$ 2.011.844,80	R\$ 2.176.736,42	R\$ 2.230.179,17


 Eng.º Civil Responsável
 Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
 CREA: 1917182430

Teresina-PI, 10 de Agosto de 2021.