



CRONOGRAMA

Teresina, janeiro de 2022.

Obra
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMINIO CASTELO

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
21,11

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 22.286,41	R\$ 22.286,41						
2	REFORMA	R\$ 1.295.157,28	R\$ 41.730,51	R\$ 119.653,49	R\$ 204.996,64	R\$ 259.193,53	R\$ 406.036,42	R\$ 263.546,70	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 51.141,54	R\$ 8.182,65	R\$ 8.182,65	R\$ 8.694,06	R\$ 8.694,06	R\$ 8.694,06	R\$ 8.694,06	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 27.135,29	R\$ 17.637,94	R\$ 9.497,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 712,51	R\$ -	R\$ 712,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 24.534,25	R\$ -	R\$ 24.534,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 129.194,05	R\$ -	R\$ 42.634,04	R\$ 86.560,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	ALVENARIA	R\$ 38.826,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.354,53	R\$ 17.471,88	R\$ -	R\$ -	
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 155.851,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.053,21	R\$ 54.547,91	R\$ 73.250,05	R\$ -	
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 263.881,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.552,68	R\$ 79.164,51	R\$ 79.164,51	
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 227.284,61	R\$ 15.909,92	R\$ 34.092,69	R\$ 34.092,69	R\$ 54.548,31	R\$ 54.548,31	R\$ 34.092,69	
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.070,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.070,01	
2.11	PISOS	R\$ 123.699,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.739,96	R\$ 12.369,98	R\$ 61.849,91	R\$ 24.739,96	
2.12	PINTURA	R\$ 30.043,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.502,18	R\$ 6.008,71	R\$ 15.021,77	R\$ 7.510,89	
2.13	FORRO	R\$ 57.066,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.066,28	R\$ -	

Obra
OBRA: REFORMA DA U. E. HERMINIO CASTELO

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
21,11

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
2.14	COBERTURA	R\$ 112.883,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.441,54	R\$ 56.441,54	50%	50%
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.802,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.802,83	100%	100%
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.030,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.030,21	100%	100%
Porcentagem			5%	9%	16%	20%	31%	20%		
Custo			R\$ 64.016,92	R\$ 119.653,49	R\$ 204.996,64	R\$ 259.193,53	R\$ 406.036,42	R\$ 263.546,70		
Porcentagem Acumulado			5%	14%	30%	49%	80%	100%		
Custo Acumulado			R\$ 64.016,92	R\$ 183.670,40	R\$ 388.667,04	R\$ 647.860,58	R\$ 1.053.896,99	R\$ 1.317.443,69		