
 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS PROF. RALDIR CAVALCANTE BASTOS												L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	AGOSTO DE 2021												L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	RUA 2, RENASCENÇA 2. 64082-550												BDI (DIF)=	11,37%
LOCAL:	TERESINA - PI												BDI=	21,25%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	
0	REFORMA E AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 1.091.296,47	3,32% R\$ 36.276,83	4,13% R\$ 45.123,28	4,22% R\$ 46.021,43	8,15% R\$ 88.901,16	11,78% R\$ 128.575,12	13,15% R\$ 143.456,16	12,16% R\$ 132.709,25	12,48% R\$ 136.178,36	20,72% R\$ 226.089,32	9,89% R\$ 107.965,56	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,33%	R\$ 47.271,80	2,70% R\$ 1.276,34	2,37% R\$ 1.120,34	4,21% R\$ 1.990,14	8,14% R\$ 3.847,92	11,78% R\$ 5.568,62	13,14% R\$ 6.211,51	12,16% R\$ 5.748,25	12,47% R\$ 5.894,79	20,71% R\$ 9.789,99	12,32% R\$ 5.823,89	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,99%	R\$ 21.757,02	74,00% R\$ 16.100,19	26,00% R\$ 5.656,83									
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,21%	R\$ 2.319,66	33,00% R\$ 765,49	67,00% R\$ 1.554,17									
1.4.0	INFRAESTRUTURA	2,38%	R\$ 25.941,06	26,00% R\$ 6.744,68	74,00% R\$ 19.196,38									
1.5.0	SUPERESTRUTURA	6,43%	R\$ 70.118,84		10,00% R\$ 7.011,88	30,00% R\$ 21.035,65	20,00% R\$ 14.023,77	20,00% R\$ 14.023,77	20,00% R\$ 14.023,77					
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	5,21%	R\$ 56.821,99		10,00% R\$ 5.682,20	30,00% R\$ 17.046,60	30,00% R\$ 17.046,60	20,00% R\$ 11.364,40	10,00% R\$ 5.682,20					
1.7.0	COBERTURA	13,87%	R\$ 151.309,90				10,00% R\$ 15.130,99	20,00% R\$ 30.261,98	20,00% R\$ 30.261,98	30,00% R\$ 45.392,97	20,00% R\$ 30.261,98			
1.8.0	ESQUADRIAS	4,52%	R\$ 49.274,63				20,00% R\$ 9.854,93	40,00% R\$ 19.709,85	30,00% R\$ 14.782,39	10,00% R\$ 4.927,46				
1.9.0	REVESTIMENTOS	4,76%	R\$ 51.917,92					10,00% R\$ 5.191,79	20,00% R\$ 10.383,58	30,00% R\$ 15.575,38	20,00% R\$ 10.383,58	20,00% R\$ 10.383,58		
1.10.0	PISOS	11,24%	R\$ 122.684,56				10,00% R\$ 12.268,46	20,00% R\$ 24.536,91	30,00% R\$ 36.805,37	20,00% R\$ 24.536,91	10,00% R\$ 12.268,46	10,00% R\$ 12.268,46		
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,92%	R\$ 20.951,31		5,00% R\$ 1.047,57	10,00% R\$ 2.095,13	15,00% R\$ 3.142,70	15,00% R\$ 3.142,70	15,00% R\$ 3.142,70	10,00% R\$ 2.095,13	10,00% R\$ 2.095,13	20,00% R\$ 4.190,26		
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,26%	R\$ 13.722,23				5,00% R\$ 686,11	10,00% R\$ 1.372,22	15,00% R\$ 2.058,33	20,00% R\$ 2.744,45	30,00% R\$ 4.116,67	20,00% R\$ 2.744,45		
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,92%	R\$ 10.063,74		10,00% R\$ 1.006,37	10,00% R\$ 1.006,37	15,00% R\$ 1.509,56	20,00% R\$ 2.012,75	30,00% R\$ 3.019,12	15,00% R\$ 1.509,56				
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,78%	R\$ 8.519,03							20,00% R\$ 1.703,81	20,00% R\$ 1.703,81	60,00% R\$ 5.111,42		
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,39%	R\$ 4.222,56									20,00% R\$ 844,51	80,00% R\$ 3.378,05	
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,49%	R\$ 38.081,27								20,00% R\$ 7.616,25	50,00% R\$ 19.040,64	30,00% R\$ 11.424,38	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,46%	R\$ 15.942,17									60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.565,30	R\$ 6.376,87
1.18.0	PINTURAS	8,76%	R\$ 95.623,44								20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.124,69	R\$ 38.249,38	R\$ 38.249,38
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26,09%	R\$ 284.753,34	4,00%	1,00%	1,00%	4,00%	4,00%	6,00%	10,00%	15,00%	40,00%	15,00%
				R\$ 11.390,13	R\$ 2.847,53	R\$ 2.847,53	R\$ 11.390,13	R\$ 11.390,13	R\$ 17.085,20	R\$ 28.475,33	R\$ 42.713,00	R\$ 113.901,34	R\$ 42.713,00
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.091.296,47										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				3,32%	4,13%	4,22%	8,15%	11,78%	13,15%	12,16%	12,48%	20,72%	9,89%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 36.276,83	R\$ 45.123,28	R\$ 46.021,43	R\$ 88.901,16	R\$ 128.575,12	R\$ 143.456,16	R\$ 132.709,25	R\$ 136.178,36	R\$ 226.089,32	R\$ 107.965,56
PERCENTAGEM ACUMULADA				3,32%	7,46%	11,68%	19,82%	31,60%	44,75%	56,91%	69,39%	90,11%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 36.276,83	R\$ 81.400,11	R\$ 127.421,54	R\$ 216.322,70	R\$ 344.897,83	R\$ 488.353,98	R\$ 621.063,23	R\$ 757.241,59	R\$ 983.330,91	R\$ 1.091.296,47

*Ives Nogueira Marreiros*

Eng.º Civil Responsável  
Nome: IVES NOGUEIRA MARREIROS

Teresina-PI, 26 de agosto de 2021.