
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR SOLANGE SINIMBU VIANA					L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	NOVEMBRO DE 2021					L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES - BAIRRO PROMORAR					BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI					BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	
1.0.0	REFORMA DE QUADRA	100,00%	R\$ 459.457,05	14,83% R\$ 68.141,46	29,38% R\$ 135.009,85	32,30% R\$ 148.386,10	23,49% R\$ 107.919,64	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,70%	R\$ 30.775,48	25,00% R\$ 7.693,87	25,00% R\$ 7.693,87	25,00% R\$ 7.693,87	25,00% R\$ 7.693,87	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,39%	R\$ 24.776,75	100,00% R\$ 24.776,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,84%	R\$ 3.881,99	100,00% R\$ 3.881,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,58%	R\$ 2.678,40	100,00% R\$ 2.678,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	6,34%	R\$ 29.110,45	100,00% R\$ 29.110,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	7,23%	R\$ 33.220,27	R\$ -	100,00% R\$ 33.220,27	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	0,03%	R\$ 137,97	R\$ -	75,00% R\$ 103,48	25,00% R\$ 34,49	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	33,28%	R\$ 152.910,46	R\$ -	50,00% R\$ 76.455,23	50,00% R\$ 76.455,23	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	16,42%	R\$ 75.451,69	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 18.862,92	75,00% R\$ 56.588,77	
1.10.0	REVESTIMENTOS	1,28%	R\$ 5.862,88	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.862,88	R\$ -	
1.11.0	PISOS	0,49%	R\$ 2.255,08	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 2.255,08	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,77%	R\$ 31.119,74	R\$ -	50,00% R\$ 15.559,87	50,00% R\$ 15.559,87	R\$ -	
1.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,86%	R\$ 3.954,26	R\$ -	50,00% R\$ 1.977,13	50,00% R\$ 1.977,13	R\$ -	
1.14.0	PINTURAS	8,57%	R\$ 39.369,25	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 19.684,63	50,00% R\$ 19.684,63	
1.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,21%	R\$ 23.952,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 23.952,38	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 459.457,05					
PERCENTAGEM DO PERÍODO				14,83%	29,38%	32,30%	23,49%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 68.141,46	R\$ 135.009,85	R\$ 148.386,10	R\$ 107.919,64	
PERCENTAGEM ACUMULADA				14,83%	44,22%	76,51%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 68.141,46	R\$ 203.151,31	R\$ 351.537,41	R\$ 459.457,05	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS

Eng.º Civil Responsável
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229

Teresina-PI, 22 de novembro de 2021.