

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	AMPLIAÇÃO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIÁRIOS						L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	MARÇO DE 2022						L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	RUA PROJETADA, S/N						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	LAGOA ALEGRE-PI						BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	
1.0.0	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO	26,49%	R\$ 475.641,52	6,67% R\$ 33.295,13	15,07% R\$ 68.292,14	27,69% R\$ 125.643,68	37,85% R\$ 173.750,09	12,72% R\$ 74.660,48	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,26%	R\$ 22.677,15	6,67% R\$ 1.512,57	15,07% R\$ 3.417,45	27,69% R\$ 6.279,30	37,85% R\$ 8.583,30	12,72% R\$ 2.884,53	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,67%	R\$ 12.015,89	100,00% R\$ 12.015,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,13%	R\$ 2.365,81	100,00% R\$ 2.365,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,38%	R\$ 6.901,40	70,00% R\$ 4.830,98	30,00% R\$ 2.070,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	2,12%	R\$ 38.030,45	20,00% R\$ 7.606,09	80,00% R\$ 30.424,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,44%	R\$ 43.756,67	R\$ -	20,00% R\$ 8.751,33	80,00% R\$ 35.005,34	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,34%	R\$ 59.925,86	R\$ -	20,00% R\$ 11.985,17	80,00% R\$ 47.940,69	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	2,12%	R\$ 38.022,56	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 7.604,51	80,00% R\$ 30.418,05	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	1,83%	R\$ 32.852,62	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 3.285,26	70,00% R\$ 22.996,83	20,00% R\$ 6.570,52	
1.10.0	REVESTIMENTOS	3,87%	R\$ 69.425,83	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 13.885,17	80,00% R\$ 55.540,66	R\$ -	
1.11.0	PISOS	2,20%	R\$ 39.510,61	R\$ -	20,00% R\$ 7.902,12	20,00% R\$ 7.902,12	60,00% R\$ 23.706,37	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,08%	R\$ 37.412,89	10,00% R\$ 3.741,29	10,00% R\$ 3.741,29	10,00% R\$ 3.741,29	40,00% R\$ 14.965,16	30,00% R\$ 11.223,87	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,21%	R\$ 3.856,53	10,00% R\$ 385,65	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 3.085,22	10,00% R\$ 385,65	
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,47%	R\$ 8.368,53	10,00% R\$ 836,85	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 6.694,82	10,00% R\$ 836,85	
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,14%	R\$ 2.510,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 2.510,82	
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,98%	R\$ 17.550,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 3.510,02	80,00% R\$ 14.040,07	
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,16%	R\$ 2.838,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 2.838,06	
1.18.0	PINTURAS	0,79%	R\$ 14.165,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 4.249,65	70,00% R\$ 9.915,86	
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,31%	R\$ 23.454,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 23.454,24	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS
2.0.0	AMPLIAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E	73,51%	R\$ 1.319.971,57	8,12%	14,95%	41,11%	25,00%	10,82%
				R\$ 105.296,57	R\$ 194.526,26	R\$ 545.541,23	R\$ 331.254,32	R\$ 143.353,19
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,84%	R\$ 68.946,25	8,12%	14,95%	41,11%	25,00%	10,82%
				R\$ 5.598,44	R\$ 10.307,46	R\$ 28.343,80	R\$ 17.236,56	R\$ 7.459,98
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,09%	R\$ 19.585,77	100,00%				
				R\$ 19.585,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,23%	R\$ 22.149,23	60,00%	40,00%			
				R\$ 13.289,54	R\$ 8.859,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	7,97%	R\$ 143.109,71	40,00%	60,00%			
				R\$ 57.243,88	R\$ 85.865,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	10,00%	R\$ 179.507,26		35,00%	65,00%		
				R\$ -	R\$ 62.827,54	R\$ 116.679,72	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	6,18%	R\$ 110.936,59			80,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 88.749,27	R\$ 22.187,32	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	15,71%	R\$ 282.091,76			80,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 225.673,41	R\$ 56.418,35	R\$ -
2.8.0	ESQUADRIAS	3,02%	R\$ 54.298,21				75,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.723,66	R\$ 13.574,55
2.9.0	REVESTIMENTOS	5,65%	R\$ 101.505,94			20,00%	80,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.301,19	R\$ 81.204,75	R\$ -
2.10.0	PISOS	5,80%	R\$ 104.072,79		20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ 20.814,56	R\$ 41.629,12	R\$ 41.629,12	R\$ -
2.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,03%	R\$ 36.471,65	10,00%	10,00%	20,00%	35,00%	25,00%
				R\$ 3.647,17	R\$ 3.647,17	R\$ 7.294,33	R\$ 12.765,08	R\$ 9.117,91
2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,65%	R\$ 11.631,78	10,00%			90,00%	
				R\$ 1.163,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.468,60	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,43%	R\$ 25.645,90	10,00%		40,00%	50,00%	
				R\$ 2.564,59	R\$ -	R\$ 10.258,36	R\$ 12.822,95	R\$ -
2.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,23%	R\$ 22.040,11	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 2.204,01	R\$ 2.204,01	R\$ 6.612,03	R\$ 8.816,04	R\$ 2.204,01
2.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,13%	R\$ 20.325,06				80,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.260,05	R\$ 4.065,01
2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,30%	R\$ 23.391,96				20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.678,39	R\$ 18.713,57
2.17.0	PINTURAS	1,68%	R\$ 30.217,24				20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.043,45	R\$ 24.173,79
2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,57%	R\$ 64.044,36					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.044,36
TOTAL GERAL DA OBRA				100,00%	R\$ 1.795.613,09			
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,72%	14,64%	37,38%	28,12%	12,14%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 138.591,70	R\$ 262.818,40	R\$ 671.184,91	R\$ 505.004,41	R\$ 218.013,67
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,72%	22,36%	59,73%	87,86%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 138.591,70	R\$ 401.410,10	R\$ 1.072.595,01	R\$ 1.577.599,42	R\$ 1.795.613,09



Eng.º Civil Responsável
Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058
Teresina-PI, 16 de março de 2022.