

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2022						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA DES. FLÁVIO FURTADO						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI						BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.035.020,03	7,28%	6,35%	37,30%	35,71%	13,36%	
				R\$ 75.312,52	R\$ 65.717,20	R\$ 386.050,78	R\$ 369.621,77	R\$ 138.317,76	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49%	R\$ 36.075,55	15,23%	15,80%	25,23%	26,21%	17,53%	
				R\$ 5.494,31	R\$ 5.699,94	R\$ 9.101,86	R\$ 9.455,40	R\$ 6.324,04	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82%	R\$ 18.866,32	100,00%					
				R\$ 18.866,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	4,55%	R\$ 47.120,46	100,00%					
				R\$ 47.120,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,20%	R\$ 2.094,08	80,00%	20,00%				
				R\$ 1.675,26	R\$ 418,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,83%	R\$ 8.624,66	25,00%	75,00%				
				R\$ 2.156,17	R\$ 6.468,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	5,38%	R\$ 55.662,33		80,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 44.529,86	R\$ 11.132,47	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,32%	R\$ 34.400,36		25,00%	75,00%			
				R\$ -	R\$ 8.600,09	R\$ 25.800,27	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	9,72%	R\$ 100.588,47			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 50.294,24	R\$ 50.294,24	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	18,58%	R\$ 192.319,01			70,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 134.623,31	R\$ 57.695,70	R\$ -	
1.10.0	REVESTIMENTOS	17,85%	R\$ 184.768,43			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 92.384,22	R\$ 92.384,22	R\$ -	
1.11.0	PISOS	2,51%	R\$ 26.018,92				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.018,92	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,00%	R\$ 124.233,91			33,34%	33,34%	33,32%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 41.419,59	R\$ 41.419,59	R\$ 41.394,74	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,43%	R\$ 14.769,17			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.384,59	R\$ 7.384,59	R\$ -	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,33%	R\$ 13.774,70			50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.887,35	R\$ 6.887,35	R\$ -
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,50%	R\$ 5.194,06					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.194,06
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,02%	R\$ 20.911,24				70,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.637,87	R\$ 6.273,37
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,53%	R\$ 5.472,72				35,00%	65,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.915,45	R\$ 3.557,27
1.18.0	PINTURAS	10,53%	R\$ 109.011,09				50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.505,55	R\$ 54.505,55
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,39%	R\$ 35.114,55			20,00%	20,00%	60,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.022,91	R\$ 7.022,91	R\$ 21.068,73
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.035.020,03					
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,28%	6,35%	37,30%	35,71%	13,36%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 75.312,52	R\$ 65.717,20	R\$ 386.050,78	R\$ 369.621,77	R\$ 138.317,76
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,28%	13,63%	50,92%	86,64%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 75.312,52	R\$ 141.029,72	R\$ 527.080,50	R\$ 896.702,27	R\$ 1.035.020,03

  
 Eng.º Civil Responsável  
 Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho  
 CREA: 1917182430

Teresina-PI, 13 de Fevereiro de 2022.