





<div>  <div> CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF </div> <div>  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO. </div> </div>										
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)									L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:	FEVEREIRO DE 2024									L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:	-									BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:	JOÃO COSTA-PI									BDI= 23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 301 a 330 DIAS	7º PERÍODO 331 a 360 DIAS
1	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 212.060,85	1,72% R\$ 3.655,99	23,35% R\$ 49.519,86	35,93% R\$ 76.191,15	39,00% R\$ 82.693,85	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1	CONSTRUÇÃO									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	R\$ 1.166,45	100,00% R\$ 1.166,45	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	0,46%	R\$ 974,83	100,00% R\$ 974,83	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	2,86%	R\$ 6.058,83	25,00% R\$ 1.514,71	75,00% R\$ 4.544,12	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.4	INFRAESTRUTURA	10,02%	R\$ 21.252,35	- R\$ -	100,00% R\$ 21.252,35	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.5	SUPERESTRUTURA	27,97%	R\$ 59.308,46	- R\$ -	40,00% R\$ 23.723,38	60,00% R\$ 35.585,08	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.6	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	13,66%	R\$ 28.967,49	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 28.967,49	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.7	COBERTURA	5,37%	R\$ 11.385,49	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 11.385,49	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.8	ESQUADRIAS	2,66%	R\$ 5.636,07	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 5.636,07	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.9	REVESTIMENTOS	10,46%	R\$ 22.172,38	- R\$ -	- R\$ -	40,00% R\$ 8.868,95	60,00% R\$ 13.303,43	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.10	PISOS	1,98%	R\$ 4.199,36	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 4.199,36	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	2,61%	R\$ 5.539,27	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 2.769,64	50,00% R\$ 2.769,64	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8,84%	R\$ 18.756,15	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 18.756,15	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.13	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	6,04%	R\$ 12.817,00	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 12.817,00	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.14	PINTURAS	4,42%	R\$ 9.362,79	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 9.362,79	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,11%	R\$ 4.463,93				100,00%			

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)									L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	FEVEREIRO DE 2024									L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	-									BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	JOÃO COSTA-PI									BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS	
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,11%	R\$ 4.463,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.463,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		100,00%	R\$ 212.060,85	R\$ 3.655,99	R\$ 49.519,86	R\$ 76.191,15	R\$ 82.693,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 212.060,85								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				1,72%	23,35%	35,93%	39,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 3.655,99	R\$ 49.519,86	R\$ 76.191,15	R\$ 82.693,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PERCENTAGEM ACUMULADA				1,72%	25,08%	61,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 3.655,99	R\$ 53.175,84	R\$ 129.367,00	R\$ 212.060,85	R\$ 212.060,85	R\$ 212.060,85	R\$ 212.060,85	



Eng.º Civil Responsável
Nome: CRISTÓVÃO TIAGO SILVA BRITO
CREA: 1914316894

45351