







	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											 	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ												
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC												
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF												
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E FRUTUOSO SILVA											L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	MAIO DE 2023											L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA GERVÁSIO GUIMARÃES, S/N, ZONA URBANA											BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	ANTÔNIO ALMEIDA-PI											BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS		
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.168.294,14	5,48% R\$ 63.972,76	10,58% R\$ 123.609,03	10,62% R\$ 124.082,29	14,19% R\$ 165.737,43	19,33% R\$ 225.810,62	17,88% R\$ 208.862,95	16,27% R\$ 190.082,18	5,66% R\$ 66.136,89		
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA												
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,98%	R\$ 46.455,92	5,72% R\$ 2.657,28	9,91% R\$ 4.603,78	9,65% R\$ 4.483,00	13,16% R\$ 6.113,60	19,95% R\$ 9.267,96	18,70% R\$ 8.687,26	16,84% R\$ 7.823,18	6,07% R\$ 2.819,87		
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,62%	R\$ 30.625,12	100,00% R\$ 30.625,12									
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,67%	R\$ 31.156,99	80,00% R\$ 24.925,59	20,00% R\$ 6.231,40								
SUBTOTAL		9,26%	R\$ 108.238,03	R\$ 58.207,99	R\$ 10.835,18	R\$ 4.483,00	R\$ 6.113,60	R\$ 9.267,96	R\$ 8.687,26	R\$ 7.823,18	R\$ 2.819,87		
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA												
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,99%	R\$ 11.529,53	50,00% R\$ 5.764,77	50,00% R\$ 5.764,77								
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,44%	R\$ 40.153,45		100,00% R\$ 40.153,45								
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	9,37%	R\$ 109.432,16		50,00% R\$ 54.716,08	50,00% R\$ 54.716,08							
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	7,50%	R\$ 87.570,10			50,00% R\$ 43.785,05	50,00% R\$ 43.785,05						
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	5,95%	R\$ 69.485,20				50,00% R\$ 34.742,60	50,00% R\$ 34.742,60					
1.2.6.0	COBERTURA	20,89%	R\$ 244.103,91				20,00% R\$ 48.820,78	40,00% R\$ 97.641,56	40,00% R\$ 97.641,56				
1.2.7.0	ESQUADRIAS	6,77%	R\$ 79.053,81					30,00% R\$ 23.716,14	30,00% R\$ 23.716,14	40,00% R\$ 31.621,52			
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,26%	R\$ 61.439,15					40,00% R\$ 24.575,66	40,00% R\$ 24.575,66	20,00% R\$ 12.287,83			
1.2.9.0	PISOS	5,98%	R\$ 69.828,91				20,00% R\$ 13.965,78	20,00% R\$ 13.965,78	20,00% R\$ 13.965,78	40,00% R\$ 27.931,56			
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,26%	R\$ 26.361,52			20,00% R\$ 5.272,30	20,00% R\$ 5.272,30	15,00% R\$ 3.954,23	15,00% R\$ 3.954,23	20,00% R\$ 5.272,30	10,00% R\$ 2.636,15		
1.2.11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,68%	R\$ 7.910,97			20,00% R\$ 1.582,19	20,00% R\$ 1.582,19	15,00% R\$ 1.186,65	15,00% R\$ 1.186,65	20,00% R\$ 1.582,19	10,00% R\$ 791,10		

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										<div> SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div> GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div>	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E FRUTUOSO SILVA										L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	MAIO DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA GERVÁSIO GUIMARÃES, S/N, ZONA URBANA										BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	ANTÔNIO ALMEIDA-PI										BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	
1.2.12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,32%	R\$ 15.470,56			20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,11	R\$ 3.094,11	R\$ 2.320,58	R\$ 2.320,58	R\$ 3.094,11	R\$ 1.547,06	
1.2.13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,96%	R\$ 11.271,81			20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.254,36	R\$ 2.254,36	R\$ 1.690,77	R\$ 1.690,77	R\$ 2.254,36	R\$ 1.127,18	
1.2.14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,08%	R\$ 12.643,07							50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.321,54	R\$ 6.321,54	
1.2.15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,11%	R\$ 1.333,81						30,00%	35,00%	35,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,14	R\$ 466,83	R\$ 466,83	
1.2.16.0	PINTURAS	2,84%	R\$ 33.210,19					20,00%	20,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.642,04	R\$ 6.642,04	R\$ 19.926,11	R\$ -	
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,79%	R\$ 20.868,02							30,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.260,41	R\$ 14.607,61	
SUBTOTAL		77,18%	R\$ 901.666,17	R\$ 5.764,77	R\$ 100.634,30	R\$ 110.704,10	R\$ 153.517,19	R\$ 210.436,02	R\$ 176.093,56	R\$ 117.018,78	R\$ 27.497,47	
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)											
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,28%	R\$ 3.244,36		100,00%							
				R\$ -	R\$ 3.244,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	1,52%	R\$ 17.790,39		50,00%	50,00%						
				R\$ -	R\$ 8.895,20	R\$ 8.895,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	1,05%	R\$ 12.213,29				50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.106,65	R\$ 6.106,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,34%	R\$ 27.352,31						40,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.940,92	R\$ 16.411,39	R\$ -	
1.3.5.0	REVESTIMENTOS	2,82%	R\$ 32.935,46						30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.880,64	R\$ 9.880,64	R\$ 13.174,18	
1.3.6.0	PISOS	2,79%	R\$ 32.605,67						10,00%	70,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.260,57	R\$ 22.823,97	R\$ 6.521,13	
1.3.7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,19%	R\$ 13.873,95							50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.936,98	R\$ 6.936,98	

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										<div></div>			
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E FRUTUOSO SILVA										L.S. (MENSAL)=	70,90%			
DATA:	MAIO DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%			
END:	RUA GERVÁSIO GUIMARÃES, S/N, ZONA URBANA										BDI (DIF)=	15,28%			
LOCAL:	ANTÔNIO ALMEIDA-PI										BDI=	21,97%			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO				
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS				
1.3.8.0	PINTURAS	0,58%	R\$ 6.808,03							50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.404,02	R\$ 3.404,02				
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,99%	R\$ 11.566,48							50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.783,24	R\$ 5.783,24				
SUBTOTAL		13,56%	R\$ 158.389,94	R\$ -	R\$ 12.139,56	R\$ 8.895,20	R\$ 6.106,65	R\$ 6.106,65	R\$ 24.082,13	R\$ 65.240,22	R\$ 35.819,55				
TOTAL GERAL DA OBRA				100,00%	R\$ 1.168.294,14										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,48%	10,58%	10,62%	14,19%	19,33%	17,88%	16,27%	5,66%				
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 63.972,76	R\$ 123.609,03	R\$ 124.082,29	R\$ 165.737,43	R\$ 225.810,62	R\$ 208.862,95	R\$ 190.082,18	R\$ 66.136,89				
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,48%	16,06%	26,68%	40,86%	60,19%	78,07%	94,34%	100,00%				
TOTAL ACUMULADO				R\$ 63.972,76	R\$ 187.581,79	R\$ 311.664,08	R\$ 477.401,51	R\$ 703.212,13	R\$ 912.075,07	R\$ 1.102.157,25	R\$ 1.168.294,14				



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles  
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 26 de maio de 2023.