


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SOLANGE SINIMBU VIANA AREA LEÃO							LEIS SOCIAIS=	112,15%	
DATA:	MARÇO DE 2021							BDI=	19,71%	
LOCAL:	TERESINA - PI									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0	REFORMA	58,79%	R\$ 837.960,02	5,34% R\$ 44.772,33	11,78% R\$ 98.713,52	22,18% R\$ 185.860,60	24,30% R\$ 203.634,39	22,92% R\$ 192.035,26	13,48% R\$ 112.943,93	
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	2,69%	R\$ 38.282,70	10,05% R\$ 3.847,41	11,27% R\$ 4.314,46	21,21% R\$ 8.119,76	23,24% R\$ 8.896,90	21,92% R\$ 8.391,57	12,31% R\$ 4.712,60	
1.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,67%	R\$ 38.037,58	70,00% R\$ 26.626,31	30,00% R\$ 11.411,27					
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,28%	R\$ 3.944,38	80,00% R\$ 3.155,50	20,00% R\$ 788,88					
1.4.0	INFRAESTRUTURA	1,30%	R\$ 18.571,84	60,00% R\$ 11.143,10	40,00% R\$ 7.428,74					
1.5.0	SUPERESTRUTURA	1,44%	R\$ 20.557,15		70,00% R\$ 14.390,01	30,00% R\$ 6.167,15				
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	2,33%	R\$ 33.195,23		40,00% R\$ 13.278,09	60,00% R\$ 19.917,14				
1.7.0	COBERTURA	8,26%	R\$ 117.755,19		40,00% R\$ 47.102,08	40,00% R\$ 47.102,08	20,00% R\$ 23.551,04			
1.8.0	ESQUADRIAS	8,44%	R\$ 120.315,03			40,00% R\$ 48.126,01	50,00% R\$ 60.157,52	10,00% R\$ 12.031,50		
1.9.0	REVESTIMENTOS	9,90%	R\$ 141.071,16			40,00% R\$ 56.428,46	40,00% R\$ 56.428,46	20,00% R\$ 28.214,23		
1.10.0	PISOS	0,89%	R\$ 12.750,64				40,00% R\$ 5.100,26	60,00% R\$ 7.650,38		
1.11.0	INSTALAÇÕES	7,34%	R\$ 104.673,07				30,00% R\$ 31.401,92	60,00% R\$ 62.803,84	10,00% R\$ 10.467,31	
1.12.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,36%	R\$ 5.070,42						100,00% R\$ 5.070,42	
1.13.0	PINTURA	4,43%	R\$ 63.080,29					20,00% R\$ 12.616,06	80,00% R\$ 50.464,23	
1.14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8,46%	R\$ 120.655,34				15,00% R\$ 18.098,30	50,00% R\$ 60.327,67	35,00% R\$ 42.229,37	


 Luiz Fernando Vieira Assunção
 Engenheiro Civil
 CREA-PI: 25959/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
2.0.0	AMPLIAÇÃO	41,21%	R\$ 587.485,46	13,68% R\$ 80.339,32	17,11% R\$ 100.519,01	16,53% R\$ 97.114,25	19,99% R\$ 117.446,60	18,72% R\$ 109.953,29	13,98% R\$ 82.112,99
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	3,24%	R\$ 46.230,49	20,14% R\$ 9.310,82	15,86% R\$ 7.332,16	15,32% R\$ 7.082,51	18,53% R\$ 8.566,51	17,35% R\$ 8.020,99	12,80% R\$ 5.917,50
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,74%	R\$ 10.498,76	100,00% R\$ 10.498,76					
2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,00%	R\$ 57.001,42	80,00% R\$ 45.601,14	20,00% R\$ 11.400,28				
2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,49%	R\$ 49.762,00	30,00% R\$ 14.928,60	70,00% R\$ 34.833,40				
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	3,43%	R\$ 48.936,27		70,00% R\$ 34.255,39	30,00% R\$ 14.680,88			
2.6.0	COBERTURA	4,45%	R\$ 63.488,93		20,00% R\$ 12.697,79	60,00% R\$ 38.093,36	20,00% R\$ 12.697,79		
2.7.0	ESQUADRIAS	2,06%	R\$ 29.419,21			20,00% R\$ 5.883,84	50,00% R\$ 14.709,61	30,00% R\$ 8.825,76	
2.8.0	REVESTIMENTOS	5,01%	R\$ 71.445,98			30,00% R\$ 21.433,79	40,00% R\$ 28.578,39	30,00% R\$ 21.433,79	
2.9.0	PISOS	2,32%	R\$ 33.083,37				40,00% R\$ 13.233,35	60,00% R\$ 19.850,02	
2.10.0	INSTALAÇÕES	6,97%	R\$ 99.398,64			10,00% R\$ 9.939,86	30,00% R\$ 29.819,59	30,00% R\$ 29.819,59	30,00% R\$ 29.819,59
2.11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,07%	R\$ 1.009,32						100,00% R\$ 1.009,32
2.12.0	PINTURA	0,81%	R\$ 11.601,95					20,00% R\$ 2.320,39	80,00% R\$ 9.281,56
2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	4,60%	R\$ 65.609,12				15,00% R\$ 9.841,37	30,00% R\$ 19.682,74	55,00% R\$ 36.085,02
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.425.445,48						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				8,78%	13,98%	19,85%	22,52%	21,19%	13,68%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 125.111,64	R\$ 199.232,53	R\$ 282.974,85	R\$ 321.081,00	R\$ 301.988,54	R\$ 195.056,92
PERCENTAGEM ACUMULADA				8,78%	22,75%	42,61%	65,13%	86,32%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 125.111,64	R\$ 324.344,18	R\$ 607.319,02	R\$ 928.400,02	R\$ 1.230.388,56	R\$ 1.425.445,48

Teresina-PI, 12 de março de 2021.


Luiz Fernando Vieira Assunção
 Engenheiro Civil
 CREA-PI: 25959/D