

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CETI JOCA VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.
30 de setembro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA																100,0% R\$ 1.110.138,01
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,79%	R\$ 54.544,56	6,07%	R\$ 3.310,855	9,40%	R\$ 5.127,189	14,00%	R\$ 7.636,238	24,02%	R\$ 13.101,603	22,51%	R\$ 12.277,980	24,00%	R\$ 13.090,694	4,91%	R\$ 54.544,56
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,62%	R\$ 18.460,99	100,00%	R\$ 18.460,990		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,66%	R\$ 18.460,99
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,79%	R\$ 20.347,27	100,00%	R\$ 20.347,270		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,83%	R\$ 20.347,27
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	0,14%	R\$ 1.636,84	100,00%	R\$ 1.636,840		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,15%	R\$ 1.636,84
1.5	INFRAESTRUTURA	0,85%	R\$ 9.670,82	100,00%	R\$ 9.670,820		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,87%	R\$ 9.670,82
1.6	SUPERESTRUTURA	7,51%	R\$ 85.551,78		R\$ -	100,00%	R\$ 85.551,780		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	7,71%	R\$ 85.551,78
1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,73%	R\$ 8.301,90		R\$ -	30,00%	R\$ 2.490,570	70,00%	R\$ 5.811,330		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,75%	R\$ 8.301,90
1.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,32%	R\$ 14.982,57		R\$ -	30,00%	R\$ 4.494,771	70,00%	R\$ 10.487,799		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,35%	R\$ 14.982,57
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,61%	R\$ 29.700,59		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 14.850,295	50,00%	R\$ 14.850,295		R\$ -		R\$ -	2,68%	R\$ 29.700,59
1.10	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,56%	R\$ 6.326,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.326,330	0,57%	R\$ 6.326,33
1.11	PAVIMENTAÇÃO	14,29%	R\$ 162.758,12		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 81.379,060	50,00%	R\$ 81.379,060		R\$ -		R\$ -	14,66%	R\$ 162.758,12
1.12	ESQUADRIAS	14,60%	R\$ 166.378,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 83.189,015	50,00%	R\$ 83.189,015		R\$ -	14,99%	R\$ 166.378,03
1.13	PINTURAS	10,83%	R\$ 123.335,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 61.667,895	50,00%	R\$ 61.667,895	11,11%	R\$ 123.335,79
1.14	REVESTIMENTOS	12,14%	R\$ 138.276,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 41.482,995	70,00%	R\$ 96.793,655		R\$ -	12,46%	R\$ 138.276,65
1.15	COBERTURAS	6,70%	R\$ 76.327,93		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 38.163,965	50,00%	R\$ 38.163,965		R\$ -		R\$ -	6,88%	R\$ 76.327,93
1.16	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	5,87%	R\$ 66.815,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 66.815,920	6,02%	R\$ 66.815,92
1.17	SEVIRÇOS DIVERSOS	11,12%	R\$ 126.721,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 126.721,920	11,41%	R\$ 126.721,92
2	AMPLIAÇÃO																100,0% R\$ 29.161,84
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	R\$ 1.061,96	100,00%	R\$ 1.061,960		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	3,64%	R\$ 1.061,96
2.2	INFRAESTRUTURA	1,27%	R\$ 14.428,05	100,00%	R\$ 14.428,050		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	49,48%	R\$ 14.428,05
2.3	SUPERESTRUTURA	0,80%	R\$ 9.118,06		R\$ -	100,00%	R\$ 9.118,060		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	31,27%	R\$ 9.118,06
2.4	PAVIMENTAÇÃO	0,06%	R\$ 722,99		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 361,495	50,00%	R\$ 361,495		R\$ -		R\$ -	2,48%	R\$ 722,99
2.5	REVESTIMENTOS	0,27%	R\$ 3.016,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 1.809,804	40,00%	R\$ 1.206,536	10,34%	R\$ 3.016,34
2.6	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 19,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 9,650	50,00%	R\$ 9,650		R\$ -	0,07%	R\$ 19,30
2.7	COBERTURAS	0,07%	R\$ 795,14		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 397,570	50,00%	R\$ 397,570		R\$ -		R\$ -	2,73%	R\$ 795,14
TOTAL SIMPLES				6,05%	68.916,79	9,37%	106.782,37	13,96%	159.087,75	23,96%	272.935,65	22,45%	255.748,00	24,21%	275.829,30		
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 1.139.299,85	6,05%	68.916,79	15,42%	175.699,16	29,38%	334.786,91	53,34%	607.722,56	75,79%	863.470,56	100,00%	1.139.299,86	100,00%	R\$ 1.139.299,85

Diogo R. R. e Silva
DIOGO RANIERE RAMOS E SILVA
ENGENHEIRO CIVIL