


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA								L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA: SETEMBRO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%
END: RUA JOSE FERREIRA, SN CENTRO. 64475-000								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: FRANCISCO AYRES-PI								BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.0.0.0	REFORMA	75,41%	R\$ 1.013.515,40	8,71% R\$ 88.292,69	7,02% R\$ 71.101,34	11,69% R\$ 118.429,32	24,55% R\$ 248.819,39	30,20% R\$ 306.100,47	17,84% R\$ 180.772,19
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,87%	R\$ 38.596,68	15,00% R\$ 5.789,50	15,00% R\$ 5.789,50	17,50% R\$ 6.754,42	17,50% R\$ 6.754,42	17,50% R\$ 6.754,42	17,50% R\$ 6.754,42
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,12%	R\$ 28.425,62	100,00% R\$ 28.425,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,16%	R\$ 28.984,36	80,00% R\$ 23.187,49	20,00% R\$ 5.796,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		7,14%	R\$ 96.006,66	R\$ 57.402,61	R\$ 11.586,37	R\$ 6.754,42	R\$ 6.754,42	R\$ 6.754,42	R\$ 6.754,42
1.2.0.0 EDIFICAÇÃO									
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27%	R\$ 3.583,20	100,00% R\$ 3.583,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,25%	R\$ 3.366,05	100,00% R\$ 3.366,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,45%	R\$ 19.452,91	80,00% R\$ 15.562,33	20,00% R\$ 3.890,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,12%	R\$ 41.892,49	20,00% R\$ 8.378,50	80,00% R\$ 33.513,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,20%	R\$ 56.500,15	R\$ -	30,00% R\$ 16.950,05	50,00% R\$ 28.250,08	20,00% R\$ 11.300,03	R\$ -	R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	6,65%	R\$ 89.314,37	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 8.931,44	90,00% R\$ 80.382,93	R\$ -	R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	7,70%	R\$ 103.493,56	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 20.698,71	40,00% R\$ 41.397,42	40,00% R\$ 41.397,42	R\$ -
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	7,84%	R\$ 105.429,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 10.542,93	40,00% R\$ 42.171,72	50,00% R\$ 52.714,66
1.2.9.0	PISOS	8,77%	R\$ 117.814,77	R\$ -	R\$ -	15,00% R\$ 17.672,22	20,00% R\$ 23.562,95	65,00% R\$ 76.579,60	R\$ -
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,94%	R\$ 173.965,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 43.491,35	50,00% R\$ 86.982,71	25,00% R\$ 43.491,35
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,72%	R\$ 9.617,02	R\$ -	10,00% R\$ 961,70	70,00% R\$ 6.731,91	20,00% R\$ 1.923,40	R\$ -	R\$ -
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,12%	R\$ 41.986,49	R\$ -	10,00% R\$ 4.198,65	70,00% R\$ 29.390,54	20,00% R\$ 8.397,30	R\$ -	R\$ -
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,37%	R\$ 4.939,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.939,36	R\$ -	R\$ -
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,28%	R\$ 3.817,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 3.817,70
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,67%	R\$ 22.480,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 11.240,10	50,00% R\$ 11.240,10
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,78%	R\$ 10.549,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 5.274,93	50,00% R\$ 5.274,93
1.2.17.0	FORROS	2,40%	R\$ 32.254,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 16.127,29	50,00% R\$ 16.127,29	R\$ -
1.2.18.0	PINTURAS	2,39%	R\$ 32.058,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 12.823,34	60,00% R\$ 19.235,02
1.2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,35%	R\$ 44.992,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00% R\$ 6.748,95	85,00% R\$ 38.244,02
SUBTOTAL		68,27%	R\$ 917.508,74	R\$ 30.890,08	R\$ 59.514,97	R\$ 111.674,90	R\$ 242.064,97	R\$ 299.346,05	R\$ 174.017,77
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	24,59%	R\$ 330.458,70	19,44% R\$ 64.256,13	13,65% R\$ 45.098,39	18,36% R\$ 60.666,72	25,11% R\$ 82.976,24	11,85% R\$ 39.165,35	11,59% R\$ 38.295,87
2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,01%	R\$ 13.540,50	15,00% R\$ 2.031,08	15,00% R\$ 2.031,08	17,50% R\$ 2.369,59	17,50% R\$ 2.369,59	17,50% R\$ 2.369,59	17,50% R\$ 2.369,59
SUBTOTAL		1,01%	R\$ 13.540,50	R\$ 2.031,08	R\$ 2.031,08	R\$ 2.369,59	R\$ 2.369,59	R\$ 2.369,59	R\$ 2.369,59
2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - GUARITA, RAMPA E ESCADA									
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	R\$ 1.481,06	100,00% R\$ 1.481,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,23%	R\$ 3.147,37	100,00% R\$ 3.147,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,05%	R\$ 14.171,84	80,00% R\$ 11.337,47	20,00% R\$ 2.834,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	0,64%	R\$ 8.551,87	20,00% R\$ 1.710,37	80,00% R\$ 6.841,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,61%	R\$ 8.234,82	R\$ -	100,00% R\$ 8.234,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.6.0	COBERTURA	0,38%	R\$ 5.124,14	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.124,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.7.0	ESQUADRIAS	0,50%	R\$ 6.773,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 6.773,46	R\$ -	R\$ -
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	0,42%	R\$ 5.607,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.607,76	R\$ -	R\$ -

<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>www.pi.gov.br</div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					<div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div></div></div>	
				GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
				SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
				UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	SETEMBRO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA JOSE FERREIRA, SN CENTRO. 64475-000							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	FRANCISCO AYRES-PI							BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
2.2.9.0	PISOS	0,38%	R\$ 5.049,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -	R\$ -	
2.2.10.0	FORROS	0,12%	R\$ 1.645,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -	
2.2.11.0	PINTURAS	0,14%	R\$ 1.904,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -	
2.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,47%	R\$ 33.230,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	
SUBTOTAL			R\$ 94.922,54	R\$ 17.676,28	R\$ 17.910,68	R\$ 5.124,14	R\$ 17.430,82	R\$ 3.549,79	R\$ 33.230,83	
2.3.0.0 PÁTIO COBERTO										
2.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	R\$ 3.935,55	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,53%	R\$ 7.174,55	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,66%	R\$ 8.882,93	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.4.0	INFRAESTRUTURA	1,81%	R\$ 24.355,45	80,00%	20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.5.0	SUPERESTRUTURA	1,89%	R\$ 25.356,92	20,00%	80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.6.0	COBERTURA	7,44%	R\$ 100.028,39	R\$ -	R\$ -	30,00%	40,00%	30,00%	R\$ -	
2.3.7.0	REVESTIMENTOS	0,23%	R\$ 3.157,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -	
2.3.8.0	PISOS	3,45%	R\$ 46.328,96	R\$ -	R\$ -	50,00%	50,00%	R\$ -	R\$ -	
2.3.9.0	PINTURAS	0,01%	R\$ 80,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -	
2.3.10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,20%	R\$ 2.695,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	
SUBTOTAL			R\$ 221.995,66	R\$ 44.548,77	R\$ 25.156,63	R\$ 53.173,00	R\$ 63.175,84	R\$ 33.245,98	R\$ 2.695,45	
TOTAL GERAL DA OBRA			R\$ 1.343.974,10							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				11,35%	8,65%	13,33%	24,69%	25,69%	16,30%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 152.548,81	R\$ 116.199,73	R\$ 179.096,04	R\$ 331.795,63	R\$ 345.265,83	R\$ 219.068,06	
PERCENTAGEM ACUMULADA				11,35%	20,00%	33,32%	58,01%	83,70%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 152.548,81	R\$ 268.748,54	R\$ 447.844,58	R\$ 779.640,21	R\$ 1.124.906,04	R\$ 1.343.974,10	

Cristovão Tiago Silva Brito  
Engenheiro civil - Crea 27390-Pi  
UGERF / SEDUC

Teresina-PI, 4 de Setembro de 2023.