
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 Secretaria de Estado da Educação / SEDUC   GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PROF WALL FERRAZ							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA TENENTE JOSE BISPO, BAIRRO ÁGUA MINERAL							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 271 a 300 DIAS	6º PERÍODO 301 a 330 DIAS	
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 2.266.214,06	8,02% R\$ 181.729,88	14,98% R\$ 339.566,55	22,61% R\$ 512.404,14	22,33% R\$ 506.149,79	19,88% R\$ 450.582,57	12,17% R\$ 275.781,14	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,72%	R\$ 84.313,98	10,00% R\$ 8.431,40	15,00% R\$ 12.647,10	20,00% R\$ 16.862,80	20,00% R\$ 16.862,80	20,00% R\$ 16.862,80	15,00% R\$ 12.647,10	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22%	R\$ 5.030,29	100,00% R\$ 5.030,29						
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,19%	R\$ 72.403,57	70,00% R\$ 50.682,50	30,00% R\$ 21.721,07					
SUBTOTAL		7,14%	R\$ 161.747,84	R\$ 64.144,19	R\$ 34.368,17	R\$ 16.862,80	R\$ 16.862,80	R\$ 16.862,80	R\$ 12.647,10	
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCOS									
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	R\$ 1.537,78	100,00% R\$ 1.537,78						
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,13%	R\$ 2.974,78	100,00% R\$ 2.974,78						
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,40%	R\$ 31.708,59	100,00% R\$ 31.708,59						
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	1,86%	R\$ 42.259,30		100,00% R\$ 42.259,30					
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,42%	R\$ 100.261,70		100,00% R\$ 100.261,70					
1.2.6.0	COBERTURA	11,21%	R\$ 254.124,56			40,00% R\$ 101.649,82	40,00% R\$ 101.649,82	20,00% R\$ 50.824,91		
1.2.7.0	ESQUADRIAS	15,18%	R\$ 344.027,34			30,00% R\$ 103.208,20	30,00% R\$ 103.208,20	30,00% R\$ 103.208,20	10,00% R\$ 34.402,73	
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	12,32%	R\$ 279.233,54	10,00% R\$ 27.923,35	20,00% R\$ 55.846,71	40,00% R\$ 111.693,42	30,00% R\$ 83.770,06			
1.2.9.0	PISOS	4,14%	R\$ 93.753,61	10,00% R\$ 9.375,36	10,00% R\$ 9.375,36	40,00% R\$ 37.501,44	40,00% R\$ 37.501,44			
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,44%	R\$ 440.658,23	10,00% R\$ 44.065,82	20,00% R\$ 88.131,65	20,00% R\$ 88.131,65	20,00% R\$ 88.131,65	20,00% R\$ 88.131,65	10,00% R\$ 44.065,82	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,53%	R\$ 12.122,76		20,00% R\$ 2.424,55	20,00% R\$ 2.424,55	20,00% R\$ 2.424,55	20,00% R\$ 2.424,55	20,00% R\$ 2.424,55	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,59%	R\$ 13.369,78		20,00% R\$ 2.673,96	20,00% R\$ 2.673,96	20,00% R\$ 2.673,96	20,00% R\$ 2.673,96	20,00% R\$ 2.673,96	
1.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,23%	R\$ 5.265,92						100,00% R\$ 5.265,92	
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,86%	R\$ 42.251,56		10,00% R\$ 4.225,16	30,00% R\$ 12.675,47	30,00% R\$ 12.675,47	30,00% R\$ 12.675,47		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
1.2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,82%	R\$ 18.543,31						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.543,31
1.2.16.0	PINTURAS	3,07%	R\$ 69.571,53				10,00%	60,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.957,15	R\$ 41.742,92	R\$ 20.871,46
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,65%	R\$ 60.167,40						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.167,40
SUBTOTAL		79,95%	R\$ 1.811.831,69	R\$ 117.585,69	R\$ 305.198,38	R\$ 459.958,51	R\$ 438.992,31	R\$ 301.681,65	R\$ 188.415,15
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)								
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,05%	R\$ 1.172,88			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,13%	R\$ 2.944,96			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,40%	R\$ 9.009,91			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.009,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,24%	R\$ 5.384,51				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.384,51	R\$ -	R\$ -
1.3.5.0	ESQUADRIAS	1,28%	R\$ 28.915,41					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.915,41	R\$ -
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,48%	R\$ 10.771,18					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.771,18	R\$ -
1.3.7.0	PISOS	4,95%	R\$ 112.275,45			20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 22.455,09	R\$ 44.910,18	R\$ 44.910,18	R\$ -
1.3.8.0	PINTURAS	1,20%	R\$ 27.277,54						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.277,54
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,19%	R\$ 94.882,69					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.441,35	R\$ 47.441,35
SUBTOTAL		12,91%	R\$ 292.634,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.582,84	R\$ 50.294,69	R\$ 132.038,12	R\$ 74.718,89
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.266.214,06						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				8,02%	14,98%	22,61%	22,33%	19,88%	12,17%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 181.729,88	R\$ 339.566,55	R\$ 512.404,14	R\$ 506.149,79	R\$ 450.582,57	R\$ 275.781,14
PERCENTAGEM ACUMULADA				8,02%	23,00%	45,61%	67,95%	87,83%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 181.729,88	R\$ 521.296,42	R\$ 1.033.700,57	R\$ 1.539.850,36	R\$ 1.990.432,92	R\$ 2.266.214,06

  
 Eng.º Civil Responsável  
 Nome: Harley de Moura Leal  
 CREA: 1907327185

Teresina-PI, 09 de fevereiro de 2023.