



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA									L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023									L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	AV. FRANCISCO DIAS DE SOUZA									BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	CORONEL JOSÉ DIAS-PI									BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS			
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 899.905,63	15,67% R\$ 141.029,22	14,81% R\$ 133.295,27	21,73% R\$ 195.518,70	15,65% R\$ 140.795,99	10,11% R\$ 90.942,26	22,04% R\$ 198.324,19			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA											
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,62%	R\$ 50.618,76	16,67% R\$ 8.438,15	18,00% R\$ 9.111,38	15,97% R\$ 8.083,82	14,98% R\$ 7.582,69	19,90% R\$ 10.073,13	14,48% R\$ 7.329,60			
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,34%	R\$ 21.020,09	100,00% R\$ 21.020,09	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -			
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,65%	R\$ 5.869,65	100,00% R\$ 5.869,65	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -			
SUBTOTAL		8,61%	R\$ 77.508,50	R\$ 35.327,89	R\$ 9.111,38	R\$ 8.083,82	R\$ 7.582,69	R\$ 10.073,13	R\$ 7.329,60			
1.2.0.0	REFORMA - VESTIÁRIOS											
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	0,32%	R\$ 2.852,50	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 2.852,50	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -			
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	0,71%	R\$ 6.399,31	20,00% R\$ 1.279,86	20,00% R\$ 1.279,86	20,00% R\$ 1.279,86	20,00% R\$ 1.279,86	10,00% R\$ 639,93	10,00% R\$ 639,93			
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,32%	R\$ 20.894,07	20,00% R\$ 4.178,81	20,00% R\$ 4.178,81	20,00% R\$ 4.178,81	20,00% R\$ 4.178,81	10,00% R\$ 2.089,41	10,00% R\$ 2.089,41			
1.2.5.0	ESQUADRIAS	1,19%	R\$ 10.700,77	- R\$ -	20,00% R\$ 2.140,15	40,00% R\$ 4.280,31	30,00% R\$ 3.210,23	10,00% R\$ 1.070,08				
1.2.6.0	REVESTIMENTOS	4,32%	R\$ 38.849,68	40,00% R\$ 15.539,87	30,00% R\$ 11.654,90	30,00% R\$ 11.654,90						
1.2.7.0	PISOS	0,64%	R\$ 5.787,94	- R\$ -	50,00% R\$ 2.893,97	50,00% R\$ 2.893,97	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -			
1.2.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,38%	R\$ 3.437,42	15,00% R\$ 515,61	30,00% R\$ 1.031,23	20,00% R\$ 687,48	15,00% R\$ 515,61	20,00% R\$ 687,48				
1.2.9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,03%	R\$ 27.256,88	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 13.628,44	30,00% R\$ 8.177,06	20,00% R\$ 5.451,38			
1.2.10.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	4,44%	R\$ 39.937,88	- R\$ -	20,00% R\$ 7.987,58	20,00% R\$ 7.987,58	20,00% R\$ 7.987,58	20,00% R\$ 7.987,58	20,00% R\$ 7.987,58			
1.2.11.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,36%	R\$ 3.271,42	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 3.271,42			
1.2.12.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,92%	R\$ 8.320,95	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	40,00% R\$ 3.328,38	40,00% R\$ 3.328,38	20,00% R\$ 1.664,19			
1.2.13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,08%	R\$ 9.729,62	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 4.864,81	50,00% R\$ 4.864,81			
1.2.14.0	PINTURAS	0,30%	R\$ 2.708,94	- R\$ -	20,00% R\$ 541,79	20,00% R\$ 541,79	20,00% R\$ 541,79	20,00% R\$ 541,79	20,00% R\$ 541,79			
1.2.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,49%	R\$ 4.371,79	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 4.371,79			
SUBTOTAL		20,50%	R\$ 184.519,17	R\$ 21.514,16	R\$ 31.708,29	R\$ 36.357,21	R\$ 34.670,70	R\$ 29.386,52	R\$ 30.882,29			
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA											
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,91%	R\$ 8.188,02	50,00% R\$ 4.094,01	50,00% R\$ 4.094,01	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -			
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	3,38%	R\$ 30.400,21	- R\$ -	20,00% R\$ 6.080,04	80,00% R\$ 24.320,17			- R\$ -	- R\$ -		
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,68%	R\$ 6.082,27	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 1.824,68	30,00% R\$ 1.824,68	20,00% R\$ 1.216,45	20,00% R\$ 1.216,45			
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,48%	R\$ 13.351,10	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 6.675,55	30,00% R\$ 4.005,33	20,00% R\$ 2.670,22			
1.3.5.0	COBERTURA	36,06%	R\$ 324.463,38	20,00% R\$ 64.892,68	20,00% R\$ 64.892,68	20,00% R\$ 64.892,68	20,00% R\$ 64.892,68	10,00% R\$ 32.446,34	10,00% R\$ 32.446,34			
1.3.6.0	ESQUADRIAS	3,66%	R\$ 32.937,84	20,00% R\$ 6.587,57	20,00% R\$ 6.587,57	60,00% R\$ 19.762,70	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -			

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO.	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA										L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	AV. FRANCISCO DIAS DE SOUZA										BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	CORONEL JOSÉ DIAS-PI										BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS			
1.3.7.0	REVESTIMENTOS	2,39%	R\$ 21.532,30	40,00%	20,00%	40,00%						
				R\$ 8.612,92	R\$ 4.306,46	R\$ 8.612,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3.8.0	PISOS	9,71%	R\$ 87.342,73						100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.342,73			
1.3.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,07%	R\$ 27.628,98					50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.814,49	R\$ 13.814,49			
1.3.10.0	PINTURAS	5,59%	R\$ 50.299,37			50,00%	50,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 25.149,69	R\$ 25.149,69	R\$ -	R\$ -			
1.3.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,51%	R\$ 22.622,07						100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.622,07			
SUBTOTAL		69,43%	R\$ 624.848,27	R\$ 84.187,17	R\$ 85.960,76	R\$ 144.562,83	R\$ 98.542,59	R\$ 51.482,61	R\$ 160.112,30			
1.4.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)											
1.4.1.0	PISOS	1,45%	R\$ 13.029,69		50,00%	50,00%						
				R\$ -	R\$ 6.514,85	R\$ 6.514,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SUBTOTAL		1,45%	R\$ 13.029,69	R\$ -	R\$ 6.514,85	R\$ 6.514,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 899.905,63									
PERCENTAGEM DO PERÍODO				15,67%	14,81%	21,73%	15,65%	10,11%	22,04%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 141.029,22	R\$ 133.295,27	R\$ 195.518,70	R\$ 140.795,99	R\$ 90.942,26	R\$ 198.324,19			
PERCENTAGEM ACUMULADA				15,67%	30,48%	52,21%	67,86%	77,96%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 141.029,22	R\$ 274.324,49	R\$ 469.843,20	R\$ 610.639,18	R\$ 701.581,44	R\$ 899.905,63			



Eng.º Civil Responsável
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

TERESINA -PI, 30 de julho de 2023.