

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: Obra: Conclusão da construção de escola e quadra poliesportiva no Povoado Cantinho																				
LOCAL: Luzilândia																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	% POR GRUPO	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS
1.0	ESCOLA	59,78%	100,00%	1.148.672,68	13,62%	156.410,80	15,84%	181.908,70	10,89%	125.131,16	12,61%	144.819,64	8,32%	95.611,70	8,32%	95.611,70	13,46%	154.601,52	16,94%	194.577,44
1.1	IMPLANTAÇÃO		10,59%	121.685,93	40,50%	49.282,80	8,50%	10.343,30	8,50%	10.343,30	8,50%	10.343,30	8,50%	10.343,30	8,50%	10.343,30	8,50%	10.343,30	8,50%	10.343,30
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		0,00%	12,84	100,00%	12,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3	RAMPA E ESCADA		3,65%	41.889,94	100,00%	41.889,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4	COBERTURA		5,68%	65.225,22	100,00%	65.225,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO		18,67%	214.456,75		0,00	80,00%	171.565,40	20,00%	42.891,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.6	REVESTIMENTO		12,52%	143.793,01		0,00		0,00	50,00%	71.896,51	50,00%	71.896,51		0,00		0,00		0,00		0,00
1.7	PINTURA		5,45%	62.579,83		0,00		0,00		0,00	100,00%	62.579,83		0,00		0,00		0,00		0,00
1.8	ESQUADRIAS		14,85%	170.536,80		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	85.268,40	50,00%	85.268,40		0,00		0,00
1.9	FORRO		7,55%	86.724,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	86.724,18		0,00
1.10	DIVISÓRIAS, BANCADAS E SOLEIRAS		3,51%	40.301,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	40.301,29		0,00
1.11	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		1,50%	17.232,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.232,75		0,00
1.12	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA		3,05%	35.041,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	35.041,99
1.13	INSTALAÇÃO DE ESGOTO		6,94%	79.675,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	79.675,92
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		5,21%	59.875,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	59.875,91
1.15	COMBATE A INCÊNDIO		0,21%	2.460,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.460,19
1.16	DIVERSOS		0,63%	7.180,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.180,13
2.0	MURO E FACHADA	4,52%	100,00%	86.867,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,05%	9.601,56	7,87%	6.833,89	15,34%	13.329,82	50,20%	43.610,13	15,53%	13.492,53
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		0,74%	645,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	645,95		0,00		0,00
2.2	FUNDAÇÃO		15,72%	13.652,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	6.826,25	50,00%	6.826,25		0,00
2.3	ESTRUTURA		25,15%	21.845,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	21.845,52		0,00
2.4	VEDAÇÃO		6,37%	5.535,34		0,00		0,00		0,00	50,00%	2.767,67		0,00		0,00	50,00%	2.767,67		0,00
2.5	REVESTIMENTO		14,01%	12.170,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.170,69		0,00
2.6	PINTURA		2,86%	2.488,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.488,40
2.7	ESQUADRIAS		12,67%	11.004,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.004,13
2.8	DIVERSOS		22,48%	19.525,39		0,00		0,00		0,00	35,00%	6.833,89	35,00%	6.833,89	30,00%	5.857,62		0,00		0,00
3.0	QUADRA	35,70%	97,42%	685.907,50	16,33%	112.018,33	22,50%	154.339,47	13,45%	92.284,78	16,99%	116.510,81	12,18%	83.515,28	8,37%	57.434,15	1,70%	11.637,44	8,48%	58.167,25
3.1	IMPLANTAÇÃO		0,23%	1.549,80	100,00%	1.549,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.2	ESTRUTURA		4,45%	30.548,99		0,00		0,00	100,00%	30.548,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3	VEDAÇÃO		0,24%	1.645,12	100,00%	1.645,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.4	ESQUADRIAS		2,36%	16.219,73	100,00%	16.219,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5	COBERTURA		45,00%	308.678,94	30,00%	92.603,68	50,00%	154.339,47	20,00%	61.735,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,76%	5.228,29		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.228,29		0,00		0,00		0,00		0,00
3.7	REVESTIMENTO		9,70%	66.551,67		0,00		0,00		0,00	100,00%	66.551,67		0,00		0,00		0,00		0,00
3.8	PAVIMENTAÇÃO		13,04%	89.461,69		0,00		0,00		0,00	50,00%	44.730,85	50,00%	44.730,85		0,00		0,00		0,00
3.9	PINTURA		11,31%	77.568,87		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	38.784,44	50,00%	38.784,44		0,00		0,00
3.10	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA		1,12%	7.689,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.689,02		0,00		0,00
3.11	INSTALAÇÃO DE ESGOTO		0,86%	5.901,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.901,26		0,00		0,00
3.12	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		0,74%	5.059,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.059,43		0,00		0,00
3.13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		1,59%	10.928,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	10.928,10		0,00
3.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		0,10%	709,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	709,34		0,00
3.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		5,89%	40.413,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	40.413,87
3.16	SERVIÇOS FINAIS		0,01%	67,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	67,83
3.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2,58%	17.685,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.685,55
	TOTAL DO PERÍODO				13,97%	268.429,13	17,50%	336.248,17	11,32%	217.415,94	14,10%	270.932,00	9,68%	185.960,87	8,66%	166.375,67	10,92%	209.849,09	13,86%	266.237,22
	TOTAL ACUMULADO	100,00%		1.921.448,10	13,97%	268.429,13	31,47%	604.677,31	42,79%	822.093,24	56,89%	1.093.025,25	66,56%	1.278.986,12	75,22%	1.445.361,78	86,14%	1.655.210,88	100,00%	1.921.448,10