



<div><div>EDUCAÇÃO</div><div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div></div> <div></div>			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
			Obra: Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Jose Narciso											<div></div>			
			Município:Parnaiba - PI														
			Data-base:		SINAPI - Fevereiro de 2021												
SEINFRA - 27.1											LEIS SOCIAIS=		83,37%				
		ORSE - Fevereiro de 2021											BDI=		28,06%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS		
1	IMPLANTAÇÃO	5,90%	R\$ 74.086,48	62,00	R\$ 45.933,62	7,60	R\$ 5.630,57	7,60	R\$ 5.630,57	7,60	R\$ 5.630,57	7,60	R\$ 5.630,57	7,60	R\$ 5.630,57		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,87%	R\$ 36.024,18	100,00	R\$ 36.024,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3	MOVIMENTO DE TERRA	1,12%	R\$ 14.042,59	100,00	R\$ 14.042,59		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4	FUNDAÇÕES	5,14%	R\$ 64.575,21	100,00	R\$ 64.575,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
5	ESTRUTURAS	6,87%	R\$ 86.192,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 86.192,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
6	REVESTIMENTOS	9,99%	R\$ 125.377,07	40,00	R\$ 50.150,83	50,00	R\$ 62.688,54	10,00	R\$ 12.537,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
7	PAVIMENTAÇÃO	11,56%	R\$ 145.138,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 145.138,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
8	PINTURA	5,26%	R\$ 66.055,50		R\$ 0,00	60,00	R\$ 39.633,30		R\$ 0,00	40,00	R\$ 26.422,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
9	ESQUADRIAS	8,98%	R\$ 112.735,90		R\$ 0,00	40,00	R\$ 45.094,36		R\$ 0,00	30,00	R\$ 33.820,77	30,00	R\$ 33.820,77		R\$ 0,00		
10	VEDAÇÕES	6,78%	R\$ 85.172,08		R\$ 0,00	50,00	R\$ 42.586,04	50,00	R\$ 42.586,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
11	COBERTURA	10,63%	R\$ 133.392,44		R\$ 0,00	30,00	R\$ 40.017,73	70,00	R\$ 93.374,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
12	FORRO	1,63%	R\$ 20.399,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00	R\$ 10.199,95	50,00	R\$ 10.199,95		R\$ 0,00		
13	MURO	4,48%	R\$ 56.247,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 56.247,00		R\$ 0,00		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,73%	R\$ 109.530,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 109.530,99		
15	DIVISÓRIAS E BANCADAS	2,90%	R\$ 36.378,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 36.378,06		R\$ 0,00		
16	CUBAS E PEÇAS SANITÁRIAS	1,50%	R\$ 18.843,12		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 18.843,12		R\$ 0,00		
17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,32%	R\$ 29.156,67		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00	R\$ 8.747,00	70,00	R\$ 20.409,67		
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,49%	R\$ 18.692,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00	R\$ 9.346,48	50,00	R\$ 9.346,48		R\$ 0,00		
19	DIVERSOS	1,86%	R\$ 23.306,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00	R\$ 23.306,46		
	TOTAL DO PERÍODO			16,79%	210.726,43	18,77%	235.650,54	19,14%	240.321,44	18,37%	230.558,91	14,28%	179.212,95	12,66%	158.877,69		
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 1.255.347,96	16,79%	210.726,43	35,56%	R\$ 446.376,97	54,70%	R\$ 686.698,40	73,07%	R\$ 917.257,32	87,34%	R\$ 1.096.470,27	100,00%	R\$ 1.255.347,96		

Fabiano Marques de Freitas Aragão
Fabiano Marques de Freitas Aragão
Engenheiro civil
CREA: 1918827249