

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA
MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO
OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS							
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,72%	13.311,72	25,00	3.327,93	25,00	3.327,93	25,00	3.327,93	25,00	3.327,93
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81%	2.886,35	100,00	2.886,35		-		-	-	-
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,78%	2.805,99	100,00	2.805,99		-		-	-	-
4,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,32%	1.154,80	100,00	1.154,80		-		-	-	-
5,0	INFRAESTRUTURA	2,03%	7.266,40	35,00	2.543,24	65,00	4.723,16		-	-	-
6,0	SUPERESTRUTURA	4,74%	16.945,16	20,00	3.389,03	80,00	13.556,13		-	-	-
7,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	4,56%	16.314,98	55,00	8.973,24	45,00	7.341,74	80,00	13.051,98	(80,00)	(13.051,98)
8,0	COBERTURAS	10,04%	35.917,04		-	20,00	7.183,41	80,00	28.733,63	-	-
9,0	PAVIMENTAÇÃO	0,95%	3.381,92		-	20,00	676,38	40,00	1.352,77	40,00	1.352,77
10,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	37,71%	134.923,25	25,00	33.730,81	35,00	47.223,14	55,00	74.207,79	(15,00)	(20.238,49)
11,0	ESQUADRIAS	5,62%	20.107,17		-		-		-	100,00	20.107,17
12,0	PINTURAS	7,41%	26.530,50		-		-	40,00	10.612,20	60,00	15.918,30
13,0	FORROS	10,86%	38.844,77		-	40,00	15.537,91	30,00	11.653,43	30,00	11.653,43
14,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,44%	1.564,24	30,00	469,27	32,00	500,56	45,00	703,91	(7,00)	(109,50)
15,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,48%	5.296,88	-	-	50,00	2.648,44	35,00	1.853,91	15,00	794,53
16,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,22%	4.379,89	20,00	875,98	35,00	1.532,96		-	45,00	1.970,95
17,0	BANCADAS E PEITORIS	1,37%	4.916,39		-		-	45,00	2.212,38	55,00	2.704,01
18,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	3,35%	11.985,49	-	-		-		-	100,00	11.985,49
19,0	SERVIÇOS DIVERSOS	2,60%	9.288,29		-		-		-	100,00	9.288,29
	TOTAL SIMPLES	100,00%	357.821,23	16,81%	60.156,64	29,14%	104.251,76	41,28%	147.709,93	12,77%	45.702,90
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	357.821,23	16,81%	60.156,64	45,95%	164.408,40	87,23%	312.118,33	100,00%	357.821,23

MUNICÍPIO: MONSENHOR HIPÓLITO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS							
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,73%	1.014,84	25,00	253,71	25,00	253,71	25,00	253,71	25,00	253,71
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,14%	2.761,25	100,00	2.761,25		-		-	-	-
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,69%	188,78	100,00	188,78		-		-	-	-
4,0	INFRAESTRUTURA	5,32%	1.448,57	35,00	507,00	65,00	941,57		-	-	-
5,0	SUPERESTRUTURA	12,36%	3.365,61	-	-	30,00	1.009,68	50,00	1.682,81	20,00	673,12
6,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	9,47%	2.577,25	40,00	1.030,90	60,00	1.546,35		-	-	-
7,0	COBERTURAS	12,09%	3.291,41		-	20,00	658,28	80,00	2.633,13	-	-
8,0	PAVIMENTAÇÃO	3,07%	835,21		-	15,00	125,28	15,00	125,28	70,00	584,65
9,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	2,36%	641,40	-	-	20,00	128,28	40,00	256,56	40,00	256,56
10,0	ESQUADRIAS	7,20%	1.959,33		-		-	-	-	100,00	1.959,33
11,0	PINTURAS	2,49%	677,75	-	-	-	-	-	-	100,00	677,75
12,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,96%	533,73	20,00	106,75		-	80,00	426,98	-	-
13,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8,76%	2.383,97	20,00	476,79	40,00	953,59	40,00	953,59	-	-
14,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,77%	1.297,71	20,00	259,54	55,00	713,74	25,00	324,43	-	-
15,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	9,92%	2.700,62	10,00	270,06	50,00	1.350,31	40,00	1.080,25	-	-
16,0	SERVIÇOS DIVERSOS	5,70%	1.551,85		-		-		-	100,00	1.551,85
	TOTAL SIMPLES	100,00%	27.229,28	21,50%	5.854,78	28,21%	7.680,79	28,41%	7.736,74	21,88%	5.956,97
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	27.229,28	21,50%	5.854,78	49,71%	13.535,57	78,12%	21.272,31	100,00%	27.229,28