



Obra
U. E ARAUJO LUZ

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piauí

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 59.673.44	15,00% 8.951.02	15,00% 8.951.02	15,00% 8.951.02	15,00% 8.951.02	20,00% 11.934.69	20,00% 11.934.69
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.173.93	60,00% 31.904.36	30,00% 15.952.18	10,00% 5.317.39			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 7.565.60	40,00% 3.026.24	60,00% 4.539.36				
4	INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS	100,00% 102.438.24		40,00% 40.975.30	40,00% 40.975.30	20,00% 20.487.65		
5	BANCADAS E DIVISORIAS	100,00% 13.748.73			30,00% 4.124.62	30,00% 4.124.62	40,00% 5.499.49	
6	LOUÇAS E ACESSORIOS	100,00% 15.716.67					50,00% 7.858.34	50,00% 7.858.34
7	ESQUADRIAS	100,00% 191.887.28			50,00% 95.943.64	50,00% 95.943.64		
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 104.218.06				35,00% 36.476.32	35,00% 36.476.32	30,00% 31.265.42
9	COBERTURA E FORRO	100,00% 48.943.98			20,00% 9.788.80	40,00% 19.577.59	40,00% 19.577.59	
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 6.429.26				30,00% 1.928.78	50,00% 3.214.63	20,00% 1.285.85
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00% 27.441.81				30,00% 8.232.54	60,00% 16.465.09	10,00% 2.744.18
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 49.250.50				40,00% 19.700.20	60,00% 29.550.30	
13	COMBATE A INCENDIO	100,00% 24.335.46					50,00% 12.167.73	50,00% 12.167.73
14	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00% 43.163.18			50,00% 21.581.59	30,00% 12.948.95		20,00% 8.632.64
15	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 69.822.10	20,00% 13.964.42	10,00% 6.982.21	20,00% 13.964.42	10,00% 6.982.21	20,00% 13.964.42	20,00% 13.964.42
16	SPDA	100,00% 39.773.15	20,00% 7.954.63					80,00% 31.818.52
Porcentagem			7,67%	9,03%	23,4%	27,44%	18,27%	14,19%
Custo			65.800,66	77.400,06	200.646,77	235.353,52	156.708,59	121.671,78
Porcentagem Acumulado			7,67%	16,7%	40,1%	67,54%	85,81%	100,0%
Custo Acumulado			65.800,66	143.200,72	343.847,49	579.201,01	735.909,61	857.581,39