

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO 13ª GRE										
DATA: MAIO DE 2021										LEIS SOCIAIS= 112,15%
END: RUA JOSÉ P SOBRINHO, S/N, BAIRRO ALDEIA										BDI (DIF)= 17,47%
LOCAL: SÃO RAIMUNDO NONATO										BDI= 22,75%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS
1.0.0	DEMOLIÇÃO	3,56%	R\$ 67.599,92	57,18% R\$ 38.656,13	42,82% R\$ 28.943,79	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,40%	R\$ 64.426,88	60,00% R\$ 38.656,13	40,00% R\$ 25.770,75	-	-	-	-	-
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,17%	R\$ 3.173,04	-	100,00% R\$ 3.173,04	-	-	-	-	-
2.0.0	CONSTRUÇÃO	96,44%	R\$ 1.829.292,78	2,73% R\$ 50.014,20	6,82% R\$ 124.729,18	29,03% R\$ 531.112,17	36,26% R\$ 663.368,19	15,23% R\$ 278.577,90	7,31% R\$ 133.673,76	2,61% R\$ 47.817,38
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,10%	R\$ 77.766,17	25,00% R\$ 19.441,54	12,50% R\$ 9.720,77	20,00% R\$ 15.553,23	20,00% R\$ 15.553,23	13,00% R\$ 10.109,60	5,00% R\$ 3.888,31	4,50% R\$ 3.499,48
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,36%	R\$ 6.870,61	100,00% R\$ 6.870,61	-	-	-	-	-	-
2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,12%	R\$ 59.255,12	40,00% R\$ 23.702,05	60,00% R\$ 35.553,07	-	-	-	-	-
2.4.0	MESO E SUPERESTRUTURA	11,62%	R\$ 220.503,03	-	30,00% R\$ 66.150,91	70,00% R\$ 154.352,12	-	-	-	-
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	4,50%	R\$ 85.447,86	-	15,00% R\$ 12.817,18	50,00% R\$ 42.723,93	35,00% R\$ 29.906,75	-	-	-
2.6.0	COBERTURA	9,13%	R\$ 173.218,34	-	-	10,00% R\$ 17.321,83	50,00% R\$ 86.609,17	40,00% R\$ 69.287,34	-	-
2.7.0	ESQUADRIAS	1,75%	R\$ 33.168,85	-	-	20,00% R\$ 6.633,77	50,00% R\$ 16.584,43	30,00% R\$ 9.950,66	-	-
2.8.0	REVESTIMENTOS	29,79%	R\$ 565.038,23	-	-	50,00% R\$ 282.519,12	50,00% R\$ 282.519,12	-	-	-
2.9.0	PISOS	6,74%	R\$ 127.808,81	-	-	-	70,00% R\$ 89.466,17	30,00% R\$ 38.342,64	-	-
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,85%	R\$ 35.154,70	-	-	30,00% R\$ 10.546,41	30,00% R\$ 10.546,41	30,00% R\$ 10.546,41	10,00% R\$ 3.515,47	-
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,26%	R\$ 4.872,52	-	10,00% R\$ 487,25	30,00% R\$ 1.461,76	40,00% R\$ 1.949,01	20,00% R\$ 974,50	-	-
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	0,98%	R\$ 18.608,67	-	-	-	60,00% R\$ 11.165,20	40,00% R\$ 7.443,47	-	-
2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,24%	R\$ 4.628,33	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 4.628,33
2.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,68%	R\$ 12.854,58	-	-	-	-	100,00% R\$ 12.854,58	-	-
2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,38%	R\$ 7.201,28	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 7.201,28	-
2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,92%	R\$ 396.895,68	-	-	-	30,00% R\$ 119.068,70	30,00% R\$ 119.068,70	30,00% R\$ 119.068,70	10,00% R\$ 39.689,57
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.896.892,70							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,67%	8,10%	28,00%	34,97%	14,69%	7,05%	2,52%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 88.670,33	R\$ 153.672,98	R\$ 531.112,17	R\$ 663.368,19	R\$ 278.577,90	R\$ 133.673,76	R\$ 47.817,38
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,67%	12,78%	40,77%	75,75%	90,43%	97,48%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 88.670,33	R\$ 242.343,30	R\$ 773.455,47	R\$ 1.436.823,66	R\$ 1.715.401,56	R\$ 1.849.075,32	R\$ 1.896.892,70

Teresina-PI, 12 de maio de 2021.