



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA U.E AUREA FREIRE							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	AVENIDA DR. LUÍS PIRES CHAVES, SACI							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS			
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 439.186,50	17,08%	12,89%	38,53%	31,50%	100%	100%	
				R\$ 74.995,85	R\$ 56.612,06	R\$ 169.220,56	R\$ 138.358,03			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,88%	R\$ 21.428,72	25,85%	13,24%	34,20%	26,71%	100%	100,00%	
				R\$ 5.539,32	R\$ 2.837,16	R\$ 7.328,62	R\$ 5.723,61			
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,72%	R\$ 38.283,54	100,00%				100%		
				R\$ 38.283,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,36%	R\$ 1.568,49	100,00%				100%		
				R\$ 1.568,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SUBTOTAL		13,95%	R\$ 61.280,75	R\$ 45.391,35	R\$ 2.837,16	R\$ 7.328,62	R\$ 5.723,61			
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA									
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,40%	R\$ 14.910,69	100,00%				100%		
				R\$ 14.910,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2.2.0	SUPERESTRUTURA	10,95%	R\$ 48.099,88	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100%		
				R\$ 14.429,96	R\$ 14.429,96	R\$ 14.429,96	R\$ 4.809,99			
1.2.3.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,30%	R\$ 1.319,20	20,00%	20,00%	50,00%	10,00%	100%		
				R\$ 263,84	R\$ 263,84	R\$ 659,60	R\$ 131,92			
1.2.4.0	COBERTURA	29,50%	R\$ 129.577,60		10,00%	50,00%	40,00%	100%		
				R\$ -	R\$ 12.957,76	R\$ 64.788,80	R\$ 51.831,04			
1.2.5.0	ESQUADRIAS	11,69%	R\$ 51.330,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.931,20	R\$ 15.399,08	100%		
1.2.6.0	REVESTIMENTOS	1,35%	R\$ 5.945,58			50,00%	50,00%	100%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.972,79	R\$ 2.972,79			
1.2.7.0	PISOS	10,22%	R\$ 44.876,47		40,00%	40,00%	20,00%	100%		
				R\$ -	R\$ 17.950,59	R\$ 17.950,59	R\$ 8.975,29			
1.2.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,15%	R\$ 9.454,26			50,00%	50,00%	100%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.727,13	R\$ 4.727,13			
1.2.9.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,55%	R\$ 6.800,48				100,00%	100%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.800,48			
1.2.10.0	PINTURAS	9,30%	R\$ 40.863,74		20,00%	50,00%	30,00%	100%		
				R\$ -	R\$ 8.172,75	R\$ 20.431,87	R\$ 12.259,12			
1.2.11.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,29%	R\$ 1.292,90				100,00%	100%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.292,90			
1.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,34%	R\$ 23.434,67				100,00%	100%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.434,67			
SUBTOTAL		86,05%	R\$ 377.905,75	R\$ 29.604,49	R\$ 53.774,90	R\$ 161.891,94	R\$ 132.634,42			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 439.186,50							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				17,08%	12,89%	38,53%	31,50%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 74.995,85	R\$ 56.612,06	R\$ 169.220,56	R\$ 138.358,03			

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA U.E AUREA FREIRE						L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023						L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	AVENIDA DR. LUÍS PIRES CHAVES, SACI						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI						BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS		
PERCENTAGEM ACUMULADA				17,08%	29,97%	68,50%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 74.995,85	R\$ 131.607,91	R\$ 300.828,47	R\$ 439.186,50		

  
Eng.º Civil Responsável  
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA  
CREA: 1921611022

Teresina-PI, 15 de julho de 2023.