

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA: REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR								L.S. (MENSAL)=		70,87%
DATA: OUTUBRO DE 2021								L.S. (HORISTA)=		112,15%
END: PRAÇA SOBRAL NETO								BDI (DIF)=		11,37%
LOCAL: FLORIANO - PI								BDI=		21,25%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS			
1.0.0	REFORMA	82,31%	R\$ 1.201.087,70	7,91%	30,33%	38,77%	23,00%			
				R\$ 94.966,66	R\$ 364.238,82	R\$ 465.613,27	R\$ 276.268,95			
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,09%	R\$ 45.100,84	7,90%	30,33%	38,77%	23,00%			
				R\$ 3.562,97	R\$ 13.679,08	R\$ 17.485,60	R\$ 10.373,19			
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,69%	R\$ 53.779,01	70,00%	30,00%					
				R\$ 37.645,31	R\$ 16.133,70	R\$ -	R\$ -			
1.3.0	DEMOLIÇÕES	1,42%	R\$ 20.723,71	100,00%						
				R\$ 20.723,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,27%	R\$ 3.895,24	70,00%	30,00%					
				R\$ 2.726,67	R\$ 1.168,57	R\$ -	R\$ -			
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,88%	R\$ 27.410,72	30,00%	70,00%					
				R\$ 8.223,22	R\$ 19.187,50	R\$ -	R\$ -			
1.6.0	SUPERESTRUTURA	5,45%	R\$ 79.505,21		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 31.802,08	R\$ 47.703,13	R\$ -			
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,19%	R\$ 46.571,48		50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ 23.285,74	R\$ 23.285,74	R\$ -			
1.8.0	COBERTURA	7,21%	R\$ 105.199,24		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 42.079,70	R\$ 63.119,54	R\$ -			
1.9.0	ESQUADRIAS	9,43%	R\$ 137.569,41		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 55.027,76	R\$ 82.541,65	R\$ -			
1.10.0	REVESTIMENTOS	8,92%	R\$ 130.184,57		40,00%	50,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ 52.073,83	R\$ 65.092,29	R\$ 13.018,46			
1.11.0	PISOS	6,17%	R\$ 90.077,63		40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 36.031,05	R\$ 36.031,05	R\$ 18.015,53			
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,97%	R\$ 174.658,91	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%			
				R\$ 17.465,89	R\$ 52.397,67	R\$ 87.329,46	R\$ 17.465,89			
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,48%	R\$ 7.068,19	15,00%	40,00%	45,00%				
				R\$ 1.060,23	R\$ 2.827,28	R\$ 3.180,69	R\$ -			
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,22%	R\$ 17.793,38	20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ 3.558,68	R\$ 7.117,35	R\$ 7.117,35	R\$ -			
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,69%	R\$ 10.077,37			20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015,47	R\$ 8.061,90			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS			
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	R\$ 471,70	R\$ -	R\$ 47,17	R\$ 424,53	R\$ -			
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,39%	R\$ 5.717,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.717,13			
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,59%	R\$ 52.372,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.474,57	R\$ 41.898,28			
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,36%	R\$ 5.211,05	R\$ -	R\$ 1.563,32	R\$ 1.042,21	R\$ 2.605,53			
1.20.0	PINTURAS	6,14%	R\$ 89.530,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.953,00	R\$ 80.577,02			
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,73%	R\$ 98.170,04	R\$ -	R\$ 9.817,00	R\$ 9.817,00	R\$ 78.536,03			
2.0.0	AMPLIAÇÃO	17,69%	R\$ 258.055,82	R\$ 51.679,48	R\$ 75.697,04	R\$ 101.502,86	R\$ 29.176,44			
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,67%	R\$ 9.750,28	R\$ 1.970,53	R\$ 2.859,76	R\$ 3.807,48	R\$ 1.112,51			
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	R\$ 2.947,64	R\$ 2.947,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,22%	R\$ 3.154,05	R\$ 3.154,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.0	INFRAESTRUTURA	1,30%	R\$ 18.953,24	R\$ 18.953,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.5.0	SUPERESTRUTURA	2,38%	R\$ 34.669,90	R\$ 6.933,98	R\$ 27.735,92	R\$ -	R\$ -			
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	2,36%	R\$ 34.501,30	R\$ 6.900,26	R\$ 27.601,04	R\$ -	R\$ -			
2.7.0	COBERTURA	1,37%	R\$ 20.061,42	R\$ -	R\$ 6.018,43	R\$ 14.042,99	R\$ -			
2.8.0	ESQUADRIAS	1,90%	R\$ 27.651,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.651,97	R\$ -			
2.9.0	REVESTIMENTOS	2,71%	R\$ 39.593,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.593,42	R\$ -			
2.10.0	PISOS	0,62%	R\$ 9.066,03	R\$ -	R\$ 2.719,81	R\$ 6.346,22	R\$ -			
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,48%	R\$ 6.976,61	R\$ 697,66	R\$ -	R\$ 6.278,95	R\$ -			
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,20%	R\$ 17.524,17	R\$ 8.762,09	R\$ 8.762,09	R\$ -	R\$ -			
2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,19%	R\$ 2.720,07	R\$ 1.360,04	R\$ -	R\$ 1.088,03	R\$ 272,01			
2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,05%	R\$ 762,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,73			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS			
2.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,54%	R\$ 7.850,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.355,08	R\$ 5.495,18			
2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,70%	R\$ 10.217,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.217,25			
2.17.0	PINTURAS	0,23%	R\$ 3.387,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,72	R\$ 3.048,44			
2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	R\$ 8.268,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.268,33			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.459.143,52							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				10,05%	30,15%	38,87%	20,93%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 146.646,15	R\$ 439.935,85	R\$ 567.116,13	R\$ 305.445,39			
PERCENTAGEM ACUMULADA				10,05%	40,20%	79,07%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 146.646,15	R\$ 586.582,00	R\$ 1.153.698,13	R\$ 1.459.143,52			



Eng.º Civil Responsável
Nome: CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL
CREA: 191417305-8

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021.