

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA:	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 4 SALAS PADRÃO FNDE
DATA:	AGOSTO DE 2019
LOCAL:	SEBASTIAO LEAL-PI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS
1.0	IMPLANTAÇÃO	7,53%	R\$ 109.655,30	51,5%	R\$ 56.507,79	9,7%	R\$ 10.629,50	9,7%	R\$ 10.629,50	9,7%	R\$ 10.629,50	9,7%	R\$ 10.629,50	9,7%	R\$ 10.629,50
2.0	ESTRUTURAS	9,83%	R\$ 143.188,46	100,0%	R\$ 143.188,46	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
3.0	VEDAÇÕES	1,10%	R\$ 15.947,95	100,0%	R\$ 15.947,95	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
4.0	COBERTURA	5,63%	R\$ 82.007,16	10,0%	R\$ 8.200,72	70,0%	R\$ 57.405,01	20,0%	R\$ 16.401,43	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO	9,58%	R\$ 139.422,14	0,0%	R\$ 0,00	50,0%	R\$ 69.711,07	20,0%	R\$ 27.884,43	30,0%	R\$ 41.826,64	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
6.0	REVESTIMENTOS	11,34%	R\$ 165.097,60	0,0%	R\$ 0,00	46,0%	R\$ 75.944,90	20,0%	R\$ 33.019,52	30,0%	R\$ 49.529,28	0,0%	R\$ 0,00	4,0%	R\$ 6.603,90
7.0	PINTURA	2,73%	R\$ 39.752,69	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	40,0%	R\$ 15.901,08	60,0%	R\$ 23.851,61
8.0	ESQUADRIAS E GRADIS	5,88%	R\$ 85.569,09	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	45,0%	R\$ 38.506,09	55,0%	R\$ 47.063,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,57%	R\$ 22.885,38	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	25,0%	R\$ 5.721,34	10,0%	R\$ 2.288,54	25,0%	R\$ 5.721,34	40,0%	R\$ 9.154,15
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,61%	R\$ 52.496,10	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	25,0%	R\$ 13.124,03	10,0%	R\$ 5.249,61	25,0%	R\$ 13.124,03	40,0%	R\$ 20.998,44
11.0	LOUÇAS E METAIS	1,22%	R\$ 17.826,61	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 17.826,61
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,40%	R\$ 93.208,05	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 18.641,61	0,0%	R\$ 0,00	40,0%	R\$ 37.283,22	40,0%	R\$ 37.283,22
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	4,43%	R\$ 64.443,19	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 64.443,19
14.0	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,12%	R\$ 1.776,24	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 1.776,24
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,18%	R\$ 2.611,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 2.611,00
16.0	DIVERSOS	28,85%	R\$ 420.077,26	15,0%	R\$ 63.011,59	5,0%	R\$ 21.003,86	15,0%	R\$ 63.011,59	15,0%	R\$ 63.011,59	39,0%	R\$ 163.830,13	11,0%	R\$ 46.208,50
	TOTAL DO PERÍODO			19,70%	R\$ 286.856,51	16,12%	R\$ 234.694,34	15,59%	R\$ 226.939,54	15,08%	R\$ 219.598,16	16,93%	R\$ 246.489,30	16,58%	R\$ 241.386,38
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 1.455.964,23	19,70%	R\$ 286.856,51	35,82%	R\$ 521.550,85	51,41%	R\$ 748.490,39	66,49%	R\$ 968.088,55	83,42%	R\$ 1.214.577,85	100,00%	R\$ 1.455.964,23