
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												 <div>EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
OBRA:	REFORMA GERAL DO PRÉDIO E COBERTURA DA QUADRA NA U.E JOEL RIBEIRO												L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2022												L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	RUA RUI BARBOSA, BAIRRO MATADOURO												BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI												BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 2.294.346,54	10,35% R\$ 237.457,54	9,80% R\$ 224.756,37	8,47% R\$ 194.271,03	3,60% R\$ 82.539,09	12,42% R\$ 284.961,36	6,97% R\$ 159.845,42	8,82% R\$ 202.373,50	11,10% R\$ 254.641,73	6,76% R\$ 155.105,75	11,82% R\$ 271.268,56	4,64% R\$ 106.379,88	5,26% R\$ 120.746,31
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA														
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,09%	R\$ 93.821,64	8,34% R\$ 7.824,72	8,34% R\$ 7.824,72	8,34% R\$ 7.824,72	8,34% R\$ 7.824,72	8,33% R\$ 7.815,34	8,33% R\$ 7.815,34	8,33% R\$ 7.815,34	8,33% R\$ 7.815,34	8,33% R\$ 7.815,34	8,33% R\$ 7.815,34	8,33% R\$ 7.815,34	8,33% R\$ 7.815,34
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,11%	R\$ 71.266,04	100,00% R\$ 71.266,04	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,92%	R\$ 44.030,58	100,00% R\$ 44.030,58	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
SUBTOTAL		9,11%	R\$ 209.118,26	R\$ 123.121,34	R\$ 7.824,72	R\$ 7.824,72	R\$ 7.824,72	R\$ 7.815,34	R\$ 7.815,34	R\$ 7.815,34	R\$ 7.815,34	R\$ 7.815,34	R\$ 7.815,34	R\$ 7.815,34	R\$ 7.815,34
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO														
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	R\$ 7.994,48	50,00% R\$ 3.997,24	50,00% R\$ 3.997,24	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,60%	R\$ 13.880,62	50,00% R\$ 6.940,31	50,00% R\$ 6.940,31	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	8,22%	R\$ 188.524,30	- R\$ -	75,00% R\$ 141.393,23	25,00% R\$ 47.131,08	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	7,06%	R\$ 161.939,25	- R\$ -	25,00% R\$ 40.484,81	50,00% R\$ 80.969,63	25,00% R\$ 40.484,81	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	5,70%	R\$ 130.842,64	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 32.710,66	25,00% R\$ 32.710,66	50,00% R\$ 65.421,32	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	7,99%	R\$ 183.390,92	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 45.847,73	50,00% R\$ 91.695,46	25,00% R\$ 45.847,73	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	9,83%	R\$ 225.573,48	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 56.393,37	25,00% R\$ 56.393,37	50,00% R\$ 112.786,74	- R\$ -	- R\$ -
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	8,87%	R\$ 203.516,76	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 101.758,38	50,00% R\$ 101.758,38	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.9.0	PISOS	5,82%	R\$ 133.493,55	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 33.373,39	25,00% R\$ 33.373,39	50,00% R\$ 66.746,78	- R\$ -
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,14%	R\$ 209.686,51	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 52.421,63	25,00% R\$ 52.421,63	50,00% R\$ 104.843,26	- R\$ -	- R\$ -
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,67%	R\$ 15.290,51	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 7.645,26	50,00% R\$ 7.645,26	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,90%	R\$ 43.676,36	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 21.838,18	50,00% R\$ 21.838,18	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,01%	R\$ 255,63	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 127,82	50,00% R\$ 127,82	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,34%	R\$ 7.872,60	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 7.872,60
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,29%	R\$ 29.688,19	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 29.688,19
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,70%	R\$ 15.954,22	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 15.954,22
1.2.17.0	PINTURAS	1,42%	R\$ 32.626,59	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 24.469,94	25,00% R\$ 8.156,65

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,34%	R\$ 30.816,35												100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.816,35
SUBTOTAL		71,26%	R\$ 1.635.022,96	R\$ 10.937,55	R\$ 192.815,59	R\$ 160.811,36	R\$ 73.195,47	R\$ 111.269,05	R\$ 91.695,46	R\$ 177.217,36	R\$ 240.184,63	R\$ 142.188,39	R\$ 251.003,38	R\$ 91.216,72	R\$ 92.488,01
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA														
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,25%	R\$ 5.846,88												
				100,00%											
				R\$ 5.846,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,44%	R\$ 10.038,86												
				100,00%											
				R\$ 10.038,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	3,81%	R\$ 87.512,91												
				100,00%											
				R\$ 87.512,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	2,10%	R\$ 48.232,11												
				50,00%											
				R\$ -	R\$ 24.116,06	R\$ 24.116,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,13%	R\$ 3.037,79												
				50,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.518,90	R\$ 1.518,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.6.0	COBERTURA	9,64%	R\$ 221.169,29												
				75,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.876,97	R\$ 55.292,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.7.0	ESQUADRIAS	0,39%	R\$ 8.855,68												
				25,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,92	R\$ 6.641,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.8.0	REVESTIMENTOS	0,16%	R\$ 3.650,56												
				25,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,64	R\$ 2.737,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.9.0	PISOS	0,44%	R\$ 10.204,04												
				50,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.102,02	R\$ 5.102,02	R\$ -	R\$ -
1.3.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,72%	R\$ 16.518,61												
				25,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.129,65	R\$ 12.388,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.11.0	PINTURAS	0,64%	R\$ 14.695,63												
				50,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.347,82	R\$ 7.347,82	R\$ -
1.3.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,89%	R\$ 20.442,96												
				100,00%											
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.442,96
SUBTOTAL		19,62%	R\$ 450.205,32	R\$ 103.398,65	R\$ 24.116,06	R\$ 25.634,95	R\$ 1.518,90	R\$ 165.876,97	R\$ 60.334,61	R\$ 17.340,80	R\$ 6.641,76	R\$ 5.102,02	R\$ 12.449,84	R\$ 7.347,82	R\$ 20.442,96
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.294.346,54												
PERCENTAGEM DO PERÍODO				10,35%	9,80%	8,47%	3,60%	12,42%	6,97%	8,82%	11,10%	6,76%	11,82%	4,64%	5,26%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 237.457,54	R\$ 224.756,37	R\$ 194.271,03	R\$ 82.539,09	R\$ 284.961,36	R\$ 159.845,42	R\$ 202.373,50	R\$ 254.641,73	R\$ 155.105,75	R\$ 271.268,56	R\$ 106.379,88	R\$ 120.746,31
PERCENTAGEM ACUMULADA				10,35%	20,15%	28,61%	32,21%	44,63%	51,60%	60,42%	71,52%	78,28%	90,10%	94,74%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 237.457,54	R\$ 462.213,91	R\$ 656.484,95	R\$ 739.024,04	R\$ 1.023.985,40	R\$ 1.183.830,82	R\$ 1.386.204,32	R\$ 1.640.846,05	R\$ 1.795.951,79	R\$ 2.067.220,35	R\$ 2.173.600,23	R\$ 2.294.346,54

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável
Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 28 de dezembro de 2022.