




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA: REFORMA DO CAIC PROFESSOR MELO MAGALHÃES						L.S. (MENSAL)=		70,90%	
DATA: JUNHO DE 2023						L.S. (HORISTA)=		113,05%	
END: RUA CACIQUE, S/N, BAIRRO PROMORAR						BDI (DIF)=		15,28%	
LOCAL: TERESINA-PI						BDI=		21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 dias			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA	10,58%	R\$ 36.936,11	47,48% R\$ 17.536,62	32,83% R\$ 12.124,68	19,70% R\$ 7.274,81			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,95%	R\$ 24.249,36	20,00% R\$ 4.849,87	50,00% R\$ 12.124,68	30,00% R\$ 7.274,81			
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,18%	R\$ 7.599,00	100,00% R\$ 7.599,00	-	-			
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,46%	R\$ 5.087,75	100,00% R\$ 5.087,75	-	-			
2.0.0.0	EDIFICAÇÃO	89,42%	R\$ 312.198,16	15,92% R\$ 49.687,16	49,45% R\$ 154.379,87	34,64% R\$ 108.131,13			
2.1.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,24%	R\$ 4.338,02	90,00% R\$ 3.904,22	10,00% R\$ 433,80	-			
2.2.0.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,67%	R\$ 5.840,55	50,00% R\$ 2.920,28	50,00% R\$ 2.920,28	-			
2.3.0.0	INFRAESTRUTURA	4,54%	R\$ 15.849,68	20,00% R\$ 3.169,94	60,00% R\$ 9.509,81	20,00% R\$ 3.169,94			
2.4.0.0	SUPERESTRUTURA	43,53%	R\$ 151.984,96	10,00% R\$ 15.198,50	45,00% R\$ 68.393,23	45,00% R\$ 68.393,23			
2.5.0.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,18%	R\$ 11.116,71	10,00% R\$ 1.111,67	40,00% R\$ 4.446,68	50,00% R\$ 5.558,36			
2.6.0.0	ESQUADRIAS	1,93%	R\$ 6.745,51	-	100,00% R\$ 6.745,51	-			
2.7.0.0	PISOS	10,85%	R\$ 37.867,67	20,00% R\$ 7.573,53	40,00% R\$ 15.147,07	40,00% R\$ 15.147,07			
2.8.0.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,51%	R\$ 5.255,71	30,00% R\$ 1.576,71	70,00% R\$ 3.679,00	-			
2.9.0.0	PINTURAS	0,58%	R\$ 2.037,78	-	20,00% R\$ 407,56	80,00% R\$ 1.630,22			
2.10.0.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,38%	R\$ 71.161,57	20,00% R\$ 14.232,31	60,00% R\$ 42.696,94	20,00% R\$ 14.232,31			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 349.134,27						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				19,25%	47,69%	33,05%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 67.223,78	R\$ 166.504,55	R\$ 115.405,94			
PERCENTAGEM ACUMULADA				19,25%	66,95%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 67.223,78	R\$ 233.728,33	R\$ 349.134,27			


 Eng.º Civil Responsável
 Nome: Ives Nogueira Marreiros
 CREA: 1918189315

Teresina-PI, 29 de junho de 2023