

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U E FLORESTAN FERNANDES								
DATA:	OUTUBRO DE 2022								
END:	RUA ENF. JOSÉ DE OLIVEIRA, RES. DEUS QUER, BAIRRO BOM PRIMCÍPIO								
LOCAL:	TERESINA-PI								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 758.050,10	9,64% R\$ 73.078,15	16,74% R\$ 126.868,35	27,98% R\$ 212.082,56	16,31% R\$ 123.659,89	15,03% R\$ 113.904,91	14,31% R\$ 108.456,23
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA								
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,27%	R\$ 39.983,70	16,66% R\$ 6.661,28	16,66% R\$ 6.661,28	16,66% R\$ 6.661,28	16,66% R\$ 6.661,28	16,66% R\$ 6.661,28	16,70% R\$ 6.677,28
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,85%	R\$ 14.015,47	100,00% R\$ 14.015,47	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,36%	R\$ 25.474,91	100,00% R\$ 25.474,91	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -
SUBTOTAL		10,48%	R\$ 79.474,08	R\$ 46.151,66	R\$ 6.661,28	R\$ 6.661,28	R\$ 6.661,28	R\$ 6.661,28	R\$ 6.677,28
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA								
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75%	R\$ 5.711,95	100,00% R\$ 5.711,95	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,80%	R\$ 21.214,54	100,00% R\$ 21.214,54	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	13,92%	R\$ 105.540,90	 R\$ -	100,00% R\$ 105.540,90	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	6,45%	R\$ 48.887,22	 R\$ -	30,00% R\$ 14.666,17	70,00% R\$ 34.221,05	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,84%	R\$ 21.498,19	 R\$ -	 R\$ -	30,00% R\$ 6.449,46	70,00% R\$ 15.048,73	 R\$ -	 R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	31,05%	R\$ 235.358,24	 R\$ -	 R\$ -	70,00% R\$ 164.750,77	30,00% R\$ 70.607,47	 R\$ -	 R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	6,48%	R\$ 49.116,03	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	70,00% R\$ 34.381,22	30,00% R\$ 14.734,81
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	1,73%	R\$ 13.085,28	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	50,00% R\$ 6.542,64	25,00% R\$ 3.271,32	25,00% R\$ 3.271,32
1.2.9.0	PISOS	10,91%	R\$ 82.665,87	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	30,00% R\$ 24.799,76	50,00% R\$ 41.332,94	20,00% R\$ 16.533,17
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,03%	R\$ 22.993,24	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	50,00% R\$ 11.496,62	50,00% R\$ 11.496,62
1.2.11.0	PINTURAS	6,58%	R\$ 49.898,40	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	20,00% R\$ 9.979,68	80,00% R\$ 39.918,72
1.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,98%	R\$ 22.606,16	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	 R\$ -	30,00% R\$ 6.781,85	70,00% R\$ 15.824,31
SUBTOTAL		89,52%	R\$ 678.576,02	R\$ 26.926,49	R\$ 120.207,07	R\$ 205.421,28	R\$ 116.998,61	R\$ 107.243,62	R\$ 101.778,96
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 758.050,10						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				9,64%	16,74%	27,98%	16,31%	15,03%	14,31%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 73.078,15	R\$ 126.868,35	R\$ 212.082,56	R\$ 123.659,89	R\$ 113.904,91	R\$ 108.456,23
PERCENTAGEM ACUMULADA				9,64%	26,38%	54,35%	70,67%	85,69%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 73.078,15	R\$ 199.946,50	R\$ 412.029,07	R\$ 535.688,96	R\$ 649.593,87	R\$ 758.050,10


Fillipi Soares Napoleão do Rego
Engenheiro Civil
Mat 228296-0 CREA 18701/D
UGERF / SEDUC

Eng.º Civil Responsável
Nome: FILLIPI SOARES NAPOLEÃO DO RÊGO
CREA: 190707615-8

Teresina-PI, 28 de Outubro de 2022.