




<div><div><div>EDUCAÇÃO</div><div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div></div><div><div></div><div>Piauí</div><div>GOVERNO DO ESTADO</div></div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									<div><div>PROPIAUI</div><div>EDUCAÇÃO</div></div>	
				GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
				SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
				UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DE RÉGO											LEIS SOCIAIS=		112,15%
DATA:	DEZEMBRO DE 2021											BDI=		20,34%
LOCAL:	TERESINA - PI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS			
1.0.0	REFORMA	24,82%	R\$ 620.437,64	12,35%	6,62%	6,03%	16,66%	22,69%	19,44%	12,78%	3,42%			
				R\$ 76.605,61	R\$ 41.094,95	R\$ 37.439,64	R\$ 103.384,58	R\$ 140.773,67	R\$ 120.644,03	R\$ 79.286,38	R\$ 21.208,78			
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,17%	R\$ 29.294,74	29,11%	6,26%	9,68%	13,29%	15,38%	14,55%	8,62%	3,10%			
				R\$ 8.526,43	R\$ 1.835,10	R\$ 2.836,99	R\$ 3.891,95	R\$ 4.506,79	R\$ 4.263,19	R\$ 2.526,14	R\$ 908,15			
1.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,89%	R\$ 97.255,97	70,00%	30,00%									
				R\$ 68.079,18	R\$ 29.176,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3.0	PAREDES E PAINÉIS	0,19%	R\$ 4.736,08		15,00%	85,00%								
				R\$ -	R\$ 710,41	R\$ 4.025,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4.0	COBERTURA	6,72%	R\$ 168.037,59			10,00%	40,00%	30,00%	20,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.803,76	R\$ 67.215,04	R\$ 50.411,28	R\$ 33.607,52	R\$ -	R\$ -			
1.5.0	REVESTIMENTOS	3,41%	R\$ 85.187,52				20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.037,50	R\$ 21.296,88	R\$ 21.296,88	R\$ 21.296,88	R\$ 4.259,38			
1.6.0	PISOS	0,62%	R\$ 15.411,41					50,00%	30,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.705,71	R\$ 4.623,42	R\$ 3.082,28	R\$ -			
1.7.0	ESQUADRIAS	2,40%	R\$ 60.101,77					35,00%	35,00%	30,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.035,62	R\$ 21.035,62	R\$ 18.030,53	R\$ -			
1.8.0	PINTURA	2,74%	R\$ 68.591,06					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.577,32	R\$ 20.577,32	R\$ 20.577,32	R\$ 6.859,11			
1.9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2,50%	R\$ 62.484,32		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ 9.372,65	R\$ 9.372,65	R\$ 9.372,65	R\$ 9.372,65	R\$ 9.372,65	R\$ 9.372,65	R\$ 6.248,43			
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,17%	R\$ 29.337,18			15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.400,58	R\$ 5.867,44	R\$ 5.867,44	R\$ 5.867,44	R\$ 4.400,58	R\$ 2.933,72			
2.0.0	AMPLIAÇÃO	48,60%	R\$ 1.214.946,21	6,12%	11,47%	19,89%	18,19%	17,38%	14,48%	9,19%	3,27%			
				R\$ 74.415,29	R\$ 139.389,97	R\$ 241.607,81	R\$ 221.054,84	R\$ 211.189,29	R\$ 175.881,29	R\$ 111.646,12	R\$ 39.761,60			
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,93%	R\$ 73.200,24	42,28%	5,17%	7,89%	10,75%	12,42%	11,76%	7,05%	2,68%			
				R\$ 30.951,51	R\$ 3.786,01	R\$ 5.775,53	R\$ 7.870,45	R\$ 9.091,37	R\$ 8.607,64	R\$ 5.158,26	R\$ 1.959,48			
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,28%	R\$ 7.050,51	60,00%	40,00%									
				R\$ 4.230,31	R\$ 2.820,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.0	INFRAESTRUTURA	2,57%	R\$ 64.267,97	40,00%	60,00%									
				R\$ 25.707,19	R\$ 38.560,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.0	SUPERESTRUTURA	6,70%	R\$ 167.605,76		30,00%	60,00%	10,00%							
				R\$ -	R\$ 50.281,73	R\$ 100.563,46	R\$ 16.760,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	6,08%	R\$ 152.074,83		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
				R\$ -	R\$ 30.414,97	R\$ 45.622,45	R\$ 45.622,45	R\$ 30.414,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.6.0	COBERTURA	3,77%	R\$ 94.346,50			20,00%	30,00%	30,00%	15,00%	5,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 18.869,30	R\$ 28.303,95	R\$ 28.303,95	R\$ 14.151,98	R\$ 4.717,33	R\$ -			
2.7.0	ESQUADRIAS	2,99%	R\$ 74.786,63			10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.478,66	R\$ 22.435,99	R\$ 22.435,99	R\$ 14.957,33	R\$ 7.478,66	R\$ -			
2.8.0	REVESTIMENTOS	6,47%	R\$ 161.679,45			10,00%	20,00%	25,00%	35,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.167,95	R\$ 32.335,89	R\$ 40.419,86	R\$ 56.587,81	R\$ 16.167,95	R\$ -			
2.9.0	PISOS	4,12%	R\$ 102.975,31			10,00%	30,00%	30,00%	15,00%	10,00%	5,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 10.297,53	R\$ 30.892,59	R\$ 30.892,59	R\$ 15.446,30	R\$ 10.297,53	R\$ 5.148,77			
2.10.0	INSTALAÇÕES	3,91%	R\$ 97.803,78			10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.780,38	R\$ 9.780,38	R\$ 29.341,13	R\$ 29.341,13	R\$ 9.780,38	R\$ 9.780,38			
2.11.0	PINTURA	2,33%	R\$ 58.157,08						40,00%	50,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.262,83	R\$ 29.078,54	R\$ 5.815,71			
2.12.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,03%	R\$ 25.735,33							60,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.441,20	R\$ 10.294,13			
2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	5,41%	R\$ 135.262,82	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%			
				R\$ 13.526,28	R\$ 13.526,28	R\$ 27.052,56	R\$ 27.052,56	R\$ 20.289,42	R\$ 13.526,28	R\$ 13.526,28	R\$ 6.763,14			

<div><div><div>EDUCAÇÃO</div><div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div></div><div><div></div><div>GOVERNO DO ESTADO</div></div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										<div><div><div>PROPIAUI</div><div>EDUCAÇÃO</div></div></div>						
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DE RÊGO																				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DE RÊGO													LEIS SOCIAIS=		112,15%				
DATA:	DEZEMBRO DE 2021													BDI=		20,34%				
LOCAL:	TERESINA - PI													13,65%		6,20%				
3.0.0	QUADRA COBERTA	26,58%	R\$	664.377,07	5,54%		3,80%		5,37%		16,10%		22,54%		26,81%					
					R\$	36.790,93	R\$	25.236,54	R\$	35.665,39	R\$	106.958,74	R\$	149.736,24	R\$	178.088,12	R\$	90.692,85	R\$	41.208,27
3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,34%	R\$	33.559,59	26,10%	8.758,74	6,75%	2.264,81	10,29%	3.454,95	14,03%	4.708,14	16,21%	5.438,50	15,34%	5.149,13	9,19%	3.085,69	2,08%	699,63
3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,85%	R\$	21.140,67	100,00%	21.140,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.0	INFRAESTRUTURA	1,84%	R\$	45.943,46	15,00%	6.891,52	50,00%	22.971,73	35,00%	16.080,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.0	SUPERESTRUTURA	1,61%	R\$	40.325,58	-	-	-	-	40,00%	16.130,23	40,00%	16.130,23	20,00%	8.065,12	-	-	-	-	-	-
3.5.0	PAREDES E PAINÉIS	0,30%	R\$	7.584,17	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00%	6.067,34	20,00%	1.516,83	-	-	-	-
3.6.0	COBERTURA	11,48%	R\$	287.067,90	-	-	-	-	30,00%	86.120,37	30,00%	86.120,37	40,00%	86.120,37	40,00%	114.827,16	-	-	-	-
3.7.0	REVESTIMENTOS	0,31%	R\$	7.747,50	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00%	5.423,25	30,00%	2.324,25	-	-	-	-
3.8.0	PISOS	5,87%	R\$	146.816,38	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	44.044,91	30,00%	44.044,91	40,00%	58.726,55	-	-
3.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,71%	R\$	17.817,09	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	7.126,84	40,00%	7.126,84	20,00%	3.563,42	-	-
3.10.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,17%	R\$	4.152,33	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	2.491,40	40,00%	1.660,93	-	-	-	-
3.11.0	PINTURA	0,53%	R\$	13.169,48	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	1.316,95	90,00%	11.852,53	-	-	-	-
3.12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1,56%	R\$	39.052,92	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	15.621,17	60,00%	23.431,75	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA OBRA		100%	R\$	2.499.760,92																
PERCENTAGEM DO PERÍODO					7,51%		8,23%		12,59%		17,26%		20,07%		18,99%		11,27%		4,09%	
TOTAL DO PERÍODO					R\$	187.811,82	R\$	205.721,46	R\$	314.712,84	R\$	431.398,15	R\$	501.699,20	R\$	474.613,44	R\$	281.625,34	R\$	102.178,66
PERCENTAGEM ACUMULADA					7,51%		15,74%		28,33%		45,59%		65,66%		84,65%		95,91%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO					R\$	187.811,82	R\$	393.533,29	R\$	708.246,13	R\$	1.139.644,28	R\$	1.641.343,48	R\$	2.115.956,92	R\$	2.397.582,26	R\$	2.499.760,92

Teresina-PI, 23 de dezembro de 2021.


 Fabiano Marques de Freitas Aragão
 Engenheiro civil
 CREA: 1918827249