



<div>  <div> GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF </div> </div> <div>  </div>													
OBRA: REFORMA DA 1ª GRE - PARNAÍBA DATA: AGOSTO DE 2021 END: RUA DAVID CALDAS, Nº 306, NOVA PARNAÍBA LOCAL: PARNAÍBA-PI												L.S. (MENSAL)=	70,87%
												L.S. (HORISTA)=	112,15%
												BDI (DIF)=	0,00%
												BDI=	21,25%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS
1.0.0	REFORMA	97,16%	R\$ 2.763.077,17	4,96% R\$ 136.952,65	5,93% R\$ 163.800,11	8,00% R\$ 220.957,92	11,25% R\$ 310.960,68	16,95% R\$ 468.471,03	16,61% R\$ 458.829,20	11,59% R\$ 320.132,30	10,25% R\$ 283.260,98	10,20% R\$ 281.768,68	4,27% R\$ 117.943,60
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,11%	R\$ 145.406,60	4,43% R\$ 6.447,38	5,42% R\$ 7.885,70	8,15% R\$ 11.852,50	11,13% R\$ 16.177,24	16,70% R\$ 24.279,49	16,55% R\$ 24.071,77	11,73% R\$ 17.051,04	10,65% R\$ 15.487,77	10,46% R\$ 15.203,38	4,78% R\$ 6.950,33
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,04%	R\$ 200.082,77	65,00% R\$ 130.053,80	35,00% R\$ 70.028,97	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	R\$ 1.805,87	25,00% R\$ 451,47	75,00% R\$ 1.354,40	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.4.0	INFRAESTRUTURA	1,08%	R\$ 30.724,53	- R\$ -	100,00% R\$ 30.724,53	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.5.0	SUPERESTRUTURA	1,71%	R\$ 48.582,53	- R\$ -	30,00% R\$ 14.574,76	30,00% R\$ 14.574,76	20,00% R\$ 9.716,51	20,00% R\$ 9.716,51	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	3,83%	R\$ 108.869,92	- R\$ -	20,00% R\$ 21.773,98	40,00% R\$ 43.547,97	20,00% R\$ 21.773,98	20,00% R\$ 21.773,98	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.7.0	COBERTURA	25,67%	R\$ 729.884,47	- R\$ -	- R\$ -	15,00% R\$ 109.482,67	15,00% R\$ 109.482,67	20,00% R\$ 145.976,89	20,00% R\$ 145.976,89	15,00% R\$ 109.482,67	15,00% R\$ 109.482,67	- R\$ -	- R\$ -
1.8.0	ESQUADRIAS	11,79%	R\$ 335.300,22	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 67.060,04	40,00% R\$ 134.120,09	30,00% R\$ 100.590,07	10,00% R\$ 33.530,02	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.9.0	REVESTIMENTOS	5,36%	R\$ 152.490,67	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 15.249,07	20,00% R\$ 30.498,13	30,00% R\$ 45.747,20	20,00% R\$ 30.498,13	20,00% R\$ 30.498,13	- R\$ -
1.10.0	PISOS	9,98%	R\$ 283.897,56	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 28.389,76	20,00% R\$ 56.779,51	30,00% R\$ 85.169,27	20,00% R\$ 56.779,51	10,00% R\$ 28.389,76	10,00% R\$ 28.389,76	- R\$ -
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,30%	R\$ 292.908,72	- R\$ -	5,00% R\$ 14.645,44	10,00% R\$ 29.290,87	15,00% R\$ 43.936,31	15,00% R\$ 43.936,31	15,00% R\$ 43.936,31	10,00% R\$ 29.290,87	10,00% R\$ 29.290,87	20,00% R\$ 58.581,74	- R\$ -
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,57%	R\$ 16.176,97	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	5,00% R\$ 808,85	10,00% R\$ 1.617,70	15,00% R\$ 2.426,55	20,00% R\$ 3.235,39	30,00% R\$ 4.853,09	20,00% R\$ 3.235,39	- R\$ -
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,99%	R\$ 28.123,30	- R\$ -	10,00% R\$ 2.812,33	10,00% R\$ 2.812,33	15,00% R\$ 4.218,50	20,00% R\$ 5.624,66	25,00% R\$ 7.030,83	15,00% R\$ 4.218,50	5,00% R\$ 1.406,17	- R\$ -	- R\$ -
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,35%	R\$ 10.017,18	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 2.003,44	20,00% R\$ 2.003,44	60,00% R\$ 6.010,31	- R\$ -
1.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 335,73	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 335,73	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,14%	R\$ 3.932,16	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	15,00% R\$ 589,82	85,00% R\$ 3.342,34
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,61%	R\$ 45.769,35	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 9.153,87	50,00% R\$ 22.884,68	30,00% R\$ 13.730,81
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,64%	R\$ 18.308,38	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	60,00% R\$ 10.985,03	40,00% R\$ 7.323,35
1.19.0	PINTURAS	4,31%	R\$ 122.523,67	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 24.504,73	40,00% R\$ 49.009,47	40,00% R\$ 49.009,47
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,61%	R\$ 187.936,57	- R\$ -	- R\$ -	5,00% R\$ 9.396,83	5,00% R\$ 9.396,83	5,00% R\$ 9.396,83	10,00% R\$ 18.793,66	10,00% R\$ 18.793,66	15,00% R\$ 28.190,49	30,00% R\$ 56.380,97	20,00% R\$ 37.587,31

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS
2.0.0	CASTELO D'ÁGUA	2,84%	R\$ 80.662,21	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	17,79% R\$ 14.351,57	17,50% R\$ 14.119,73	24,16% R\$ 19.487,98	24,16% R\$ 19.486,91	16,38% R\$ 13.216,01
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,14%	R\$ 4.017,95						17,04% R\$ 684,86	17,02% R\$ 683,90	23,12% R\$ 928,97	25,38% R\$ 1.019,66	17,44% R\$ 700,56
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16%	R\$ 4.444,10						100,00% R\$ 4.444,10				
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	R\$ 691,22						100,00% R\$ 691,22				
2.4.0	INFRAESTRUTURA	0,17%	R\$ 4.857,02						75,00% R\$ 3.642,77	25,00% R\$ 1.214,26			
2.5.0	SUPERESTRUTURA	0,86%	R\$ 24.443,15						20,00% R\$ 4.888,63	50,00% R\$ 12.221,58	30,00% R\$ 7.332,95		
2.6.0	PISOS	0,05%	R\$ 1.403,53								100,00% R\$ 1.403,53		
2.7.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,51%	R\$ 14.363,95								60,00% R\$ 8.618,37	40,00% R\$ 5.745,58	
2.8.0	REVESTIMENTOS	0,42%	R\$ 12.041,72								10,00% R\$ 1.204,17	60,00% R\$ 7.225,03	30,00% R\$ 3.612,52
2.9.0	COBERTURA	0,22%	R\$ 6.143,07									20,00% R\$ 1.228,61	80,00% R\$ 4.914,46
2.10.0	ESQUADRIAS	0,04%	R\$ 1.278,73									100,00% R\$ 1.278,73	
2.11.0	PINTURAS	0,18%	R\$ 4.982,16									60,00% R\$ 2.989,30	40,00% R\$ 1.992,86
2.12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,07%	R\$ 1.995,61										100,00% R\$ 1.995,61
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 2.843.739,38										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,82%	5,76%	7,77%	10,93%	16,47%	16,64%	11,75%	10,65%	10,59%	4,61%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 136.952,65	R\$ 163.800,11	R\$ 220.957,92	R\$ 310.960,68	R\$ 468.471,03	R\$ 473.180,77	R\$ 334.252,04	R\$ 302.748,97	R\$ 301.255,59	R\$ 131.159,61
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,82%	10,58%	18,35%	29,28%	45,75%	62,39%	74,15%	84,79%	95,39%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 136.952,65	R\$ 300.752,76	R\$ 521.710,69	R\$ 832.671,37	R\$ 1.301.142,40	R\$ 1.774.323,17	R\$ 2.108.575,21	R\$ 2.411.324,17	R\$ 2.712.579,77	R\$ 2.843.739,38

Fabiano Marques de Freitas Aragão

Eng.º Civil Responsável
Fabiano Marques de Freitas Aragão

Teresina-PI, 09 de setembro de 2021.