

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO BRITO									
DATA:	JANEIRO DE 2021									
END:	RUA TENENTE RUI BRITO, 1100, CENTRO									
LOCAL:	PIRACURUCA-PI									
									LEIS SOCIAIS=	112,15%
									BDI (DIF)=	11,37%
									BDI=	21,25%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS
1.0.0	REFORMA	45,90%	R\$ 758.454,40	10,44% R\$ 79.192,52	36,51% R\$ 276.934,88	40,70% R\$ 308.657,89	12,35% R\$ 93.669,11	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,94%	R\$ 81.574,77	36,50% R\$ 29.774,79	23,65% R\$ 19.292,43	1,85% R\$ 1.509,13	38,00% R\$ 30.998,41	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,40%	R\$ 6.644,88	35,00% R\$ 2.325,71	65,00% R\$ 4.319,17	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3.0	INFRAESTRUTURA	3,00%	R\$ 49.517,47	10,00% R\$ 4.951,75	90,00% R\$ 44.565,72	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.4.0	SUPERESTRUTURA	0,71%	R\$ 11.770,74	- R\$ -	60,00% R\$ 7.062,44	40,00% R\$ 4.708,30	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.5.0	PAREDES E PAINÉIS	4,30%	R\$ 71.121,94	10,00% R\$ 7.112,19	50,00% R\$ 35.560,97	40,00% R\$ 28.448,78	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.6.0	COBERTURA	2,78%	R\$ 45.955,82	- R\$ -	40,00% R\$ 18.382,33	60,00% R\$ 27.573,49	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.7.0	ESQUADRIAS	5,53%	R\$ 91.376,44	- R\$ -	40,00% R\$ 36.550,58	60,00% R\$ 54.825,86	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.8.0	REVESTIMENTOS	3,29%	R\$ 54.429,38	10,00% R\$ 5.442,94	40,00% R\$ 21.771,75	50,00% R\$ 27.214,69	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.9.0	PISOS	2,34%	R\$ 38.741,35	- R\$ -	40,00% R\$ 15.496,54	40,00% R\$ 15.496,54	20,00% R\$ 7.748,27	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,68%	R\$ 176.420,34	10,00% R\$ 17.642,03	30,00% R\$ 52.926,10	60,00% R\$ 105.852,20	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,12%	R\$ 1.964,64	15,00% R\$ 294,70	40,00% R\$ 785,86	45,00% R\$ 884,09	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,33%	R\$ 5.524,02	20,00% R\$ 1.104,80	40,00% R\$ 2.209,61	40,00% R\$ 2.209,61	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,08%	R\$ 1.340,34	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 268,07	80,00% R\$ 1.072,27	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	
1.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,33%	R\$ 21.959,62		10,00%	90,00%					
				R\$ -	R\$ 2.195,96	R\$ 19.763,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,07%	R\$ 1.190,58			10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 119,06	R\$ 1.071,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.16.0	PINTURA	2,80%	R\$ 46.204,03			20,00%	80,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.240,81	R\$ 36.963,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,19%	R\$ 52.718,04			20,00%	30,00%				
				R\$ 10.543,61	R\$ 15.815,41	R\$ 10.543,61	R\$ 15.815,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.0.0	AMPLIAÇÃO	54,10%	R\$ 894.109,85		5,83%	15,67%	26,24%	26,39%	16,90%	5,06%	3,91%
				R\$ 52.146,34	R\$ 140.120,57	R\$ 234.653,13	R\$ 235.921,24	R\$ 151.079,61	R\$ 45.263,48	R\$ 34.925,47	
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,77%	R\$ 78.761,92		27,60%	12,50%	20,00%	20,00%	13,10%	4,00%	2,80%
				R\$ 21.738,29	R\$ 9.845,24	R\$ 15.752,38	R\$ 15.752,38	R\$ 10.317,81	R\$ 3.150,48	R\$ 2.205,33	
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,69%	R\$ 11.409,48		60,00%	40,00%					
				R\$ 6.845,69	R\$ 4.563,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,75%	R\$ 78.541,21		30,00%	70,00%					
				R\$ 23.562,36	R\$ 54.978,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.0	SUPERESTRUTURA	4,23%	R\$ 69.985,92			30,00%	70,00%				
				R\$ -	R\$ 20.995,78	R\$ 48.990,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	5,38%	R\$ 88.837,82			20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ 17.767,56	R\$ 35.535,13	R\$ 35.535,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6.0	COBERTURA	4,27%	R\$ 70.598,36				20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 14.119,67	R\$ 35.299,18	R\$ 21.179,51	R\$ -	R\$ -	
2.7.0	ESQUADRIAS	3,38%	R\$ 55.934,93				20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.186,99	R\$ 27.967,47	R\$ 16.780,48	R\$ -	R\$ -	
2.8.0	REVESTIMENTOS	6,00%	R\$ 99.181,72				45,00%	45,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 44.631,77	R\$ 44.631,77	R\$ 9.918,17	R\$ -	R\$ -	
2.9.0	PISOS	4,65%	R\$ 76.878,63				40,00%	40,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 30.751,45	R\$ 30.751,45	R\$ 15.375,73	R\$ -	R\$ -	
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,50%	R\$ 90.909,18				20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ 18.181,84	R\$ 18.181,84	R\$ 18.181,84	R\$ 27.272,75	R\$ 9.090,92	R\$ -	
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,52%	R\$ 8.581,20				10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ 858,12	R\$ 2.574,36	R\$ 3.432,48	R\$ 1.716,24	R\$ -	R\$ -	
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,48%	R\$ 24.393,28				20,00%	20,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ 4.878,66	R\$ 4.878,66	R\$ 7.317,98	R\$ 7.317,98	R\$ -	R\$ -	
2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,13%	R\$ 2.077,61							20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,52	R\$ 1.662,09	
2.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,82%	R\$ 30.002,71					30,00%	70,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,81	R\$ 21.001,90	R\$ -	R\$ -	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS
2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,42%	R\$ 7.020,67						60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.212,40	R\$ 2.808,27
2.16.0	PINTURAS	1,24%	R\$ 20.487,79					20,00%	60,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.097,56	R\$ 12.292,67	R\$ 4.097,56
2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,87%	R\$ 80.507,42		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ 8.050,74	R\$ 8.050,74	R\$ 8.050,74	R\$ 16.101,48	R\$ 16.101,48	R\$ 24.152,23
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.652.564,25							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,95%	25,24%	32,88%	19,94%	9,14%	2,74%	2,11%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 131.338,86	R\$ 417.055,45	R\$ 543.311,02	R\$ 329.590,35	R\$ 151.079,61	R\$ 45.263,48	R\$ 34.925,47
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,95%	33,18%	66,06%	86,01%	95,15%	97,89%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 131.338,86	R\$ 548.394,31	R\$ 1.091.705,34	R\$ 1.421.295,69	R\$ 1.572.375,30	R\$ 1.617.638,78	R\$ 1.652.564,25

Teresina-PI, 11 de março de 2021.