



CRONOGRAMA

Teresina, maio de 2022.

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÔNIO
MASCARENHAS - RIACHO FRIO/PI

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.189,74	R\$ 17.189,74										
2	REFORMA	R\$ 1.248.338,32	R\$ 61.536,95	R\$ 156.250,26	R\$ 224.270,22	R\$ 116.435,50	R\$ 139.324,25	R\$ 30.945,54	R\$ 101.577,76	R\$ 95.997,64	R\$ 146.803,99	R\$ 175.196,20	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 68.770,20	6% R\$ 4.126,21	10% R\$ 6.877,02	12% R\$ 8.252,42	10% R\$ 6.877,02	10% R\$ 6.877,02	5% R\$ 3.438,51	6% R\$ 4.126,21	10% R\$ 6.877,02	15% R\$ 10.315,53	16% R\$ 11.003,23	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 45.565,52	90% R\$ 41.008,97	10% R\$ 4.556,55	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.277,37	R\$ -	100% R\$ 3.277,37	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 47.669,67	R\$ -	100% R\$ 47.669,67	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 177.948,51	R\$ -	33% R\$ 58.723,01	67% R\$ 119.225,50	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.6	ALVENARIA	R\$ 69.176,91	R\$ -	- R\$	55% R\$ 38.047,30	45% R\$ 31.129,61	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 157.136,51	R\$ -	- R\$	18% R\$ 28.284,57	35% R\$ 54.997,78	47% R\$ 73.854,16	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 63.126,82	R\$ -	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	40% R\$ 25.250,73	20% R\$ 12.625,36	30% R\$ 18.938,05	10% R\$ 6.312,68	
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 234.310,95	7% R\$ 16.401,77	15% R\$ 35.146,64	13% R\$ 30.460,42	10% R\$ 23.431,10	10% R\$ 23.431,10	10% R\$ 23.431,10	10% R\$ 23.431,10	10% R\$ 23.431,10	10% R\$ 23.431,10	5% R\$ 11.715,55	
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.633,66	R\$ -	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	100% R\$ 10.633,66	
2.11	PISOS	R\$ 137.578,85	R\$ -	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	20% R\$ 27.515,77	10% R\$ 13.757,89	50% R\$ 68.789,43	20% R\$ 27.515,77	

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÔNIO
MASCARENHAS - RIACHO FRIO/PI

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
2.12	PINTURA	R\$ 81.518,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.075,93	R\$ 16.303,73	R\$ 24.455,60	R\$ 20.379,66	R\$ 16.303,73	
2.13	FORRO	R\$ 35.161,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.161,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.14	COBERTURA	R\$ 49.502,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.950,23	R\$ 14.850,68	R\$ 4.950,23	R\$ 24.751,14	
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 63.583,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.583,88	
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.376,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.376,56	
3	QUADRA	R\$ 472.095,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.903,66	R\$ 173.912,68	R\$ 81.441,87	R\$ 63.427,53	R\$ -	R\$ 1.958,52	R\$ 4.569,88	R\$ 111.881,63	
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.559,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.559,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.839,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.839,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 69.072,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.072,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.4	PINTURA	R\$ 28.523,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.523,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.5	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 232.691,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.903,66	R\$ 81.441,87	R\$ 81.441,87	R\$ 34.903,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 13.056,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.958,52	R\$ 4.569,88	R\$ 6.528,41	
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 105.353,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.353,22	
Porcentagem			5%	9%	15%	17%	13%	5%	6%	6%	9%	17%	
Custo			R\$ 78.726,69	R\$ 156.250,26	R\$ 259.173,88	R\$ 290.348,18	R\$ 220.766,12	R\$ 94.373,07	R\$ 101.577,76	R\$ 97.956,16	R\$ 151.373,87	R\$ 287.077,83	
Porcentagem Acumulado			5%	14%	28%	45%	58%	51%	51%	51%	54%	74%	
Custo Acumulado			R\$ 78.726,69	R\$ 234.976,95	R\$ 494.150,83	R\$ 784.499,01	R\$ 1.005.265,13	R\$ 1.099.638,20	R\$ 1.201.215,96	R\$ 1.299.172,12	R\$ 1.450.545,99	R\$ 1.737.623,82	