


 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												 <div>EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div>	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI												L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023												L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA PROJETADA, S/Nº, NOVO PAQUETÁ,												BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SUSSUAPARA-PI												BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
1.0.0	REFORMA	62,37%	R\$ 1.654.170,17	6,31%	11,50%	14,00%	15,09%	14,37%	12,77%	8,68%	9,08%	7,57%	0,45%	0,18%
				R\$ 104.454,25	R\$ 190.207,22	R\$ 231.556,67	R\$ 249.612,40	R\$ 237.713,00	R\$ 211.257,08	R\$ 143.622,31	R\$ 150.237,60	R\$ 125.149,10	R\$ 7.372,92	R\$ 2.987,61
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,06%	R\$ 81.185,17	3,09%	8,68%	10,97%	13,02%	10,56%	14,09%	13,71%	11,90%	6,89%	3,41%	3,68%
				R\$ 2.508,62	R\$ 7.046,87	R\$ 8.906,01	R\$ 10.570,31	R\$ 8.573,15	R\$ 11.438,99	R\$ 11.130,49	R\$ 9.661,04	R\$ 5.593,66	R\$ 2.768,41	R\$ 2.987,61
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69%	R\$ 18.215,53	100,00%										
				R\$ 18.215,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,59%	R\$ 95.285,50	80,00%	10,00%				10,00%					
				R\$ 76.228,40	R\$ 9.528,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.528,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 2.649,73	100,00%										
				R\$ 2.649,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,91%	R\$ 24.259,82	20,00%	80,00%									
				R\$ 4.851,96	R\$ 19.407,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0	SUPERESTRUTURA	3,90%	R\$ 103.431,07		50,00%	50,00%								
				R\$ -	R\$ 51.715,54	R\$ 51.715,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	4,83%	R\$ 128.092,67		30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ 38.427,80	R\$ 25.618,53	R\$ 25.618,53	R\$ 25.618,53	R\$ 12.809,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0	COBERTURA	7,84%	R\$ 207.844,97		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ 62.353,49	R\$ 62.353,49	R\$ 41.568,99	R\$ 20.784,50	R\$ 20.784,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0	ESQUADRIAS	8,32%	R\$ 220.652,06			10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 22.065,21	R\$ 44.130,41	R\$ 44.130,41	R\$ 66.195,62	R\$ 44.130,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0	REVESTIMENTOS	7,07%	R\$ 187.506,00			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 37.501,20	R\$ 75.002,40	R\$ 56.251,80	R\$ 18.750,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.0	PISOS	3,10%	R\$ 82.112,58				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.211,26	R\$ 16.422,52	R\$ 24.633,77	R\$ 16.422,52	R\$ 16.422,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,48%	R\$ 198.493,17			10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 19.849,32	R\$ 39.698,63	R\$ 59.547,95	R\$ 39.698,63	R\$ 39.698,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,42%	R\$ 11.115,39		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ 1.111,54	R\$ 1.667,31	R\$ 1.667,31	R\$ 1.667,31	R\$ 1.111,54	R\$ 1.111,54	R\$ 1.667,31	R\$ 1.111,54	R\$ -	R\$ -
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,72%	R\$ 19.133,92			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 956,70	R\$ 1.913,39	R\$ 2.870,09	R\$ 3.826,78	R\$ 956,70	R\$ 1.913,39	R\$ 2.870,09	R\$ 3.826,78	R\$ -
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,23%	R\$ 6.155,80		10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ 615,58	R\$ 923,37	R\$ 1.231,16	R\$ 1.846,74	R\$ 923,37	R\$ 615,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,29%	R\$ 7.777,26						20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.555,45	R\$ 2.333,18	R\$ 1.555,45	R\$ 1.555,45	R\$ 777,73	R\$ -
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,08%	R\$ 28.563,13								20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.712,63	R\$ 22.850,50	R\$ -	R\$ -
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,57%	R\$ 15.107,04							20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.021,41	R\$ 7.553,52	R\$ 4.532,11	R\$ -	R\$ -
1.19.0	PINTURAS	3,60%	R\$ 95.580,05								60,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.348,03	R\$ 38.232,02	R\$ -	R\$ -
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,56%	R\$ 121.009,31							20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.201,86	R\$ 48.403,72	R\$ 48.403,72	R\$ -	R\$ -
PERCENTAGEM ACUMULADA - REFORMA				6,31%	17,81%	31,81%	46,90%	61,27%	74,04%	82,73%	91,81%	99,37%	99,82%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 104.454,25	R\$ 294.661,47	R\$ 526.218,14	R\$ 775.830,54	R\$ 1.013.543,54	R\$ 1.224.800,62	R\$ 1.368.422,93	R\$ 1.518.660,53	R\$ 1.643.809,63	R\$ 1.651.182,56	R\$ 1.654.170,17

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI												L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023												L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA PROJETADA, S/Nº, NOVO PAQUETÁ,												BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SUSSUAPARA-PI												BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS
2.0.0	AMPLIAÇÃO	37,63%	R\$ 997.898,61	0,23% R\$ 2.273,56	0,31% R\$ 3.121,21	2,42% R\$ 24.136,37	8,06% R\$ 80.431,33	7,57% R\$ 75.521,18	12,08% R\$ 120.537,59	17,55% R\$ 175.165,97	20,62% R\$ 205.800,72	14,88% R\$ 148.525,74	10,74% R\$ 107.170,33	5,53% R\$ 55.214,62
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,48%	R\$ 65.709,71	3,46% R\$ 2.273,56	4,75% R\$ 3.121,21	12,27% R\$ 8.062,58	14,71% R\$ 9.665,90	18,11% R\$ 11.900,03	16,13% R\$ 10.598,98	13,49% R\$ 8.864,24	6,01% R\$ 3.949,15	3,51% R\$ 2.306,41	4,59% R\$ 3.016,08	2,97% R\$ 1.951,58
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47%	R\$ 12.451,96	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 9.961,57	20,00% R\$ 2.490,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,15%	R\$ 30.561,11	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 6.112,22	80,00% R\$ 24.448,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	3,31%	R\$ 87.652,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 43.826,15	50,00% R\$ 43.826,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	3,06%	R\$ 81.039,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 24.311,99	30,00% R\$ 24.311,99	40,00% R\$ 32.415,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	2,94%	R\$ 78.045,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 23.413,66	40,00% R\$ 31.218,21	30,00% R\$ 23.413,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	4,38%	R\$ 116.135,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 58.067,94	50,00% R\$ 58.067,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0	ESQUADRIAS	3,71%	R\$ 98.412,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 29.523,69	40,00% R\$ 39.364,92	30,00% R\$ 29.523,69	R\$ -
2.9.0	REVESTIMENTOS	3,73%	R\$ 98.975,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 19.795,01	20,00% R\$ 19.795,01	20,00% R\$ 19.795,01	20,00% R\$ 19.795,01	20,00% R\$ 19.795,01	R\$ -	R\$ -
2.10.0	PISOS	3,45%	R\$ 91.543,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 36.617,34	30,00% R\$ 27.463,01	30,00% R\$ 27.463,01
2.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,20%	R\$ 58.385,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 11.677,07	40,00% R\$ 23.354,15	40,00% R\$ 23.354,15	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,33%	R\$ 8.644,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00% R\$ 432,24	5,00% R\$ 432,24	10,00% R\$ 864,49	15,00% R\$ 1.296,73	15,00% R\$ 1.296,73	50,00% R\$ 4.322,45
2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,75%	R\$ 46.539,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 37.231,28	20,00% R\$ 9.307,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,36%	R\$ 9.651,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 3.860,74	60,00% R\$ 5.791,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 257,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 77,30	20,00% R\$ 51,54	20,00% R\$ 51,54	20,00% R\$ 51,54	10,00% R\$ 25,77	R\$ -
2.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,10%	R\$ 2.721,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 816,39	30,00% R\$ 816,39	20,00% R\$ 544,26	10,00% R\$ 272,13	10,00% R\$ 272,13	R\$ -
2.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,09%	R\$ 28.853,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 5.770,69	40,00% R\$ 11.541,38	30,00% R\$ 8.656,04	10,00% R\$ 2.885,35	R\$ -
2.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,14%	R\$ 3.628,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 362,85	20,00% R\$ 725,71	20,00% R\$ 725,71	30,00% R\$ 1.088,56	20,00% R\$ 725,71
2.19.0	PINTURAS	1,08%	R\$ 28.549,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 2.854,92	20,00% R\$ 5.709,83	30,00% R\$ 8.564,75	20,00% R\$ 5.709,83	20,00% R\$ 5.709,83
2.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,89%	R\$ 50.140,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00% R\$ 7.521,02	15,00% R\$ 7.521,02	15,00% R\$ 7.521,02	25,00% R\$ 12.535,04	30,00% R\$ 15.042,05
PERCENTAGEM ACUMULADA - AMPLIAÇÃO				0,14%	0,33%	1,79%	6,65%	11,21%	18,50%	29,09%	41,53%	50,51%	56,99%	60,33%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 2.273,56	R\$ 5.394,77	R\$ 29.531,14	R\$ 109.962,47	R\$ 185.483,65	R\$ 306.021,24	R\$ 481.187,20	R\$ 686.987,93	R\$ 835.513,67	R\$ 942.683,99	R\$ 997.898,61
TOTAL GERAL			R\$ 2.652.068,78											
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,02%	7,29%	9,64%	12,44%	11,81%	12,51%	12,02%	13,42%	10,32%	4,32%	2,19%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 106.727,80	R\$ 193.328,44	R\$ 255.693,04	R\$ 330.043,73	R\$ 313.234,18	R\$ 331.794,66	R\$ 318.788,28	R\$ 356.038,33	R\$ 273.674,84	R\$ 114.543,25	R\$ 58.202,23
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,02%	11,31%	20,96%	33,40%	45,21%	57,72%	69,74%	83,17%	93,49%	97,81%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 106.727,80	R\$ 300.056,24	R\$ 555.749,28	R\$ 885.793,01	R\$ 1.199.027,19	R\$ 1.530.821,86	R\$ 1.849.610,13	R\$ 2.205.648,46	R\$ 2.479.323,30	R\$ 2.593.866,55	R\$ 2.652.068,78

 Rondinelle Marinho Monte  
Engenheiro Civil  
Registro nº: 191170023-5