


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								<div><div>EDUCAÇÃO</div><div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Piauí</div><div>GOVERNO DO ESTADO</div></div></div>	
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS							L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA MÁRIO MARTINS							BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PICOS-PI							BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 1.095.462,05	11,01%	20,88%	15,17%	24,75%	15,58%	12,61%
				R\$ 120.655,00	R\$ 228.777,70	R\$ 166.130,65	R\$ 271.100,29	R\$ 170.710,73	R\$ 138.087,68
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,86%	R\$ 64.190,70	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
				R\$ 10.694,17	R\$ 10.694,17	R\$ 10.694,17	R\$ 10.694,17	R\$ 10.694,17	R\$ 10.719,85
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,56%	R\$ 28.079,87	100,00%					
				R\$ 28.079,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,56%	R\$ 6.181,82	100,00%					
				R\$ 6.181,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,21%	R\$ 13.281,47	70,00%	30,00%				
				R\$ 9.297,03	R\$ 3.984,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0	INFRAESTRUTURA	5,15%	R\$ 56.408,49	100,00%					
				R\$ 56.408,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0	SUPERESTRUTURA	9,12%	R\$ 99.936,19	10,00%	90,00%				
				R\$ 9.993,62	R\$ 89.942,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	9,07%	R\$ 99.364,71		80,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 79.491,77	R\$ 19.872,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0	COBERTURA	16,25%	R\$ 178.041,62			40,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 71.216,65	R\$ 106.824,97	R\$ -	R\$ -
1.9.0	ESQUADRIAS	6,43%	R\$ 70.451,55			20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 14.090,31	R\$ 28.180,62	R\$ 28.180,62	R\$ -
1.10.0	REVESTIMENTOS	11,10%	R\$ 121.558,63		5,00%	10,00%	45,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ 6.077,93	R\$ 12.155,86	R\$ 54.701,38	R\$ 48.623,45	R\$ -
1.11.0	PISOS	4,25%	R\$ 46.569,18		10,00%	10,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ 4.656,92	R\$ 4.656,92	R\$ 37.255,34	R\$ -	R\$ -
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,49%	R\$ 169.649,51		20,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ 33.929,90	R\$ 16.964,95	R\$ 16.964,95	R\$ 50.894,85	R\$ 50.894,85
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,63%	R\$ 6.940,39			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.470,20	R\$ 3.470,20	R\$ -	R\$ -
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,38%	R\$ 26.017,30			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.008,65	R\$ 13.008,65	R\$ -	R\$ -
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,63%	R\$ 6.944,63						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.944,63
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04%	R\$ 428,54						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,54
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,42%	R\$ 4.551,58						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.551,58
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	5,35%	R\$ 58.606,96					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.303,48	R\$ 29.303,48
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,32%	R\$ 3.527,00						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.527,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS							L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA MÁRIO MARTINS							BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PICOS-PI							BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS
1.20.0	PINTURAS	2,75%	R\$ 30.141,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 3.014,16	90,00% R\$ 27.127,42
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,42%	R\$ 4.590,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.590,33
2.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 846.139,55	17,92% R\$ 151.642,02	13,26% R\$ 112.195,34	21,63% R\$ 183.040,26	10,72% R\$ 90.689,31	17,18% R\$ 145.397,62	19,28% R\$ 163.175,00
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,53%	R\$ 38.295,24	16,66% R\$ 6.379,99	16,66% R\$ 6.379,99	16,66% R\$ 6.379,99	16,66% R\$ 6.379,99	16,66% R\$ 6.379,99	16,70% R\$ 6.395,31
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	R\$ 950,88	100,00% R\$ 950,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	5,54%	R\$ 46.835,78	100,00% R\$ 46.835,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,25%	R\$ 2.132,33	100,00% R\$ 2.132,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,60%	R\$ 13.525,16	100,00% R\$ 13.525,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0	SUPERESTRUTURA	3,38%	R\$ 28.568,36	R\$ -	100,00% R\$ 28.568,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	5,75%	R\$ 48.657,42	R\$ -	10,00% R\$ 4.865,74	90,00% R\$ 43.791,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0	COBERTURA	11,15%	R\$ 94.366,30	40,00% R\$ 37.746,52	30,00% R\$ 28.309,89	30,00% R\$ 28.309,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0	ESQUADRIAS	16,37%	R\$ 138.523,86	10,00% R\$ 13.852,39	10,00% R\$ 13.852,39	10,00% R\$ 13.852,39	10,00% R\$ 13.852,39	60,00% R\$ 83.114,32	R\$ -
2.10.0	REVESTIMENTOS	11,87%	R\$ 100.457,84	20,00% R\$ 20.091,57	20,00% R\$ 20.091,57	20,00% R\$ 20.091,57	20,00% R\$ 20.091,57	20,00% R\$ 20.091,57	R\$ -
2.11.0	PISOS	5,98%	R\$ 50.623,46	R\$ -	R\$ -	70,00% R\$ 35.436,42	30,00% R\$ 15.187,04	R\$ -	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,97%	R\$ 101.274,10	10,00% R\$ 10.127,41	10,00% R\$ 10.127,41	20,00% R\$ 20.254,82	20,00% R\$ 20.254,82	20,00% R\$ 20.254,82	R\$ 20.254,82
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,65%	R\$ 5.515,41	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 2.757,71	50,00% R\$ 2.757,71	R\$ -	R\$ -
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,88%	R\$ 24.331,61	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 12.165,81	50,00% R\$ 12.165,81	R\$ -	R\$ -
2.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,84%	R\$ 7.068,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 7.068,09	R\$ -
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,01%	R\$ 16.977,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 8.488,84	50,00% R\$ 8.488,84
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	3,31%	R\$ 28.015,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 28.015,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									<div>EDUCAÇÃO</div> <div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div></div>	
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS								L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA MÁRIO MARTINS								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PICOS-PI								BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
2.18.0	PINTURAS	3,81%	R\$ 32.203,48							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.203,48	
2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,01%	R\$ 67.817,53							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.817,53	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.941.601,60							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				14,02%	17,56%	17,98%	18,63%	16,28%	15,52%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 272.297,02	R\$ 340.973,05	R\$ 349.170,91	R\$ 361.789,60	R\$ 316.108,35	R\$ 301.262,68	
PERCENTAGEM ACUMULADA				14,02%	31,59%	49,57%	68,20%	84,48%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 272.297,02	R\$ 613.270,06	R\$ 962.440,97	R\$ 1.324.230,57	R\$ 1.640.338,92	R\$ 1.941.601,60	


Eng.º Civil Responsável
Nome: Harley de Moura Leal
CREA: 1907327185