






 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
			GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
			UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	ABRIL DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	SÃO JOSÉ DO DIVINO - PIAUÍ							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI							BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 1.120.969,34	9,89% R\$ 110.848,48	12,56% R\$ 140.758,13	15,77% R\$ 176.799,55	21,97% R\$ 246.250,70	21,75% R\$ 243.763,66	18,07% R\$ 202.548,82	
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA										
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,52%	R\$ 50.618,76	16,67% R\$ 8.438,15	16,67% R\$ 8.438,15	16,67% R\$ 8.438,15	16,67% R\$ 8.438,15	16,67% R\$ 8.438,15	16,65% R\$ 8.428,02	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,24%	R\$ 25.072,77	100,00% R\$ 25.072,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,17%	R\$ 1.865,79	100,00% R\$ 1.865,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		6,92%	R\$ 77.557,32	R\$ 35.376,71	R\$ 8.438,15	R\$ 8.438,15	R\$ 8.438,15	R\$ 8.438,15	R\$ 8.428,02	
2.0.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA										
2.1.0.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,17%	R\$ 24.378,30	100,00% R\$ 24.378,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2.0.0	INFRAESTRUTURA	4,56%	R\$ 51.093,47	100,00% R\$ 51.093,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3.0.0	SUPERESTRUTURA	1,39%	R\$ 15.532,49	R\$ -	100,00% R\$ 15.532,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.0.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,37%	R\$ 15.306,36	R\$ -	50,00% R\$ 7.653,18	50,00% R\$ 7.653,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5.0.0	COBERTURA	29,28%	R\$ 328.267,33	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 65.653,47	40,00% R\$ 131.306,93	40,00% R\$ 131.306,93	R\$ -	
2.6.0.0	ESQUADRIAS	9,27%	R\$ 103.919,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	45,00% R\$ 46.763,75	55,00% R\$ 57.155,69	
2.7.0.0	REVESTIMENTOS	3,46%	R\$ 38.764,14	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 11.629,24	30,00% R\$ 11.629,24	20,00% R\$ 7.752,83	20,00% R\$ 7.752,83	
2.8.0.0	PISOS	12,40%	R\$ 139.016,15	R\$ -	35,00% R\$ 48.655,65	30,00% R\$ 41.704,85	30,00% R\$ 41.704,85	5,00% R\$ 6.950,81	R\$ -	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	ABRIL DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	SÃO JOSÉ DO DIVINO - PIAUÍ							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI							BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
2.9.0.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,61%	R\$ 51.681,96	R\$ -	R\$ 7.752,29	R\$ 7.752,29	R\$ 15.504,59	R\$ 15.504,59	R\$ 5.168,20	
2.10.0.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,55%	R\$ 6.186,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.474,41	R\$ 1.855,81	R\$ 1.855,81	
2.11.0.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,89%	R\$ 21.219,34	R\$ -	R\$ 4.243,87	R\$ 4.243,87	R\$ 4.243,87	R\$ 3.182,90	R\$ 5.304,84	
2.12.0.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,00%	R\$ 11.178,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,60	R\$ 3.353,40	R\$ 5.589,01	R\$ -	
2.13.0.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	R\$ 1.951,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.951,98	
2.14.0.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,77%	R\$ 8.600,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.440,21	R\$ 2.580,16	R\$ 2.580,16	
2.15.0.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,29%	R\$ 14.480,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.448,04	R\$ 13.032,40	
2.16.0.0	PINTURAS	3,10%	R\$ 34.759,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.759,89	
2.17.0.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,38%	R\$ 26.686,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.686,22	
SUBTOTAL		79,67%	R\$ 893.022,07	R\$ 75.471,77	R\$ 83.837,48	R\$ 140.872,50	R\$ 213.657,50	R\$ 222.934,82	R\$ 156.248,00	
3.0.0.0	MURO									
3.1.0.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,86%	R\$ 9.600,37	R\$ -	R\$ 9.600,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2.0.0	INFRAESTRUTURA	2,77%	R\$ 31.000,49	R\$ -	R\$ 31.000,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.0.0	SUPERESTRUTURA	1,41%	R\$ 15.763,28	R\$ -	R\$ 7.881,64	R\$ 7.881,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.4.0.0	PAREDES DIVISÓRIAS E DAINÉIS	2,50%	R\$ 20.214,54			R\$ 50,00%	R\$ 40,00%	R\$ 10,00%		

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA						L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	ABRIL DE 2023						L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	SÃO JOSÉ DO DIVINO - PIAUÍ						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI						BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS
3.4.0.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,30%	R\$ 33.414,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.607,27	R\$ 15.685,82	R\$ 3.921,45	R\$ -
3.5.0.0	REVESTIMENTOS	3,78%	R\$ 42.346,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 8.469,24	20,00% R\$ 8.469,24	60,00% R\$ 25.407,71
3.6.0.0	PINTURAS	0,99%	R\$ 11.094,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 11.094,30
3.7.0.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	R\$ 1.370,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 1.370,79
SUBTOTAL		13,42%	R\$ 150.389,95	R\$ -	R\$ 48.482,50	R\$ 27.488,91	R\$ 24.155,05	R\$ 12.390,69	R\$ 37.872,80
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.120.969,34						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				9,89%	12,56%	15,77%	21,97%	21,75%	18,07%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 110.848,48	R\$ 140.758,13	R\$ 176.799,55	R\$ 246.250,70	R\$ 243.763,66	R\$ 202.548,82
PERCENTAGEM ACUMULADA				9,89%	22,45%	38,22%	60,19%	81,93%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 110.848,48	R\$ 251.606,61	R\$ 428.406,16	R\$ 674.656,86	R\$ 918.420,52	R\$ 1.120.969,34



Eng.º Civil Responsável
Nome: Pedro Henrique Pereira Silva
CREA: 191.653.625-5

Teresina-PI, 30 de janeiro de 2023.