

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO SEDUC DA U E SÃO JOSÉ								L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:	OUTUBRO DE 2022								L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:	RUA PROJETADA 01, SN								BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:	AROEIRAS DO ITAIM-PI								BDI= 21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 1.312.318,84	17,51%	16,35%	17,37%	22,62%	14,80%	11,36%
				R\$ 229.755,16	R\$ 214.537,54	R\$ 227.920,53	R\$ 296.791,85	R\$ 194.248,86	R\$ 149.064,91
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA								
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,44%	R\$ 45.080,40	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
				R\$ 6.762,06	R\$ 6.762,06	R\$ 6.762,06	R\$ 6.762,06	R\$ 6.762,06	R\$ 11.270,10
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,93%	R\$ 25.262,89	100,00%					
				R\$ 25.262,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,11%	R\$ 1.455,06	100,00%					
				R\$ 1.455,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		5,47%	R\$ 71.798,35	R\$ 33.480,01	R\$ 6.762,06	R\$ 6.762,06	R\$ 6.762,06	R\$ 6.762,06	R\$ 11.270,10
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA								
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53%	R\$ 6.945,42	100,00%					
				R\$ 6.945,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	10,15%	R\$ 133.256,76	90,00%	10,00%				
				R\$ 119.931,08	R\$ 13.325,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	5,75%	R\$ 75.459,20	10,00%	90,00%				
				R\$ 7.545,92	R\$ 67.913,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	8,62%	R\$ 113.110,55		70,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ 79.177,39	R\$ 33.933,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	7,04%	R\$ 92.441,78		20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ 18.488,36	R\$ 73.953,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	22,02%	R\$ 288.974,61			20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 57.794,92	R\$ 231.179,69	R\$ -	R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	3,58%	R\$ 46.956,63					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.956,63	R\$ -
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	3,69%	R\$ 48.439,35			10,00%	10,00%	80,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.843,94	R\$ 4.843,94	R\$ 38.751,48	R\$ -
1.2.9.0	PISOS	7,80%	R\$ 102.333,56			10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 10.233,36	R\$ 20.466,71	R\$ 35.816,75	R\$ 35.816,75
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,33%	R\$ 43.637,57	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
				R\$ 6.545,64	R\$ 6.545,64	R\$ 6.545,64	R\$ 6.545,64	R\$ 6.545,64	R\$ 10.909,39
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,45%	R\$ 5.847,96			10,00%		90,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 584,80	R\$ -	R\$ 5.263,16	R\$ -
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,97%	R\$ 12.667,87			10,00%		90,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,79	R\$ -	R\$ 11.401,08	R\$ -
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,37%	R\$ 17.973,15						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.973,15
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,82%	R\$ 10.600,00					50,00%	50,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,82%	R\$ 10.059,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.349,55	R\$ 5.349,55
1.2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,02%	R\$ 13.365,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 6.682,54	50,00% R\$ 6.682,54
1.2.16.0	PINTURAS	1,87%	R\$ 24.596,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 24.596,00
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,93%	R\$ 25.307,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 25.307,82
SUBTOTAL		80,93%	R\$ 1.062.012,40	R\$ 140.968,06	R\$ 185.450,33	R\$ 189.156,02	R\$ 263.035,97	R\$ 156.766,82	R\$ 126.635,19
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (MURO, EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)								
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,30%	R\$ 3.912,44	100,00% R\$ 3.912,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.2.0	INFRAESTRUTURA	2,55%	R\$ 33.490,16	100,00% R\$ 33.490,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.3.0	SUPERESTRUTURA	1,36%	R\$ 17.904,49	100,00% R\$ 17.904,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,40%	R\$ 44.650,29	R\$ -	50,00% R\$ 22.325,15	50,00% R\$ 22.325,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.5.0	ESQUADRIAS	1,02%	R\$ 13.403,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 13.403,46	R\$ -
1.4.6.0	REVESTIMENTOS	1,47%	R\$ 19.354,60	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 9.677,30	50,00% R\$ 9.677,30	R\$ -	R\$ -
1.4.7.0	PISOS	2,64%	R\$ 34.633,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 17.316,52	50,00% R\$ 17.316,52	R\$ -
1.4.8.0	PINTURAS	0,55%	R\$ 7.235,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 7.235,15
1.4.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,30%	R\$ 3.924,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 3.924,47
SUBTOTAL		13,60%	R\$ 178.508,09	R\$ 55.307,09	R\$ 22.325,15	R\$ 32.002,45	R\$ 26.993,82	R\$ 30.719,98	R\$ 11.159,62
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.312.318,84						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				17,51%	16,35%	17,37%	22,62%	14,80%	11,36%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 229.755,16	R\$ 214.537,54	R\$ 227.920,53	R\$ 296.791,85	R\$ 194.248,86	R\$ 149.064,91
PERCENTAGEM ACUMULADA				17,51%	33,86%	51,22%	73,84%	88,64%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 229.755,16	R\$ 444.292,70	R\$ 672.213,22	R\$ 969.005,07	R\$ 1.163.253,93	R\$ 1.312.318,84

  
 Eng.º Civil Responsável  
 Nome: Harley de Moura Leal  
 CREA: 1907327185

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS

Teresina-PI, 24 de outubro de 2022.