





 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA					L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023					L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	PI 411					BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	CORRENTE-PI					BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 872.024,43	20,46% R\$ 178.381,09	27,37% R\$ 238.712,21	29,53% R\$ 257.510,34	22,64% R\$ 197.420,79	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA							
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,89%	R\$ 33.887,20	20,00% R\$ 6.777,44	30,00% R\$ 10.166,16	30,00% R\$ 10.166,16	20,00% R\$ 6.777,44	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,97%	R\$ 25.918,39	100,00% R\$ 25.918,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,97%	R\$ 8.418,31	100,00% R\$ 8.418,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		7,82%	R\$ 68.223,90	R\$ 41.114,14	R\$ 10.166,16	R\$ 10.166,16	R\$ 6.777,44	
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - ADM, DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO, SALAS DE AULA E PÁTIO COBERTO							
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,77%	R\$ 6.718,50	100,00% R\$ 6.718,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,27%	R\$ 28.530,71	80,00% R\$ 22.824,57	20,00% R\$ 5.706,14	R\$ -	R\$ -	
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	15,44%	R\$ 134.654,85	80,00% R\$ 107.723,88	20,00% R\$ 26.930,97	R\$ -	R\$ -	
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	13,81%	R\$ 120.441,86	R\$ -	100,00% R\$ 120.441,86	R\$ -	R\$ -	
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	14,34%	R\$ 125.008,91	R\$ -	50,00% R\$ 62.504,46	50,00% R\$ 62.504,46	R\$ -	
1.2.6.0	COBERTURA	5,38%	R\$ 46.923,66	R\$ -	R\$ -	70,00% R\$ 32.846,56	30,00% R\$ 14.077,10	
1.2.7.0	ESQUADRIAS	5,41%	R\$ 47.199,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 47.199,63	
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	10,49%	R\$ 91.516,23	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 45.758,12	50,00% R\$ 45.758,12	
1.2.9.0	PISOS	4,95%	R\$ 43.208,73	R\$ -	30,00% R\$ 12.962,62	70,00% R\$ 30.246,11	R\$ -	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,50%	R\$ 47.924,65	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 47.924,65	R\$ -	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,58%	R\$ 5.064,00	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.064,00	R\$ -	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,64%	R\$ 23.000,29	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 23.000,29	R\$ -	
1.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,24%	R\$ 2.135,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 2.135,66	
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,18%	R\$ 10.275,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 10.275,34	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.piaui.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA					L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023					L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	PI 411					BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	CORRENTE-PI					BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	
1.2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,21%	R\$ 1.802,88				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,88	
1.2.16.0	PINTURAS	3,09%	R\$ 26.971,30				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.971,30	
1.2.17.0	FORRO	0,08%	R\$ 663,72				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,72	
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,79%	R\$ 41.759,61				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.759,61	
SUBTOTAL		92,18%	R\$ 803.800,53	R\$ 137.266,95	R\$ 228.546,05	R\$ 247.344,18	R\$ 190.643,35	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 872.024,43					
PERCENTAGEM DO PERÍODO				20,46%	27,37%	29,53%	22,64%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 178.381,09	R\$ 238.712,21	R\$ 257.510,34	R\$ 197.420,79	
PERCENTAGEM ACUMULADA				20,46%	47,83%	77,36%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 178.381,09	R\$ 417.093,29	R\$ 674.603,64	R\$ 872.024,43	



Cristovão Tiago Silva Brito
Engenheiro Civil - CREA: 27390-Pi
UGERF/SEDUC

Teresina-PI, 30 de agosto de 2023.