





 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA,, BAIRRO CENTRO S/N							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	FLORESTA DO PIAUÍ-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 1.500.672,90	11,91% R\$ 178.665,81	13,77% R\$ 206.696,05	16,19% R\$ 242.915,54	25,92% R\$ 388.965,47	19,19% R\$ 288.010,26	13,02% R\$ 195.419,77	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,70%	R\$ 55.479,96	15,00% R\$ 8.321,99	15,00% R\$ 8.321,99	15,00% R\$ 8.321,99	15,00% R\$ 8.321,99	15,00% R\$ 8.321,99	25,00% R\$ 13.869,99	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,51%	R\$ 52.700,60	100,00% R\$ 52.700,60	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,58%	R\$ 8.724,09	100,00% R\$ 8.724,09	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
SUBTOTAL		7,79%	R\$ 116.904,65	R\$ 69.746,68	R\$ 8.321,99	R\$ 8.321,99	R\$ 8.321,99	R\$ 8.321,99	R\$ 13.869,99	
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA									
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04%	R\$ 650,92	100,00% R\$ 650,92	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,82%	R\$ 27.240,47	90,00% R\$ 24.516,42	10,00% R\$ 2.724,05	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	5,44%	R\$ 81.665,96	10,00% R\$ 8.166,60	90,00% R\$ 73.499,36	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	7,39%	R\$ 110.973,52	- R\$ -	70,00% R\$ 77.681,46	30,00% R\$ 33.292,06	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	5,56%	R\$ 83.458,92	- R\$ -	20,00% R\$ 16.691,78	80,00% R\$ 66.767,14	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.6.0	COBERTURA	21,65%	R\$ 324.920,93	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 64.984,19	80,00% R\$ 259.936,74	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.7.0	ESQUADRIAS	5,14%	R\$ 77.103,10	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 77.103,10	- R\$ -	
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	3,71%	R\$ 55.744,95	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 5.574,50	10,00% R\$ 5.574,50	80,00% R\$ 44.595,96	- R\$ -	
1.2.9.0	PISOS	7,10%	R\$ 107.917,57	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 10.791,76	20,00% R\$ 21.583,52	35,00% R\$ 37.771,13	35,00% R\$ 37.771,13	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA,, BAIRRO CENTRO S/N							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	FLORESTA DO PIAUÍ-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.2.9.0	FISOS	7,19%	R\$ 107.917,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.791,76	R\$ 21.583,51	R\$ 37.771,15	R\$ 37.771,15	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,38%	R\$ 50.724,13	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	
				R\$ 7.608,62	R\$ 7.608,62	R\$ 7.608,62	R\$ 7.608,62	R\$ 7.608,62	R\$ 12.681,03	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,52%	R\$ 7.758,39			10,00%		90,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 775,84	R\$ -	R\$ 6.982,55	R\$ -	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,46%	R\$ 36.990,22			10,00%		90,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.699,02	R\$ -	R\$ 33.291,20	R\$ -	
1.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,13%	R\$ 1.948,11						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.948,11	
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,69%	R\$ 10.298,77					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.149,39	R\$ 5.149,39	
1.2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,29%	R\$ 4.355,72					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.177,86	R\$ 2.177,86	
1.2.16.0	PINTURAS	3,82%	R\$ 57.364,65						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.364,65	
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,55%	R\$ 23.285,03						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.285,03	
SUBTOTAL		70,79%	R\$ 1.062.401,36	R\$ 40.942,56	R\$ 178.205,28	R\$ 193.493,11	R\$ 294.703,37	R\$ 214.679,82	R\$ 140.377,22	
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (MURO,EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)									
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,42%	R\$ 51.388,53	100,00%						
				R\$ 51.388,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,11%	R\$ 1.668,35	100,00%						
				R\$ 1.668,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,99%	R\$ 14.919,69	100,00%						
				R\$ 14.919,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,69%	R\$ 40.337,56		50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ 20.168,78	R\$ 20.168,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.5.0	REVESTIMENTOS	2,79%	R\$ 41.863,31			50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.931,66	R\$ 20.931,66	R\$ -	R\$ -	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA MATIAS FRANCISCO DE LIMA,, BAIRRO CENTRO S/N							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	FLORESTA DO PIAUÍ-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
1.3.6.0	PISOS	8,66%	R\$ 130.016,89				50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.008,45	R\$ 65.008,45	R\$ -	
1.3.7.0	PINTURAS	0,64%	R\$ 9.676,06						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.676,06	
1.3.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,10%	R\$ 31.496,50						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.496,50	
SUBTOTAL		21,41%	R\$ 321.366,89	R\$ 67.976,57	R\$ 20.168,78	R\$ 41.100,44	R\$ 85.940,10	R\$ 65.008,45	R\$ 41.172,56	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.500.672,90							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				11,91%	13,77%	16,19%	25,92%	19,19%	13,02%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 178.665,81	R\$ 206.696,05	R\$ 242.915,54	R\$ 388.965,47	R\$ 288.010,26	R\$ 195.419,77	
PERCENTAGEM ACUMULADA				11,91%	25,68%	41,87%	67,79%	86,98%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 178.665,81	R\$ 385.361,87	R\$ 628.277,40	R\$ 1.017.242,87	R\$ 1.305.253,13	R\$ 1.500.672,90	

Caio Pimentel Valente Lima

Eng.º Civil Responsável
Nome: CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA
CREA: 191817384-2

Teresina-PI, 30 de julho de 2023.