
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB				L.S. (MENSAL)=		70,90%	
DATA: JUNHO DE 2023				L.S. (HORISTA)=		113,05%	
END: AV. RODINEI E LUÍS FELIPE DA GÁVEA				BDI (DIF)=		15,28%	
LOCAL: SIMÕES-PI				BDI=		23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO DO MURO E ABRIGO DE LIXO	56,18%	R\$ 406.922,21	49,35%	26,92%	13,98%	9,74%
				R\$ 200.827,54	R\$ 109.548,21	R\$ 56.905,47	R\$ 39.641,00
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA						
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,62%	R\$ 18.942,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,62%	R\$ 11.738,93	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 11.738,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		4,24%	R\$ 30.681,33	R\$ 16.474,53	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60
1.2.0.0	MURO E ABRIGO DO LIXO						
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,19%	R\$ 15.854,00	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 15.854,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	15,73%	R\$ 113.937,79	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 113.937,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	4,64%	R\$ 33.575,36	75,00%	25,00%		0,00%
				R\$ 25.181,52	R\$ 8.393,84	R\$ -	R\$ -
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	16,23%	R\$ 117.518,79	25,00%	75,00%		0,00%
				R\$ 29.379,70	R\$ 88.139,09	R\$ -	R\$ -
1.2.5.0	ESQUADRIAS	4,23%	R\$ 30.625,65	0,00%		50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 15.312,83	R\$ 15.312,83
1.2.6.0	REVESTIMENTOS	4,57%	R\$ 33.118,69	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 8.279,67	R\$ 24.839,02	R\$ -
1.2.7.0	PISOS	2,21%	R\$ 16.024,03	0,00%		75,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 12.018,02	R\$ 4.006,01
1.2.8.0	PINTURAS	1,16%	R\$ 8.426,55	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.426,55

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
1.2.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,99%	R\$ 7.160,02	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.160,02
SUBTOTAL		51,95%	R\$ 376.240,88	R\$ 184.353,01	R\$ 104.812,61	R\$ 52.169,87	R\$ 34.905,40
2.0.0.0	PAISAGISMO	43,82%	R\$ 317.376,03	35,88%	32,80%	24,30%	7,02%
				R\$ 113.873,59	R\$ 104.092,62	R\$ 77.137,69	R\$ 22.272,13
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA						
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,62%	R\$ 18.942,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60
SUBTOTAL		2,62%	R\$ 18.942,40	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60	R\$ 4.735,60
2.2.0.0	PAISAGISMO						
2.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	4,55%	R\$ 32.971,27	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 32.971,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2.0	INFRAESTRUTURA	4,39%	R\$ 31.774,58	100,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 31.774,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3.0	SUPERESTRUTURA	7,11%	R\$ 51.479,68	75,00%	25,00%	0,00%	
				R\$ 38.609,76	R\$ 12.869,92	R\$ -	R\$ -
2.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,19%	R\$ 23.129,52	25,00%	75,00%	0,00%	
				R\$ 5.782,38	R\$ 17.347,14	R\$ -	R\$ -
2.2.5.0	REVESTIMENTOS	0,65%	R\$ 4.721,81		25,00%	75,00%	
				R\$ -	R\$ 1.180,45	R\$ 3.541,36	R\$ -
2.2.6.0	PISOS	18,77%	R\$ 135.919,02		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 67.959,51	R\$ 67.959,51	R\$ -
2.2.7.0	PINTURAS	0,50%	R\$ 3.604,88	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 901,22	R\$ 2.703,66
2.2.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,05%	R\$ 14.832,87	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.832,87
SUBTOTAL		41,20%	R\$ 298.433,63	R\$ 109.137,99	R\$ 99.357,02	R\$ 72.402,09	R\$ 17.536,53
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 724.298,24				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				43,45%	29,50%	18,51%	8,55%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 314.701,13	R\$ 213.640,83	R\$ 134.043,15	R\$ 61.913,13
PERCENTAGEM ACUMULADA				43,45%	72,95%	91,45%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 314.701,13	R\$ 528.341,96	R\$ 662.385,11	R\$ 724.298,24

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 22 de junho de 2023.