

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRANCISCO
ANTONIO DA SILVA (São Braz - PI)

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Piauí
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
21,89%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	16,36%	8,78%	20,28%	21,67%	21,65%	11,26%
		52.063,32	8.517,56	4.571,16	10.558,44	11.282,12	11.271,71	5.862,33
2	SUBESTAÇÃO	100,00%	30,00%	30,00%		30,00%		10,00%
		50.726,41	15.217,92	15.217,92		15.217,92		5.072,64
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	20,00%				
		89.097,90	71.278,32	17.819,58				
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%			
		11.195,31	3.358,59	4.478,12	3.358,59			
5	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	20,00%	50,00%	
		152.898,03			45.869,41	30.579,61	76.449,02	
6	INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%
		126.602,88				50.641,15	50.641,15	25.320,58
7	BANCADAS E DIVISÓRIAS	100,00%			40,00%	30,00%	30,00%	
		41.482,28			16.592,91	12.444,68	12.444,68	
8	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%	
		33.441,43			13.376,57	13.376,57	6.688,29	
9	ESQUADRIAS	100,00%			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		71.144,02			14.228,80	14.228,80	21.343,21	21.343,21
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		173.295,99	51.988,80	34.659,20	34.659,20	17.329,60	17.329,60	17.329,60
11	COBERTURA E FORRO	100,00%		30,00%	20,00%	10,00%	15,00%	25,00%
		80.103,72		24.031,12	16.020,74	8.010,37	12.015,56	20.025,93
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		6.050,83		1.210,17	1.815,25	1.815,25	1.210,17	
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		18.123,12		3.624,62	5.436,94	5.436,94	3.624,62	
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	30,00%		30,00%	30,00%	10,00%	
		103.291,72	30.987,52		30.987,52	30.987,52	10.329,17	
15	COMBATE A INCENDIO	100,00%	30,00%		30,00%	30,00%	10,00%	
		25.861,29	7.758,39		7.758,39	7.758,39	2.586,13	
16	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%
		85.909,70				25.772,91	25.772,91	34.363,88
17	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		194.256,41	19.425,64	19.425,64	58.276,92	38.851,28	38.851,28	19.425,64
18	SPDA	100,00%	30,00%		20,00%	30,00%	10,00%	10,00%
		48.082,64	14.424,79		9.616,53	14.424,79	4.808,26	4.808,26
19	LÓGICA	100,00%	30,00%	10,00%	30,00%	20,00%		10,00%
		26.770,70	8.031,21	2.677,07	8.031,21	5.354,14		2.677,07
Porcentagem		16,61%	9,19%	19,89%	21,83%		21,24%	11,24%
Custo			230.988,74	127.714,60	276.587,42	303.512,05	295.365,76	156.229,14
Porcentagem Acumulado			16,61%	25,8%	45,69%	67,52%	88,76%	100,0%
Custo Acumulado			230.988,73	358.703,33	635.290,76	938.802,80	1.234.168,56	1.390.397,70