

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. BARÃO DE
GURGUEIA - UNIÃO (PI)

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 28.615,43	R\$ 28.615,43										
2	REFORMA	R\$ 564.840,48	R\$ 38.801,61	R\$ 186.690,21	R\$ 179.142,88	R\$ 160.205,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)	R\$ 22.222,16	20% R\$ 4.444,43	25% R\$ 5.555,54	30% R\$ 6.666,65	25% R\$ 5.555,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 30.634,29	65% R\$ 19.912,29	35% R\$ 10.722,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	PINTURA	R\$ 75.985,07	R\$ -	100% R\$ 75.985,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	REVESTIMENTOS	R\$ 144.448,88	10% R\$ 14.444,89	45% R\$ 65.002,00	30% R\$ 43.334,66	15% R\$ 21.667,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	LOUÇAS E METAIS	R\$ 14.541,08	R\$ -	33% R\$ 4.798,56	67% R\$ 9.742,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 129.820,20	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 71.401,11	45% R\$ 58.419,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	FORRO	R\$ 70.363,00	R\$ -	35% R\$ 24.627,05	30% R\$ 21.108,90	35% R\$ 24.627,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	COBERTURA	R\$ 76.825,80	R\$ -	R\$ -	35% R\$ 26.889,03	65% R\$ 49.936,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. BARÃO DE
GURGUEIA - UNIÃO (PI)

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
3	AMPLIAÇÃO	R\$ 602.605,00	R\$ 21.303,34	R\$ 25.564,01	R\$ 17.042,67	R\$ 31.955,01	R\$ 113.843,95	R\$ 127.314,53	R\$ 89.092,16	R\$ 67.506,44	R\$ 67.186,40	R\$ 41.796,49	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)	R\$ 23.743,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15% 3.561,53	20% 4.748,71	20% 4.748,71	15% 3.561,53	20% 4.748,71	10% 2.374,36	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.317,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25% 329,38	75% 988,15	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 20.512,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25% 5.128,24	75% 15.384,71	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 66.937,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	34% 22.758,60	28% 18.742,37	38% 25.436,08	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
3.5	ALVENARIA	R\$ 19.000,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10% 1.900,07	33% 6.270,24	37% 7.030,27	20% 3.800,15	- R\$ -	- R\$ -	
3.6	REVESTIMENTOS	R\$ 15.202,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	30% 4.560,77	70% 10.641,79	- R\$ -	- R\$ -	
3.7	PINTURA	R\$ 11.447,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	10% 1.144,70	65% 7.440,58	25% 2.861,76	- R\$ -	
3.8	INSTALAÇÕES	R\$ 213.033,39	10% 21.303,34	12% 25.564,01	8% 17.042,67	15% 31.955,01	5% 10.651,67	10% 21.303,34	10% 21.303,34	12% 25.564,01	18% 38.346,01	- R\$ -	
3.9	PISOS	R\$ 194.492,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	34% 66.127,59	28% 54.458,01	10% 19.449,29	5% 9.724,65	9% 17.504,36	14% 27.229,01	
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.868,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10% 3.386,87	16% 5.418,99	16% 5.418,99	20% 6.773,74	11% 3.725,56	27% 9.144,55	
3.11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.048,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% 3.048,58	
Porcentagem			7%	18%	16%	16%	10%	11%	7%	6%	6%	3%	
Custo			R\$ 88.720,38	R\$ 212.254,22	R\$ 196.185,55	R\$ 192.160,79	R\$ 113.843,95	R\$ 127.314,53	R\$ 89.092,16	R\$ 67.506,44	R\$ 67.186,40	R\$ 41.796,49	
Porcentagem Acumulado			7%	18%	16%	16%	10%	11%	7%	6%	6%	3%	
Custo Acumulado			R\$ 88.720,38	R\$ 300.974,60	R\$ 497.160,15	R\$ 689.320,94	R\$ 803.164,89	R\$ 930.479,42	R\$ 1.019.571,58	R\$ 1.087.078,02	R\$ 1.154.264,42	R\$ 1.196.060,91	