



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF




**ADEQUAÇÕES E EXECUÇÃO DE COBERTURA TERMOACÚSTICA, SUBSTITUIÇÃO DO
 OBRA: PISO VINÍLICO NO AUDITÓRIO, RECUPERAÇÃO DO SPDA E PINTURA EXTERNA NA
 UNIDADE ESCOLAR ZACARIAS DE GÓIS - LICEU PIAUIENSE**

DATA: OUTUBRO DE 2021
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, 1125, CENTRO (NORTE), CEP: 64000-280
LOCAL: TERESINA - PI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	REFORMA						
1	REFORMA						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.678,20	3,49%	FÍSICO	27,00%	47,00%	26,00%
				FINANCEIRO	R\$ 6.933,12	R\$ 12.068,75	R\$ 6.676,33
1.2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.689,44	0,23%	FÍSICO	100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ 1.689,44	R\$ -	R\$ -
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.137,12	2,33%	FÍSICO	100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ 17.137,12	R\$ -	R\$ -
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 252,88	0,03%	FÍSICO	100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ 252,88	R\$ -	R\$ -
1.5	ESTRUTURA E VEDAÇÃO	R\$ 5.988,10	0,81%	FÍSICO	100,00%		
				FINANCEIRO	R\$ 5.988,10	R\$ -	R\$ -
1.6	COBERTURAS	R\$ 394.030,41	53,56%	FÍSICO	40,00%	60,00%	
				FINANCEIRO	R\$ 157.612,16	R\$ 236.418,25	R\$ -
1.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.224,70	6,42%	FÍSICO		100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 47.224,70	R\$ -
1.8	ESQUADRIAS	R\$ 9.899,14	1,35%	FÍSICO		100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 9.899,14	R\$ -
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.096,49	4,50%	FÍSICO		100,00%	
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 33.096,49	R\$ -
1.10	REVESTIMENTOS	R\$ 5.572,89	0,76%	FÍSICO			100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.572,89
1.11	PINTURAS	R\$ 99.198,39	13,49%	FÍSICO			100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.198,39
1.12	SEVIRÇOS DIVERSOS	R\$ 89.828,29	12,21%	FÍSICO			100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.828,29
1.13	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 6.020,30	0,82%	FÍSICO	80,00%		20,00%
				FINANCEIRO	R\$ 4.816,24	R\$ -	R\$ 1.204,06
	TOTAL DE PERÍODO (R\$)	R\$ 735.616,35	99,99%		R\$ 194.429,06	R\$ 338.707,33	R\$ 202.479,96
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 194.429,06	R\$ 533.136,39	R\$ 735.616,35
	PORCENTAGEM DO PERÍODO (%)				26,43%	46,04%	27,53%
	PORCENTAGEM ACUMULADO (%)				26,43%	72,47%	100,00%

CUSTO TOTAL DA OBRA


 CRISTÓVÃO TIAGO SILVA BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PI: 27390
 UGERF/SEDUC
 MATRÍCULA: 353587-8