

Obra  
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ÁTILA  
LIRA - ANGICAL DO PIAUÍ/PI

Bancos  
SINAPI - 03/2022 - Piauí  
ORSE - 02/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
20,34

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 111,86%  
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.913,15	R\$ 9.913,15						
2	REFORMA	R\$ 1.165.301,31	R\$ 29.822,37	R\$ 128.642,98	R\$ 217.073,57	R\$ 171.991,00	R\$ 318.929,52	R\$ 298.841,87	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 47.064,66	R\$ 2.823,88 6%	R\$ 4.706,47 10%	R\$ 8.000,99 17%	R\$ 10.354,23 22%	R\$ 11.766,17 25%	R\$ 9.412,93 20%	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 21.161,36	R\$ 13.754,88 65%	R\$ 7.406,48 35%	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.187,22	R\$ - R\$ -	R\$ 2.187,22 100%	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 38.012,12	R\$ - R\$ -	R\$ 38.012,12 100%	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 145.307,74	R\$ - R\$ -	R\$ 47.951,55 33%	R\$ 97.356,19 67%	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	
2.6	ALVENARIA	R\$ 43.844,06	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ 24.114,23 55%	R\$ 19.729,83 45%	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 144.753,40	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ 26.055,61 18%	R\$ 50.663,69 35%	R\$ 68.034,10 47%	R\$ - R\$ -	
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 53.290,89	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ 21.316,36 40%	R\$ 15.987,27 30%	R\$ 15.987,27 30%	
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 189.194,31	R\$ 13.243,60 7%	R\$ 28.379,15 15%	R\$ 28.379,15 15%	R\$ 45.406,63 24%	R\$ 45.406,63 24%	R\$ 28.379,15 15%	
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 13.088,70	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ 13.088,70 100%	
2.11	PISOS	R\$ 154.499,05	R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ 30.899,81 20%	R\$ 15.449,91 10%	R\$ 77.249,53 50%	R\$ 30.899,81 20%	

Obra  
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ÁTILA  
LIRA - ANGICAL DO PIAUÍ/PI

Bancos  
SINAPI - 03/2022 - Piauí  
ORSE - 02/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
20,34

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 111,86%  
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
2.12	PINTURA	R\$ 45.351,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.267,59	R\$ 9.070,36	R\$ 22.675,91	R\$ 11.337,95	
2.13	FORRO	R\$ 44.950,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.950,94	R\$ -	
2.14	COBERTURA	R\$ 65.717,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.858,99	R\$ 32.858,99	
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 153.526,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.526,75	
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.350,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.350,32	
Porcentagem			3%	11%	18%	15%	27%	25%	
Custo			R\$ 39.735,52	R\$ 128.642,98	R\$ 217.073,57	R\$ 171.991,00	R\$ 318.929,52	R\$ 298.841,87	
Porcentagem Acumulado			3%	14%	33%	47%	75%	100%	
Custo Acumulado			R\$ 39.735,52	R\$ 168.378,50	R\$ 385.452,07	R\$ 557.443,07	R\$ 876.372,59	R\$ 1.175.214,46	