



|  |                                      | <b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b> |                     |                            |                            |                            |                             |                              |  |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  |                                      |                                     |                     |                            |                            |                            |                             |                              |   |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC  |                                      |                                     |                     |                            |                            |                            |                             |                              |   |  |
| UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF  |                                      |                                     |                     |                            |                            |                            |                             |                              |   |  |
| <b>OBRA:</b>  | REFORMA DA U.E. JOAQUIM GOMES CALADO |                                     |                     |                            |                            |                            |                             | L.S. (MENSAL)=               | 70,87%  |  |
| <b>DATA:</b>  | OUTUBRO DE 2021                      |                                     |                     |                            |                            |                            |                             | L.S. (HORISTA)=              | 112,15%   |  |
| <b>END:</b>   | RUA SANTA TERESINHA, 4754 - SATÉLITE |                                     |                     |                            |                            |                            |                             | BDI (DIF)=                   | 11,37%  |  |
| <b>LOCAL:</b>   | TERESINA - PI                        |                                     |                     |                            |                            |                            |                             | BDI=                         | 20,85%  |  |
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                        | % DO ITEM                           | PREÇO TOTAL DO ITEM | 1º PERÍODO<br>01 a 30 DIAS | 2º PERÍODO<br>31 a 60 DIAS | 3º PERÍODO<br>61 a 90 DIAS | 4º PERÍODO<br>91 a 120 DIAS | 5º PERÍODO<br>121 a 150 DIAS |   |  |
| 1.0.0   | REFORMA                              | 100,00%                             | R\$ 812.971,70      | 11,00%<br>R\$ 89.438,44    | 26,77%<br>R\$ 217.663,37   | 37,42%<br>R\$ 304.193,61   | 19,73%<br>R\$ 160.419,31    | 5,07%<br>R\$ 41.256,97       |   |  |
| 1.1.0   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  | 7,64%                               | R\$ 62.084,00       | 12,50%<br>R\$ 7.760,50     | 25,00%<br>R\$ 15.521,00    | 25,00%<br>R\$ 15.521,00    | 25,00%<br>R\$ 15.521,00     | 12,50%<br>R\$ 7.760,50       |   |  |
| 1.2.0   | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 6,66%                               | R\$ 54.148,90       | 80,00%<br>R\$ 43.319,12    | 20,00%<br>R\$ 10.829,78    | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.3.0   | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS               | 2,50%                               | R\$ 20.297,94       | 60,00%<br>R\$ 12.178,76    | 40,00%<br>R\$ 8.119,18     | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.4.0   | MOVIMENTO DE TERRA                   | 0,36%                               | R\$ 2.932,21        | 35,00%<br>R\$ 1.026,27     | 65,00%<br>R\$ 1.905,94     | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.5.0   | INFRAESTRUTURA                       | 1,79%                               | R\$ 14.577,21       | 10,00%<br>R\$ 1.457,72     | 90,00%<br>R\$ 13.119,49    | R\$ -                      | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.6.0   | SUPERESTRUTURA                       | 3,77%                               | R\$ 30.642,02       | R\$ -                      | 60,00%<br>R\$ 18.385,21    | 40,00%<br>R\$ 12.256,81    | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.7.0   | PAREDES E PAINÉIS                    | 4,02%                               | R\$ 32.720,79       | 10,00%<br>R\$ 3.272,08     | 50,00%<br>R\$ 16.360,40    | 40,00%<br>R\$ 13.088,32    | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.8.0   | COBERTURA                            | 6,88%                               | R\$ 55.900,87       | R\$ -                      | 40,00%<br>R\$ 22.360,35    | 60,00%<br>R\$ 33.540,52    | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.9.0   | ESQUADRIAS                           | 10,25%                              | R\$ 83.343,09       | R\$ -                      | 40,00%<br>R\$ 33.337,24    | 60,00%<br>R\$ 50.005,85    | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.10.0  | REVESTIMENTOS                        | 10,56%                              | R\$ 85.863,26       | R\$ -                      | 10,00%<br>R\$ 8.586,33     | 40,00%<br>R\$ 34.345,30    | 50,00%<br>R\$ 42.931,63     | R\$ -                        |   |  |
| 1.11.0  | PISOS                                | 6,42%                               | R\$ 52.171,96       | R\$ -                      | 20,00%<br>R\$ 10.434,39    | 40,00%<br>R\$ 20.868,78    | 40,00%<br>R\$ 20.868,78     | R\$ -                        |   |  |
| 1.12.0  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                | 21,26%                              | R\$ 172.865,56      | 10,00%<br>R\$ 17.286,56    | 30,00%<br>R\$ 51.859,67    | 60,00%<br>R\$ 103.719,34   | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.13.0  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS              | 0,70%                               | R\$ 5.695,57        | 15,00%<br>R\$ 854,34       | 40,00%<br>R\$ 2.278,23     | 45,00%<br>R\$ 2.563,01     | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.14.0  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS               | 1,40%                               | R\$ 11.415,46       | 20,00%<br>R\$ 2.283,09     | 40,00%<br>R\$ 4.566,18     | 40,00%<br>R\$ 4.566,18     | R\$ -                       | R\$ -                        |   |  |
| 1.15.0  | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO           | 0,34%                               | R\$ 2.792,58        | R\$ -                      | R\$ -                      | 20,00%<br>R\$ 558,52       | 80,00%<br>R\$ 2.234,06      | R\$ -                        |   |  |

| ITEM                   | DISCRIMINAÇÃO           | % DO ITEM | PREÇO TOTAL DO ITEM | 1º PERÍODO    | 2º PERÍODO     | 3º PERÍODO     | 4º PERÍODO     | 5º PERÍODO     |  |  |  |
|------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                        |                         |           |                     | 01 a 30 DIAS  | 31 a 60 DIAS   | 61 a 90 DIAS   | 91 a 120 DIAS  | 121 a 150 DIAS |  |  |  |
| 1.16.0                 | LOUÇAS E BANCADAS       | 4,00%     | R\$ 32.519,62       |               |                | 20,00%         | 80,00%         |                |  |  |  |
|                        |                         |           |                     | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 6.503,92   | R\$ 26.015,70  | R\$ -          |  |  |  |
| 1.17.0                 | METAIS E ACESSÓRIOS     | 1,44%     | R\$ 11.678,78       |               |                | 10,00%         | 80,00%         | 10,00%         |  |  |  |
|                        |                         |           |                     | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 1.167,88   | R\$ 9.343,02   | R\$ 1.167,88   |  |  |  |
| 1.18.0                 | PINTURAS                | 3,38%     | R\$ 27.440,89       |               |                | 20,00%         | 80,00%         |                |  |  |  |
|                        |                         |           |                     | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 5.488,18   | R\$ 21.952,71  | R\$ -          |  |  |  |
| 1.19.0                 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6,63%     | R\$ 53.880,99       |               |                |                | 40,00%         | 60,00%         |  |  |  |
|                        |                         |           |                     | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 21.552,40  | R\$ 32.328,59  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA OBRA    |                         | 100,00%   | R\$ 812.971,70      |               |                |                |                |                |  |  |  |
| PERCENTAGEM DO PERÍODO |                         |           |                     | 11,00%        | 26,77%         | 37,42%         | 19,73%         | 5,07%          |  |  |  |
| TOTAL DO PERÍODO       |                         |           |                     | R\$ 89.438,44 | R\$ 217.663,37 | R\$ 304.193,61 | R\$ 160.419,31 | R\$ 41.256,97  |  |  |  |
| PERCENTAGEM ACUMULADA  |                         |           |                     | 11,00%        | 37,78%         | 75,19%         | 94,93%         | 100,00%        |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO        |                         |           |                     | R\$ 89.438,44 | R\$ 307.101,81 | R\$ 611.295,42 | R\$ 771.714,73 | R\$ 812.971,70 |  |  |  |

*Jessica*

Jéssica Karolyne de Sousa Passos  
Engenheira Civil  
CREA nº 1916640257

Teresina-PI, 27 de outubro de 2021.