
		CRONOGRAMA				
		GOVERNO DO				
		SECRETARIA DE				
		UNIDADE DE				
OBRA:	AMPLIA			L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	SETEMB			L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA			BDI (DIF)=	11,37%	
LOCAL:	TERESIN			BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS
1.0.0	AMPLIAÇÃO	73,79%	R\$ 214.749,92	27,90% R\$ 59.919,01	41,88% R\$ 89.934,52	30,22% R\$ 64.896,38
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,38%	R\$ 12.752,73	33,00% R\$ 4.208,40	33,00% R\$ 4.208,40	34,00% R\$ 4.335,93
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,98%	R\$ 17.408,72	100,00% R\$ 17.408,72	- R\$ -	- R\$ -
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,93%	R\$ 2.693,93	100,00% R\$ 2.693,93	- R\$ -	- R\$ -
1.4.0	INFRAESTRUTURA	5,03%	R\$ 14.626,70	100,00% R\$ 14.626,70	- R\$ -	- R\$ -
1.5.0	SUPERESTRUTURA	7,97%	R\$ 23.194,97	50,00% R\$ 11.597,49	50,00% R\$ 11.597,49	- R\$ -
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	5,97%	R\$ 17.369,59	25,00% R\$ 4.342,40	75,00% R\$ 13.027,19	- R\$ -
1.7.0	COBERTURA	8,42%	R\$ 24.499,35	- R\$ -	100,00% R\$ 24.499,35	- R\$ -
1.8.0	ESQUADRIAS	3,23%	R\$ 9.404,00	- R\$ -	10,00% R\$ 940,40	90,00% R\$ 8.463,60
1.9.0	REVESTIMENTOS	10,79%	R\$ 31.408,97	- R\$ -	50,00% R\$ 15.704,49	50,00% R\$ 15.704,49
1.10.0	PISOS	4,73%	R\$ 13.759,98	- R\$ -	75,00% R\$ 10.319,99	25,00% R\$ 3.440,00
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,88%	R\$ 2.553,21	- R\$ -	50,00% R\$ 1.276,61	50,00% R\$ 1.276,61
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,43%	R\$ 4.149,05	- R\$ -	80,00% R\$ 3.319,24	20,00% R\$ 829,81
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,46%	R\$ 10.082,76	50,00% R\$ 5.041,38	50,00% R\$ 5.041,38	- R\$ -
1.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	4,10%	R\$ 11.921,00	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 11.921,00
1.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	3,16%	R\$ 9.191,64	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 9.191,64
1.16.0	PINTURAS	1,56%	R\$ 4.552,88	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 4.552,88
1.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,78%	R\$ 5.180,44	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 5.180,44
2.0.0	0	26,21%	R\$ 76.287,01	100,00% R\$ 76.287,01	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,46%	R\$ 4.250,91	100,00% R\$ 4.250,91	- R\$ -	- R\$ -
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,77%	R\$ 5.154,62	100,00% R\$ 5.154,62	- R\$ -	- R\$ -
2.3.0	COBERTURA	3,95%	R\$ 11.507,85	100,00% R\$ 11.507,85	- R\$ -	- R\$ -
2.4.0	ESQUADRIAS	0,12%	R\$ 356,89	100,00% R\$ 356,89	- R\$ -	- R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS
2.5.0	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,08%	R\$ 241,65	100,00%		
				R\$ 241,65	R\$ -	R\$ -
2.6.0	REVESTIMENTOS	0,08%	R\$ 218,90	100,00%		
				R\$ 218,90	R\$ -	R\$ -
2.7.0	PISOS	0,07%	R\$ 204,43	100,00%		
				R\$ 204,43	R\$ -	R\$ -
2.8.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,46%	R\$ 1.338,43	100,00%		
				R\$ 1.338,43	R\$ -	R\$ -
2.9.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,21%	R\$ 598,49	100,00%		
				R\$ 598,49	R\$ -	R\$ -
2.10.0	PINTURAS	16,63%	R\$ 48.405,13	100,00%		
				R\$ 48.405,13	R\$ -	R\$ -
2.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,38%	R\$ 4.009,71	100,00%		
				R\$ 4.009,71	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 291.036,93			
PERCENTAGEM DO PERÍODO				46,80%	30,90%	22,30%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 136.206,02	R\$ 89.934,52	R\$ 64.896,38
PERCENTAGEM ACUMULADA				46,80%	77,70%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 136.206,02	R\$ 226.140,55	R\$ 291.036,93

Eng.º Civil Responsável
Nome: Leonel Ulisses Santos Cabral
CREA: 1914316720

Teresina-PI, 17 de setembro de 2021.