
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES REBELO							L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	OUTUBRO DE 2021							L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA ANGÉLICA, S/N - FÁTIMA, TERESINA							BDI (DIF)=	0,00%	
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	20,42%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.669.730,26	8,41% R\$ 140.348,01	8,12% R\$ 135.535,50	23,91% R\$ 399.229,15	32,35% R\$ 540.163,95	20,88% R\$ 348.602,51	6,34% R\$ 105.851,15	
REFORMA										
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,60%	R\$ 9.956,36	13,40% R\$ 1.334,15	14,85% R\$ 1.478,52	32,87% R\$ 3.272,66	38,88% R\$ 3.871,03	- R\$ -	- R\$ -	
1.1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,38%	R\$ 22.970,36	100,00% R\$ 22.970,36	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15%	R\$ 2.534,59	100,00% R\$ 2.534,59	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.3.0	COBERTURA	1,22%	R\$ 20.313,90	60,00% R\$ 12.188,34	40,00% R\$ 8.125,56	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.4.0	ESQUADRIAS	1,66%	R\$ 27.778,81	- R\$ -	70,00% R\$ 19.445,17	30,00% R\$ 8.333,64	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.5.0	REVESTIMENTOS	4,60%	R\$ 76.773,61	- R\$ -	- R\$ -	70,00% R\$ 53.741,53	30,00% R\$ 23.032,08	- R\$ -	- R\$ -	
1.6.0	PINTURA	1,61%	R\$ 26.840,77	- R\$ -	- R\$ -	65,00% R\$ 17.446,50	35,00% R\$ 9.394,27	- R\$ -	- R\$ -	
1.7.0	FORRO	2,84%	R\$ 47.373,05	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 47.373,05	- R\$ -	- R\$ -	
1.8.0	SERVIÇOS FINAIS	0,40%	R\$ 6.688,80	- R\$ -	20,00% R\$ 1.337,76	20,00% R\$ 1.337,76	60,00% R\$ 4.013,28	- R\$ -	- R\$ -	
1.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,56%	R\$ 42.723,11	- R\$ -	30,00% R\$ 12.816,93	30,00% R\$ 12.816,93	40,00% R\$ 17.089,24	- R\$ -	- R\$ -	
AMPLIAÇÃO										
2.0.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,90%	R\$ 48.462,06	7,95% R\$ 3.852,73	7,09% R\$ 3.435,96	19,95% R\$ 9.668,18	29,34% R\$ 14.218,77	27,67% R\$ 13.409,45	8,00% R\$ 3.876,96	
2.1.1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,19%	R\$ 19.866,76	100,00% R\$ 19.866,76	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,47%	R\$ 24.562,90	100,00% R\$ 24.562,90	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,03%	R\$ 17.217,87	80,00%	20,00%				
				R\$ 13.774,30	R\$ 3.443,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,70%	R\$ 78.527,75	50,00%	50,00%				
				R\$ 39.263,88	R\$ 39.263,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	SUPERESTRUTURA	4,49%	R\$ 75.032,00		60,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ 45.019,20	R\$ 30.012,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	7,26%	R\$ 121.194,88			70,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 84.836,42	R\$ 36.358,46	R\$ -	R\$ -
2.6.0	COBERTURA	11,69%	R\$ 195.147,54			35,00%	65,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 68.301,64	R\$ 126.845,90	R\$ -	R\$ -
2.7.0	ESQUADRIAS	7,93%	R\$ 132.385,26				50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.192,63	R\$ 66.192,63	R\$ -
2.8.0	REVESTIMENTOS	6,19%	R\$ 103.275,94				45,00%	55,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.474,17	R\$ 56.801,77	R\$ -
2.9.0	PISOS	6,91%	R\$ 115.319,53			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 57.659,77	R\$ 57.659,77	R\$ -	R\$ -
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,83%	R\$ 147.408,47			20,00%	30,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 29.481,69	R\$ 44.222,54	R\$ 73.704,24	R\$ -
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,98%	R\$ 49.737,37			20,00%	30,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.947,47	R\$ 14.921,21	R\$ 24.868,69	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,47%	R\$ 57.964,31			20,00%	30,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.592,86	R\$ 17.389,29	R\$ 28.982,16	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,28%	R\$ 21.425,68					65,00%	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.926,69	R\$ 7.498,99
2.14.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02%	R\$ 277,54						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,54
2.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,29%	R\$ 4.905,82						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.905,82
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,53%	R\$ 25.601,52					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.800,76	R\$ 12.800,76
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,53%	R\$ 8.789,00					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.394,50	R\$ 4.394,50
2.18.0	PINTURAS	2,47%	R\$ 41.315,76				25,00%	40,00%	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.328,94	R\$ 16.526,30	R\$ 14.460,52
2.19.0	DIVERSOS	5,36%	R\$ 89.565,94					40,00%	60,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.826,38	R\$ 53.739,56
2.20.0	SERVIÇOS FINAIS	0,47%	R\$ 7.793,00		15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 1.168,95	R\$ 779,30	R\$ 779,30	R\$ 1.168,95	R\$ 3.896,50

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.669.730,26						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				8,41%	8,12%	23,91%	32,35%	20,88%	6,34%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 140.348,01	R\$ 135.535,50	R\$ 399.229,15	R\$ 540.163,95	R\$ 348.602,51	R\$ 105.851,15
PERCENTAGEM ACUMULADA				8,41%	16,52%	40,43%	72,78%	93,66%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 140.348,01	R\$ 275.883,51	R\$ 675.112,66	R\$ 1.215.276,60	R\$ 1.563.879,11	R\$ 1.669.730,26



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 20 de Outubro de 2021.