



<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											<div></div>	
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª GRE (REGIONAL BARRAS)													L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	JANEIRO DE 2022													L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	RUA MARECHAL PIRES FERREIRA, 628 - CENTRO													BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	BARRAS-PI													BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS		
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 2.418.344,71	7,47%	13,18%	12,61%	9,89%	13,72%	13,01%	8,98%	7,25%	7,36%	4,04%	2,50%		
				R\$ 180.725,36	R\$ 318.630,52	R\$ 304.967,22	R\$ 239.074,61	R\$ 331.804,47	R\$ 314.526,16	R\$ 217.194,81	R\$ 175.397,84	R\$ 177.894,21	R\$ 97.596,69	R\$ 60.532,82		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,90%	R\$ 94.356,90	7,30%	12,90%	12,40%	10,34%	14,22%	13,33%	8,80%	7,09%	7,19%	3,96%	2,47%		
				R\$ 6.888,05	R\$ 12.172,04	R\$ 11.700,26	R\$ 9.756,50	R\$ 13.417,55	R\$ 12.577,77	R\$ 8.303,41	R\$ 6.689,90	R\$ 6.784,26	R\$ 3.736,53	R\$ 2.330,62		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,64%	R\$ 112.115,51	70,00%	30,00%											
				R\$ 78.480,86	R\$ 33.634,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,23%	R\$ 78.134,25	80,00%	20,00%											
				R\$ 62.507,40	R\$ 15.626,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	6,79%	R\$ 164.245,24	20,00%	80,00%											
				R\$ 32.849,05	R\$ 131.396,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	10,04%	R\$ 242.780,62		50,00%	50,00%										
				R\$ -	R\$ 121.390,31	R\$ 121.390,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	5,79%	R\$ 140.122,48			40,00%	30,00%	20,00%	10,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ 56.048,99	R\$ 42.036,74	R\$ 28.024,50	R\$ 14.012,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	11,04%	R\$ 267.079,38			40,00%	30,00%	20,00%	10,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ 106.831,75	R\$ 80.123,81	R\$ 53.415,88	R\$ 26.707,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	COBERTURA	13,64%	R\$ 329.882,42					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.976,48	R\$ 65.976,48	R\$ 65.976,48	R\$ 65.976,48	R\$ 65.976,48	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	ESQUADRIAS	8,79%	R\$ 212.476,16				30,00%	40,00%	30,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.742,85	R\$ 84.990,46	R\$ 63.742,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10.0	REVESTIMENTOS	9,62%	R\$ 232.664,73					10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.266,47	R\$ 46.532,95	R\$ 69.799,42	R\$ 46.532,95	R\$ 46.532,95	R\$ -	R\$ -		
1.11.0	PISOS	6,86%	R\$ 165.959,37				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.595,94	R\$ 33.191,87	R\$ 49.787,81	R\$ 33.191,87	R\$ 33.191,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,48%	R\$ 108.444,82				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	5,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.266,72	R\$ 16.266,72	R\$ 16.266,72	R\$ 16.266,72	R\$ 16.266,72	R\$ 21.688,96	R\$ 5.422,24	R\$ -		
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,89%	R\$ 21.408,73				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070,44	R\$ 2.140,87	R\$ 3.211,31	R\$ 4.281,75	R\$ 1.070,44	R\$ 2.140,87	R\$ 3.211,31	R\$ 4.281,75		
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,35%	R\$ 32.641,12		10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%						
				R\$ -	R\$ 3.264,11	R\$ 3.264,11	R\$ 4.896,17	R\$ 6.528,22	R\$ 9.792,34	R\$ 4.896,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,62%	R\$ 15.077,03							20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.015,41	R\$ 4.523,11	R\$ 3.015,41	R\$ 3.015,41	R\$ 1.507,70		
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 185,95						100,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,28%	R\$ 6.834,26										20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,85	R\$ 5.467,41		
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,81%	R\$ 19.699,77									20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.939,95	R\$ 9.849,89	R\$ 5.909,93		
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,27%	R\$ 6.500,40										60,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,24	R\$ 2.600,16		
1.20.0	PINTURAS	2,20%	R\$ 53.099,70									20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.619,94	R\$ 21.239,88	R\$ 21.239,88		
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,74%	R\$ 114.635,87		1,00%	5,00%	4,00%	4,00%	5,00%	10,00%	1,00%	15,00%	40,00%	15,00%		
				R\$ -	R\$ 1.146,36	R\$ 5.731,79	R\$ 4.585,43	R\$ 4.585,43	R\$ 5.731,79	R\$ 11.463,59	R\$ 1.146,36	R\$ 17.195,38	R\$ 45.854,35	R\$ 17.195,38		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.418.344,71													
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,47%	13,18%	12,61%	9,89%	13,72%	13,01%	8,98%	7,25%	7,36%	4,04%	2,50%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 180.725,36	R\$ 318.630,52	R\$ 304.967,22	R\$ 239.074,61	R\$ 331.804,47	R\$ 314.526,16	R\$ 217.194,81	R\$ 175.397,84	R\$ 177.894,21	R\$ 97.596,69	R\$ 60.532,82		
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,47%	20,65%	33,26%	43,15%	56,87%	69,87%	78,85%	86,11%	93,46%	97,50%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 180.725,36	R\$ 499.355,87	R\$ 804.323,09	R\$ 1.043.397,70	R\$ 1.375.202,17	R\$ 1.689.728,33	R\$ 1.906.923,15	R\$ 2.082.320,98	R\$ 2.260.215,19	R\$ 2.357.811,89	R\$ 2.418.344,71		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles  
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 10 de fevereiro de 2022.