

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO JUSCELINO, INCLUSO SUBESTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,							L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	JANEIRO DE 2022							L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	RUA CORONEL CONSTÂNCIO, 264							BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	JAICÓS-PI							BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	
1.0.0	REFORMA DA ESCOLA	35,36%	R\$ 676.253,74	16,63%	11,75%	26,31%	33,20%	12,11%	
				R\$ 112.458,66	R\$ 79.457,21	R\$ 177.911,40	R\$ 224.522,28	R\$ 81.904,19	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,59%	R\$ 30.498,45	17,04%	12,10%	26,79%	32,69%	11,38%	
				R\$ 5.196,94	R\$ 3.690,31	R\$ 8.170,53	R\$ 9.969,94	R\$ 3.470,72	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,10%	R\$ 1.921,68	100,00%					
				R\$ 1.921,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,77%	R\$ 33.819,12	85,00%	15,00%				
				R\$ 28.746,25	R\$ 5.072,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,11%	R\$ 2.038,91	100,00%					
				R\$ 2.038,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,66%	R\$ 12.700,87	20,00%	80,00%				
				R\$ 2.540,17	R\$ 10.160,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	1,69%	R\$ 32.382,40		20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ 6.476,48	R\$ 25.905,92	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	0,97%	R\$ 18.546,63		50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ 9.273,32	R\$ 9.273,32	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	4,26%	R\$ 81.526,56	50,00%		40,00%	10,00%		
				R\$ 40.763,28	R\$ -	R\$ 32.610,62	R\$ 8.152,66	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	0,76%	R\$ 14.624,47		20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ 2.924,89	R\$ 7.312,24	R\$ 4.387,34	R\$ -	
1.10.0	REVESTIMENTOS	3,84%	R\$ 73.435,34			20,00%	70,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 14.687,07	R\$ 51.404,74	R\$ 7.343,53	
1.11.0	PISOS	1,26%	R\$ 24.112,30	10,00%		50,00%	40,00%		
				R\$ 2.411,23	R\$ -	R\$ 12.056,15	R\$ 9.644,92	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,62%	R\$ 260.369,00	10,00%	15,00%	25,00%	40,00%	10,00%	
				R\$ 26.036,90	R\$ 39.055,35	R\$ 65.092,25	R\$ 104.147,60	R\$ 26.036,90	
1.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,29%	R\$ 5.516,56				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.516,56	R\$ -	
1.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,02%	R\$ 328,74				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,74	R\$ -	
1.15.0	PINTURAS	2,95%	R\$ 56.399,72				40,00%	60,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.559,89	R\$ 33.839,83	
1.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,47%	R\$ 28.032,99	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ 2.803,30	R\$ 2.803,30	R\$ 2.803,30	R\$ 8.409,90	R\$ 11.213,20	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS
2.0.0	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	10,68%	R\$ 204.250,98	8,73%	13,43%	22,42%	36,10%	19,32%
				R\$ 17.826,61	R\$ 27.437,32	R\$ 45.788,58	R\$ 73.734,01	R\$ 39.464,45
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,53%	R\$ 10.185,65	8,63%	13,54%	22,51%	36,03%	19,29%
				R\$ 879,02	R\$ 1.379,14	R\$ 2.292,79	R\$ 3.669,89	R\$ 1.964,81
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,28%	R\$ 5.430,80	100,00%				
				R\$ 5.430,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,03%	R\$ 643,24	90,00%	10,00%			
				R\$ 578,92	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,16%	R\$ 3.142,71	50,00%	50,00%			
				R\$ 1.571,36	R\$ 1.571,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,08%	R\$ 20.739,27	25,00%	50,00%	25,00%		
				R\$ 5.184,82	R\$ 10.369,64	R\$ 5.184,82	R\$ -	R\$ -
2.6.0	SUPERESTRUTURA	0,99%	R\$ 19.001,06		35,00%	65,00%		
				R\$ -	R\$ 6.650,37	R\$ 12.350,69	R\$ -	R\$ -
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	0,90%	R\$ 17.274,23		10,00%	60,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ 1.727,42	R\$ 10.364,54	R\$ 5.182,27	R\$ -
2.8.0	COBERTURA	0,74%	R\$ 14.082,53			20,00%	65,00%	15,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,51	R\$ 9.153,64	R\$ 2.112,38
2.9.0	ESQUADRIAS	0,89%	R\$ 17.051,34			10,00%	60,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.705,13	R\$ 10.230,80	R\$ 5.115,40
2.10.0	REVESTIMENTOS	1,41%	R\$ 26.995,17			20,00%	50,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.399,03	R\$ 13.497,59	R\$ 8.098,55
2.11.0	PISOS	0,39%	R\$ 7.466,88		20,00%	20,00%	60,00%	
				R\$ -	R\$ 1.493,38	R\$ 1.493,38	R\$ 4.480,13	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,19%	R\$ 41.817,00	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	30,00%
				R\$ 4.181,70	R\$ 4.181,70	R\$ 4.181,70	R\$ 16.726,80	R\$ 12.545,10
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,08%	R\$ 1.559,03				20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,81	R\$ 1.247,22
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,47%	R\$ 9.045,94				60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.427,56	R\$ 3.618,38
2.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,04%	R\$ 757,44					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,44
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,13%	R\$ 2.406,57				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.406,57	R\$ -
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,04%	R\$ 830,29					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 830,29
2.18.0	PINTURAS	0,23%	R\$ 4.411,59				60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,95	R\$ 1.764,64
2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,07%	R\$ 1.410,24					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.410,24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS
3.0.0	REFORMA DO POLO DA UAB	16,84%	R\$ 321.956,46	12,12%	19,25%	31,36%	26,87%	10,40%
				R\$ 39.032,69	R\$ 61.962,90	R\$ 100.962,37	R\$ 86.522,87	R\$ 33.475,64
3.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,91%	R\$ 17.458,45	11,45%	19,85%	31,99%	27,26%	9,45%
				R\$ 1.998,99	R\$ 3.465,50	R\$ 5.584,96	R\$ 4.759,17	R\$ 1.649,82
3.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38%	R\$ 7.250,49	100,00%				
				R\$ 7.250,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,98%	R\$ 18.756,55	60,00%	40,00%			
				R\$ 11.253,93	R\$ 7.502,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,13%	R\$ 2.401,03	90,00%	10,00%			
				R\$ 2.160,93	R\$ 240,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.0	INFRAESTRUTURA	0,81%	R\$ 15.522,80	20,00%	80,00%			
				R\$ 3.104,56	R\$ 12.418,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.0	SUPERESTRUTURA	2,55%	R\$ 48.707,17		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 12.176,79	R\$ 36.530,38	R\$ -	R\$ -
3.7.0	PAREDES E PAINÉIS	0,64%	R\$ 12.272,81		25,00%	60,00%	15,00%	
				R\$ -	R\$ 3.068,20	R\$ 7.363,69	R\$ 1.840,92	R\$ -
3.8.0	COBERTURA	4,17%	R\$ 79.823,09	15,00%		40,00%	45,00%	
				R\$ 11.973,46	R\$ -	R\$ 31.929,24	R\$ 35.920,39	R\$ -
3.9.0	ESQUADRIAS	0,24%	R\$ 4.597,32	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
				R\$ 919,46	R\$ 1.149,33	R\$ 1.149,33	R\$ 1.379,20	R\$ -
3.10.0	REVESTIMENTOS	3,53%	R\$ 67.525,31		30,00%	20,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 20.257,59	R\$ 13.505,06	R\$ 33.762,66	R\$ -
3.11.0	PISOS	0,29%	R\$ 5.615,04		30,00%	50,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ 1.684,51	R\$ 2.807,52	R\$ 1.123,01	R\$ -
3.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,10%	R\$ 1.941,75			60,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.165,05	R\$ 776,70	R\$ -
3.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,10%	R\$ 1.854,30	20,00%		50,00%	30,00%	
				R\$ 370,86	R\$ -	R\$ 927,15	R\$ 556,29	R\$ -
3.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,14%	R\$ 2.680,72					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.680,72
3.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,27%	R\$ 5.245,74				20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.049,15	R\$ 4.196,59
3.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,06%	R\$ 1.136,28				20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,26	R\$ 909,02
3.17.0	PINTURAS	1,34%	R\$ 25.640,65				20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.128,13	R\$ 20.512,52
3.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,18%	R\$ 3.526,96					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.526,96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS
4.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA	37,12%	R\$ 709.856,88	11,31%	21,27%	29,09%	30,20%	8,13%
				R\$ 80.262,95	R\$ 150.970,37	R\$ 206.495,68	R\$ 214.394,81	R\$ 57.733,07
4.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,77%	R\$ 33.772,15	10,97%	21,20%	29,23%	30,54%	8,06%
				R\$ 3.704,80	R\$ 7.159,70	R\$ 9.871,60	R\$ 10.314,01	R\$ 2.722,04
4.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,98%	R\$ 18.766,27	100,00%				
				R\$ 18.766,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,13%	R\$ 2.436,89	100,00%				
				R\$ 2.436,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,96%	R\$ 18.312,18	70,00%	30,00%			
				R\$ 12.818,53	R\$ 5.493,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.0	INFRAESTRUTURA	7,03%	R\$ 134.524,35	30,00%	70,00%			
				R\$ 40.357,31	R\$ 94.167,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.0	SUPERESTRUTURA	3,84%	R\$ 73.524,14		20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ 14.704,83	R\$ 58.819,31	R\$ -	R\$ -
4.7.0	PAREDES E PAINÉIS	0,25%	R\$ 4.724,77			30,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.417,43	R\$ 3.307,34	R\$ -
4.8.0	COBERTURA	12,84%	R\$ 245.614,67			30,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 73.684,40	R\$ 171.930,27	R\$ -
4.9.0	REVESTIMENTOS	0,30%	R\$ 5.830,24			20,00%	80,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.166,05	R\$ 4.664,19	R\$ -
4.10.0	PISOS	3,85%	R\$ 73.612,88		40,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ 29.445,15	R\$ 44.167,73	R\$ -	R\$ -
4.11.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,14%	R\$ 21.791,56	10,00%		30,00%		60,00%
				R\$ 2.179,16	R\$ -	R\$ 6.537,47	R\$ -	R\$ 13.074,94
4.12.0	PINTURAS	1,89%	R\$ 36.105,64			30,00%	50,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 10.831,69	R\$ 18.052,82	R\$ 7.221,13
4.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,14%	R\$ 40.841,14				15,00%	85,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.126,17	R\$ 34.714,97
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.912.318,06					
PERCENTAGEM DO PERÍODO				13,05%	16,72%	27,78%	31,33%	11,12%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 249.580,91	R\$ 319.827,81	R\$ 531.158,03	R\$ 599.173,97	R\$ 212.577,34
PERCENTAGEM ACUMULADA				13,05%	29,78%	57,55%	88,88%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 249.580,91	R\$ 569.408,72	R\$ 1.100.566,74	R\$ 1.699.740,72	R\$ 1.912.318,06



Eng.º Civil Responsável
Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058
Teresina-PI, 26 de janeiro de 2022.