




 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													 <div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO.</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO													L.S. (MENSAL)=	71,62%		
DATA:	JULHO DE 2024													L.S. (HORISTA)=	114,54%		
END:	AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N													BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	REGENERAÇÃO-PI													BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS		
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	16,89%	R\$ 412.393,76	2,36%	7,57%	28,45%	27,58%	6,14%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00%	0,00%		
				R\$ 9.749,48	R\$ 31.207,93	R\$ 117.310,32	R\$ 113.722,69	R\$ 25.318,63	R\$ 23.016,94	R\$ 23.016,94	R\$ 23.016,94	R\$ 23.016,94	R\$ 23.016,94	R\$ -	R\$ -		
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,35%	R\$ 33.024,30	2,36%	7,57%	28,45%	27,58%	6,14%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%				
				R\$ 780,73	R\$ 2.499,12	R\$ 9.394,16	R\$ 9.106,86	R\$ 2.027,50	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ -	R\$ -		
1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1.2.1	EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO -	0,11%	R\$ 2.616,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				R\$ 2.616,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL		1,46%	R\$ 35.640,92	R\$ 3.397,35	R\$ 2.499,12	R\$ 9.394,16	R\$ 9.106,86	R\$ 2.027,50	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ 1.843,19	R\$ -	R\$ -		
1.2.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)																	
1.2.1.0	CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC	8,67%	R\$ 211.737,53	3,00%	12,00%	12,00%	12,00%	11,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 6.352,13	R\$ 25.408,50	R\$ 25.408,50	R\$ 25.408,50	R\$ 23.291,13	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75				
1.2.2.0	FACHADA PADRÃO SEDUC	2,68%	R\$ 65.430,24	0,00%	2,00%	50,00%	48,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ 1.308,60	R\$ 32.715,12	R\$ 31.406,52	R\$ -									
1.2.3.0	CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC	0,58%	R\$ 14.142,50	0,00%	2,00%	50,00%	48,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ 282,85	R\$ 7.071,25	R\$ 6.788,40										
1.2.4.0	ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC	0,97%	R\$ 23.770,77	0,00%	2,00%	50,00%	48,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
					R\$ 475,42	R\$ 11.885,39	R\$ 11.409,96										
1.2.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO	2,53%	R\$ 61.671,80	0,00%	2,00%	50,00%	48,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
					R\$ 1.233,44	R\$ 30.835,90	R\$ 29.602,45										
SUBTOTAL		15,43%	R\$ 376.752,84	R\$ 6.352,13	R\$ 28.708,81	R\$ 107.916,16	R\$ 104.615,83	R\$ 23.291,13	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75	R\$ 21.173,75	R\$ -	R\$ -		
2.0.0.0 REFORMA																	
		65,10%	R\$ 1.589.778,25	2,03%	15,45%	10,34%	12,11%	12,32%	13,18%	5,95%	11,48%	14,89%	15,71%	7,44%	6,76%		
				R\$ 32.351,92	R\$ 245.687,63	R\$ 164.443,88	R\$ 192.474,15	R\$ 195.787,40	R\$ 209.576,27	R\$ 94.565,02	R\$ 182.558,47	R\$ 236.768,09	R\$ 249.677,12	R\$ 118.318,12	R\$ 107.420,40		
2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,53%	R\$ 159.369,84	1,59%	12,11%	8,10%	9,48%	9,65%	10,33%	4,66%	8,99%	11,67%	12,30%	5,83%	5,29%		
				R\$ 2.540,33	R\$ 19.291,81	R\$ 12.912,41	R\$ 15.113,39	R\$ 15.373,56	R\$ 16.456,28	R\$ 7.425,40	R\$ 14.334,80	R\$ 18.591,43	R\$ 19.605,07	R\$ 9.290,54	R\$ 8.434,83		
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,22%	R\$ 29.811,59	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 29.811,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL		7,75%	R\$ 189.181,43	R\$ 32.351,92	R\$ 19.291,81	R\$ 12.912,41	R\$ 15.113,39	R\$ 15.373,56	R\$ 16.456,28	R\$ 7.425,40	R\$ 14.334,80	R\$ 18.591,43	R\$ 19.605,07	R\$ 9.290,54	R\$ 8.434,83		
2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO ADMINISITRATIVO																	
2.2.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,25%	R\$ 6.181,22	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ 6.181,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.2.0	COBERTURA	1,21%	R\$ 29.602,74	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ 29.602,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.3.0	ESQUADRIAS	3,20%	R\$ 78.227,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,77%	27,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.924,25	R\$ 21.303,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.4.0	REVESTIMENTOS	6,08%	R\$ 148.475,47	0,00%	0,00%	0,00%	34,90%	41,42%	0,00%	0,00%	23,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.819,37	R\$ 61.495,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.160,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.5.0	PISOS	2,99%	R\$ 72.971,82	0,00%	0,00%	36,56%	63,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 26.680,10	R\$ 46.291,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,34%	R\$ 57.171,22						50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.585,61	R\$ 28.585,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,66%	R\$ 16.051,39	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.051,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,21%	R\$ 29.658,79	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ 29.658,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.9.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,93%	R\$ 22.619,26	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ 22.619,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.10.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,08%	R\$ 2.034,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.11.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,41%	R\$ 9.994,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.994,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.12.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,23%	R\$ 5.570,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.570,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.13.0	PINTURAS	1,44%	R\$ 35.216,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.216,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,32%	R\$ 7.852,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.852,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL		21,36%	R\$ 521.626,97	R\$ -	R\$ 88.062,01	R\$ 42.731,49	R\$ 98.111,09	R\$ 61.495,88	R\$ 85.509,86	R\$ 87.139,62	R\$ 58.577,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														 <div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO.</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																	
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																	
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO														L.S. (MENSAL)=	71,62%		
DATA:	JULHO DE 2024														L.S. (HORISTA)=	114,54%		
END:	AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N														BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	REGENERAÇÃO-PI														BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS			
2.3.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO AUDITÓRIO																	
2.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	R\$ 1.382,99	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ 1.382,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,24%	R\$ 5.886,05	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ 5.886,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,06%	R\$ 1.467,09	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ 1.467,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,45%	R\$ 11.070,98	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ 11.070,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.5.0	COBERTURA	7,07%	R\$ 172.705,45	0,00%	68,63%	31,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ 118.526,70	R\$ 54.178,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.6.0	ESQUADRIAS	1,68%	R\$ 41.028,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.028,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.7.0	REVESTIMENTOS	4,84%	R\$ 118.099,55	0,00%	0,00%	32,62%	28,88%	7,82%	30,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 38.524,98	R\$ 34.107,35	R\$ 9.234,33	R\$ 36.232,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.8.0	PISOS	2,30%	R\$ 56.097,84	0,00%	0,00%	0,00%	36,05%	63,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.222,84	R\$ 35.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,93%	R\$ 47.220,37					50,00%	50,00%									
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.610,19	R\$ 23.610,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,47%	R\$ 11.395,14	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.395,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,02%	R\$ 24.919,48	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.919,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,33%	R\$ 8.003,25	0,00%	0,00%	58,74%	0,00%	41,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.701,11	R\$ -	R\$ 3.302,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,32%	R\$ 7.825,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,98%	25,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.867,84	R\$ 1.957,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,38%	R\$ 9.291,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.291,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,25%	R\$ 6.211,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.211,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.16.0	PINTURAS	0,75%	R\$ 18.361,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.361,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,49%	R\$ 11.944,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.944,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SUBTOTAL		22,64%	R\$ 552.911,55	R\$ -	R\$ 138.333,81	R\$ 108.799,98	R\$ 79.249,67	R\$ 118.917,96	R\$ 107.610,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO DORMITÓRIOS																	
2.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	R\$ 588,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 588,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.2.0	SUPERESTRUTURA	0,69%	R\$ 16.767,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.767,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.3.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,47%	R\$ 35.968,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.968,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.4.0	COBERTURA	1,43%	R\$ 34.938,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.938,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.5.0	ESQUADRIAS	1,70%	R\$ 41.498,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,66%	22,94%	70,40%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.763,13	R\$ 9.520,75	R\$ 29.214,81	R\$ -	R\$ -			
2.4.6.0	REVESTIMENTOS	2,94%	R\$ 71.793,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,97%	46,03%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.749,17	R\$ 33.044,44	R\$ -	R\$ -			
2.4.7.0	PISOS	0,92%	R\$ 22.545,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.545,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,61%	R\$ 14.877,77									50,00%	50,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.438,89	R\$ 7.438,89	R\$ -	R\$ -			
2.4.9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,24%	R\$ 5.798,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.798,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,34%	R\$ 32.783,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,11%	60,89%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.822,38	R\$ 19.961,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.11.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,19%	R\$ 4.663,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.663,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,07%	R\$ 1.763,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.763,72	R\$ -	R\$ -			
2.4.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,58%	R\$ 14.148,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.148,60	R\$ -	R\$ -			

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													 <div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO.</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO													L.S. (MENSAL)=	71,62%		
DATA:	JULHO DE 2024													L.S. (HORISTA)=	114,54%		
END:	AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N													BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	REGENERAÇÃO-PI													BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS		
2.4.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,47%	R\$ 11.530,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.530,20	R\$ -	R\$ -		
2.4.15.0	PINTURAS	0,51%	R\$ 12.422,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.422,63	R\$ -	R\$ -		
2.4.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,16%	R\$ 3.969,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.969,38	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL		13,35%	R\$ 326.058,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.646,66	R\$ 102.878,99	R\$ 113.532,67	R\$ -	R\$ -		
2.5.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)																
2.5.1.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,03%	R\$ 795,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,48%	R\$ 11.657,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.657,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.3.0	INFRAESTRUTURA	1,45%	R\$ 35.509,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.509,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.4.0	SUPERESTRUTURA	0,94%	R\$ 23.044,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.044,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,56%	R\$ 38.089,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.089,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.6.0	ESQUADRIAS	0,03%	R\$ 814,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 814,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.7.0	REVESTIMENTOS	3,38%	R\$ 82.660,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,52%	93,48%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.387,13	R\$ 77.273,46	R\$ -	R\$ -		
2.5.8.0	PISOS	6,43%	R\$ 157.018,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,01%	69,44%	5,56%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.265,92	R\$ 109.027,58	R\$ 8.724,95		
2.5.9.0	PINTURAS	1,04%	R\$ 25.314,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.314,52		
2.5.10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,66%	R\$ 64.946,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.946,10		
SUBTOTAL		18,01%	R\$ 439.850,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.297,67	R\$ 116.539,38	R\$ 109.027,58	R\$ 98.985,57		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.442.022,20														
PERCENTAGEM DO PERÍODO				R\$ 42.101,40	R\$ 276.895,55	R\$ 281.754,20	R\$ 306.196,85	R\$ 221.106,03	R\$ 232.593,21	R\$ 117.581,96	R\$ 205.575,41	R\$ 259.785,03	R\$ 272.694,06	R\$ 118.318,12	R\$ 107.420,40		
TOTAL DO PERÍODO				1,72%	11,34%	11,54%	12,54%	9,05%	9,52%	4,81%	8,42%	10,64%	11,17%	4,85%	4,40%		
PERCENTAGEM ACUMULADA				R\$ 42.101,40	R\$ 318.996,95	R\$ 600.751,14	R\$ 906.947,99	R\$ 1.128.054,02	R\$ 1.360.647,23	R\$ 1.478.229,19	R\$ 1.683.804,60	R\$ 1.943.589,63	R\$ 2.216.283,69	R\$ 2.334.601,81	R\$ 2.442.022,21		
TOTAL ACUMULADO				1,72%	13,06%	24,60%	37,14%	46,19%	55,72%	60,53%	68,95%	79,59%	90,76%	95,60%	100,00%		

Eng.º Civil Responsável
Tallyta Cássia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-PI, 20 de junho de 2024.