

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF | | | | | | | | | | | |
| OBRA: | REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U E MATIAS OLIMPO | | | | | | | | | L.S. (MENSAL)= | 70,63% |
| DATA: | AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | | L.S. (HORISTA)= | 111,86% |
| END: | RUA JACOB ALMENDRA, BAIRRO PORENQUANTO | | | | | | | | | BDI (DIF)= | 15,28% |
| LOCAL: | TERESINA-PI | | | | | | | | | BDI= | 21,97% |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | PREÇO TOTAL DO ITEM | 1º PERÍODO 01 a 30 DIAS | 2º PERÍODO 31 a 60 DIAS | 3º PERÍODO 61 a 90 DIAS | 4º PERÍODO 91 a 120 DIAS | 5º PERÍODO 121 a 150 DIAS | 6º PERÍODO 151 a 180 DIAS | 7º PERÍODO 181 a 210 DIAS | 8º PERÍODO 211 a 240 DIAS |
| 1.0.0.0 | REFORMA | 66,12% | R\$ 944.309,43 | 3,09% | 8,68% | 10,97% | 13,02% | 10,56% | 27,80% | 22,20% | 3,68% |
| | | | | R\$ 40.766,44 | R\$ 75.381,14 | R\$ 96.365,26 | R\$ 129.489,68 | R\$ 167.453,31 | R\$ 189.492,91 | R\$ 169.686,53 | R\$ 75.674,15 |
| 1.1.0.0 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2,25% | R\$ 32.187,76 | 3,09% | 8,68% | 10,97% | 13,02% | 10,56% | 27,80% | 22,20% | 3,68% |
| | | | | R\$ 994,60 | R\$ 2.793,90 | R\$ 3.531,00 | R\$ 4.190,85 | R\$ 3.399,03 | R\$ 8.948,20 | R\$ 7.145,68 | R\$ 1.184,51 |
| 1.1.2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,45% | R\$ 20.776,58 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | R\$ 20.776,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1.3.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 1,59% | R\$ 22.714,15 | 80,00% | 10,00% | | | | 10,00% | | |
| | | | | R\$ 18.171,32 | R\$ 2.271,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.271,42 | R\$ - | R\$ - |
| | SUBTOTAL | 5,30% | R\$ 75.678,49 | R\$ 39.942,50 | R\$ 5.065,31 | R\$ 3.531,00 | R\$ 4.190,85 | R\$ 3.399,03 | R\$ 11.219,61 | R\$ 7.145,68 | R\$ 1.184,51 |
| 1.2.0.0 | EDIFICAÇÃO - ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,29% | R\$ 4.119,70 | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| | | | | R\$ 823,94 | R\$ 3.295,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.2.0 | INFRAESTRUTURA | 1,88% | R\$ 26.838,17 | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 13.419,09 | R\$ 13.419,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.3.0 | SUPERESTRUTURA | 4,84% | R\$ 69.072,48 | | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 20.721,74 | R\$ 13.814,50 | R\$ 13.814,50 | R\$ 13.814,50 | R\$ 6.907,25 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.4.0 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 4,17% | R\$ 59.507,34 | | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 10,00% | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 17.852,20 | R\$ 17.852,20 | R\$ 11.901,47 | R\$ 5.950,73 | R\$ 5.950,73 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.5.0 | COBERTURA | 3,64% | R\$ 51.926,37 | | | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.192,64 | R\$ 15.577,91 | R\$ 15.577,91 | R\$ 15.577,91 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.6.0 | ESQUADRIAS | 5,52% | R\$ 78.906,31 | | | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.781,26 | R\$ 31.562,52 | R\$ 23.671,89 | R\$ 7.890,63 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.7.0 | REVESTIMENTOS | 11,66% | R\$ 166.573,90 | | | | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.657,39 | R\$ 49.972,17 | R\$ 49.972,17 | R\$ 49.972,17 | R\$ - |
| 1.2.8.0 | PISOS | 2,65% | R\$ 37.794,46 | | | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.779,45 | R\$ 7.558,89 | R\$ 11.338,34 | R\$ 15.117,78 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9,52% | R\$ 135.923,56 | | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | |
| | | | | R\$ - | R\$ 13.592,36 | R\$ 20.388,53 | R\$ 20.388,53 | R\$ 20.388,53 | R\$ 27.184,71 | R\$ 33.980,89 | R\$ - |
| 1.2.10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,64% | R\$ 9.091,59 | | | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% | 30,00% | 15,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 454,58 | R\$ 909,16 | R\$ 1.363,74 | R\$ 2.272,90 | R\$ 2.727,48 | R\$ 1.363,74 |
| 1.2.11.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1,00% | R\$ 14.346,82 | | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% | 25,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 1.434,68 | R\$ 2.152,02 | R\$ 2.869,36 | R\$ 4.304,05 | R\$ 3.586,71 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.12.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0,55% | R\$ 7.865,60 | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.932,80 | R\$ 3.932,80 |
| 1.2.13.0 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO | 0,39% | R\$ 5.554,04 | | | | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.221,62 | R\$ 3.332,42 |
| 1.2.14.0 | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS | 1,32% | R\$ 18.791,85 | | | | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.516,74 | R\$ 11.275,11 |
| 1.2.15.0 | METAIS E ACESSÓRIOS | 1,25% | R\$ 17.803,87 | | | | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.121,55 | R\$ 10.682,32 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | PREÇO TOTAL DO ITEM | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | 4º PERÍODO | 5º PERÍODO | 6º PERÍODO | 7º PERÍODO | 8º PERÍODO |
|----------|--|-----------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 01 a 30 DIAS | 31 a 60 DIAS | 61 a 90 DIAS | 91 a 120 DIAS | 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS | 181 a 210 DIAS | 211 a 240 DIAS |
| 1.2.16.0 | PINTURAS | 3,34% | R\$ 47.744,67 | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.097,87 | R\$ 19.097,87 | R\$ 9.548,93 |
| 1.2.17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1,34% | R\$ 19.103,92 | | | | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.731,18 | R\$ 5.731,18 | R\$ 7.641,57 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 823,94 | R\$ 70.315,83 | R\$ 92.834,26 | R\$ 121.239,74 | R\$ 146.381,86 | R\$ 159.289,84 | R\$ 132.302,29 | R\$ 47.776,90 |
| 1.3.0.0 | SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS) | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.0 | INFRAESTRUTURA | 0,57% | R\$ 8.106,87 | | | | | 60,00% | 40,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.864,12 | R\$ 3.242,75 | R\$ - | R\$ - |
| 1.3.2.0 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 0,71% | R\$ 10.147,74 | | | | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.059,10 | R\$ 3.044,32 | R\$ 3.044,32 | R\$ - | R\$ - |
| 1.3.3.0 | ESQUADRIAS | 0,54% | R\$ 7.741,11 | | | | | | 20,00% | 80,00% | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.548,22 | R\$ 6.192,89 | R\$ - |
| 1.3.4.0 | REVESTIMENTOS | 0,48% | R\$ 6.920,99 | | | | | | 20,00% | 50,00% | 30,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.384,20 | R\$ 3.460,50 | R\$ 2.076,30 |
| 1.3.5.0 | PISOS | 1,81% | R\$ 25.794,47 | | | | | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 20,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.448,62 | R\$ 6.448,62 | R\$ 7.738,34 | R\$ 5.158,89 |
| 1.3.6.0 | PINTURAS | 0,41% | R\$ 5.801,53 | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.900,77 | R\$ 2.900,77 |
| 1.3.7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2,32% | R\$ 33.153,58 | | | | | 10,00% | 10,00% | 30,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.315,36 | R\$ 3.315,36 | R\$ 9.946,07 | R\$ 16.576,79 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.059,10 | R\$ 17.672,42 | R\$ 18.983,47 | R\$ 30.238,56 | R\$ 26.712,75 |
| 2.0.0.0 | AMPLIAÇÃO | 33,88% | R\$ 483.888,61 | 3,04% | 7,75% | 21,88% | 18,01% | 18,86% | 17,16% | 7,41% | 5,89% |
| | | | | R\$ 14.733,38 | R\$ 37.496,25 | R\$ 105.860,85 | R\$ 87.171,00 | R\$ 91.275,65 | R\$ 83.029,40 | R\$ 35.842,02 | R\$ 28.480,06 |
| 2.1.0.0 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1,23% | R\$ 17.632,08 | 3,19% | 8,27% | 21,68% | 17,49% | 18,96% | 16,69% | 7,78% | 5,94% |
| | | | | R\$ 562,46 | R\$ 1.458,17 | R\$ 3.822,63 | R\$ 3.083,85 | R\$ 3.343,04 | R\$ 2.942,79 | R\$ 1.371,78 | R\$ 1.047,35 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 562,46 | R\$ 1.458,17 | R\$ 3.822,63 | R\$ 3.083,85 | R\$ 3.343,04 | R\$ 2.942,79 | R\$ 1.371,78 | R\$ 1.047,35 |
| 2.2.0.0 | EDIFICAÇÃO - ESCOLA (ABRIGO DE LIXO E ABRIGO DE GÁS) | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,29% | R\$ 4.141,05 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | R\$ 4.141,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,04% | R\$ 507,09 | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | R\$ 507,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2.3.0 | INFRAESTRUTURA | 0,43% | R\$ 6.199,66 | | 100,00% | | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 6.199,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2.4.0 | SUPERESTRUTURA | 0,49% | R\$ 7.020,79 | | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 2.106,24 | R\$ 3.510,40 | R\$ 1.404,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2.5.0 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 0,23% | R\$ 3.289,12 | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.644,56 | R\$ 1.644,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2.6.0 | ESQUADRIAS | 0,41% | R\$ 5.834,18 | | | | 30,00% | 70,00% | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.750,25 | R\$ 4.083,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2.7.0 | REVESTIMENTOS | 0,29% | R\$ 4.140,25 | | | | 40,00% | 60,00% | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.656,10 | R\$ 2.484,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2.8.0 | PISOS | 0,02% | R\$ 280,91 | | | | | 60,00% | 20,00% | 20,00% | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 168,55 | R\$ 56,18 | R\$ 56,18 | R\$ - |
| 2.2.9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,11% | R\$ 1.584,81 | | 20,00% | 20,00% | | | | 30,00% | 30,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ 316,96 | R\$ 316,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 475,44 | R\$ 475,44 |
| 2.2.10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0,05% | R\$ 684,70 | | | | 50,00% | | | | 50,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 342,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 342,35 |
| 2.2.11.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0,05% | R\$ 704,44 | | | | 50,00% | | | | 50,00% |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | PREÇO TOTAL DO ITEM | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | 4º PERÍODO | 5º PERÍODO | 6º PERÍODO | 7º PERÍODO | 8º PERÍODO |
|------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 01 a 30 DIAS | 31 a 60 DIAS | 61 a 90 DIAS | 91 a 120 DIAS | 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS | 181 a 210 DIAS | 211 a 240 DIAS |
| 2.2.11.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0,05% | R\$ 754,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 352,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 352,22 |
| 2.2.12.0 | PINTURAS | 0,05% | R\$ 775,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 60,00% | R\$ - | R\$ - | 40,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 465,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 310,29 |
| 2.2.13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00% | R\$ 22,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4,58 | R\$ 9,16 | R\$ 9,16 |
| SUBTOTAL | | 2,46% | R\$ 35.185,63 | R\$ 4.648,14 | R\$ 8.622,86 | R\$ 5.471,92 | R\$ 7.149,64 | R\$ 7.202,06 | R\$ 60,76 | R\$ 540,79 | R\$ 1.489,47 |
| 2.3.0.0 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,83% | R\$ 11.903,47 | 80,00% | 20,00% | | | | | | |
| | | | | R\$ 9.522,78 | R\$ 2.380,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.2.0 | INFRAESTRUTURA | 1,72% | R\$ 24.535,99 | | 20,00% | 80,00% | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 4.907,20 | R\$ 19.628,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.3.0 | SUPERESTRUTURA | 3,27% | R\$ 46.753,24 | | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 18.701,30 | R\$ 14.025,97 | R\$ 14.025,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.4.0 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 0,33% | R\$ 4.753,44 | | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 1.426,03 | R\$ 1.663,70 | R\$ 1.663,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.5.0 | COBERTURA | 12,42% | R\$ 177.379,19 | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 44.344,80 | R\$ 44.344,80 | R\$ 44.344,80 | R\$ 44.344,80 | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.6.0 | ESQUADRIAS | 1,58% | R\$ 22.573,80 | | | | | 60,00% | 40,00% | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.544,28 | R\$ 9.029,52 | R\$ - | R\$ - |
| 2.3.7.0 | REVESTIMENTOS | 0,68% | R\$ 9.775,80 | | | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.932,74 | R\$ 2.932,74 | R\$ 3.910,32 | R\$ - |
| 2.3.8.0 | PISOS | 2,76% | R\$ 39.429,76 | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.885,95 | R\$ 7.885,95 | R\$ 7.885,95 | R\$ 7.885,95 | R\$ 7.885,95 | R\$ - |
| 2.3.9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4,21% | R\$ 60.113,87 | | | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.017,08 | R\$ 9.017,08 | R\$ 12.022,77 | R\$ 12.022,77 | R\$ 9.017,08 | R\$ 9.017,08 |
| 2.3.10.0 | PINTURAS | 1,04% | R\$ 14.802,04 | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.401,02 | R\$ 7.401,02 |
| 2.3.11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1,33% | R\$ 19.050,30 | | | | | | 20,00% | 30,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.810,06 | R\$ 5.715,09 | R\$ 9.525,15 |
| SUBTOTAL | | 30,18% | R\$ 431.070,90 | R\$ 9.522,78 | R\$ 27.415,22 | R\$ 96.566,30 | R\$ 76.937,51 | R\$ 80.730,54 | R\$ 80.025,84 | R\$ 33.929,46 | R\$ 25.943,25 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | 100,00% | R\$ 1.428.198,04 | | | | | | | | |
| PERCENTAGEM DO PERÍODO | | | | 3,89% | 7,90% | 14,16% | 15,17% | 18,12% | 19,08% | 14,39% | 7,29% |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | R\$ 55.499,82 | R\$ 112.877,39 | R\$ 202.226,11 | R\$ 216.660,68 | R\$ 258.728,95 | R\$ 272.522,31 | R\$ 205.528,55 | R\$ 104.154,21 |
| PERCENTAGEM ACUMULADA | | | | 3,89% | 11,79% | 25,95% | 41,12% | 59,23% | 78,32% | 92,71% | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 55.499,82 | R\$ 168.377,21 | R\$ 370.603,33 | R\$ 587.264,01 | R\$ 845.992,96 | R\$ 1.118.515,27 | R\$ 1.324.043,83 | R\$ 1.428.198,04 |



Eng.º Civil Responsável
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 20 de agosto de 2022.