




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI DIDÁCIO SILVA											
DATA:	MARÇO DE 2021										LEIS SOCIAIS=	112,15%
LOCAL:	TERESINA - PI										BDI=	21,25%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	
1.0.0	REFORMA	12,78%	R\$ 189.300,87	29,03%	6,54%	8,19%	8,40%	9,11%	14,20%	12,98%	11,56%	
				R\$ 54.948,91	R\$ 12.386,38	R\$ 15.509,18	R\$ 15.894,89	R\$ 17.239,33	R\$ 26.880,06	R\$ 24.567,07	R\$ 21.875,05	
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	2,14%	R\$ 31.775,42	84,87%	1,34%	1,67%	1,81%	1,96%	3,03%	2,76%	2,56%	
				R\$ 26.967,80	R\$ 425,79	R\$ 530,65	R\$ 575,14	R\$ 622,80	R\$ 962,80	R\$ 877,00	R\$ 813,45	
1.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,22%	R\$ 32.918,96	85,00%	15,00%							
				R\$ 27.981,12	R\$ 4.937,84							
1.3.0	PAREDES E PAINÉIS	0,12%	R\$ 1.780,94		100,00%							
					R\$ 1.780,94							
1.4.0	COBERTURA	1,77%	R\$ 26.209,04		20,00%	50,00%	30,00%					
					R\$ 5.241,81	R\$ 13.104,52	R\$ 7.862,71					
1.5.0	ESQUADRIAS	0,72%	R\$ 10.597,23				35,00%	65,00%				
							R\$ 3.709,03	R\$ 6.888,20				
1.6.0	REVESTIMENTOS	0,55%	R\$ 8.212,63					50,00%	40,00%	10,00%		
								R\$ 4.106,32	R\$ 3.285,05	R\$ 821,26		
1.7.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,16%	R\$ 2.365,95							10,00%	90,00%	
										R\$ 236,60	R\$ 2.129,36	
1.8.0	PINTURA	2,56%	R\$ 37.960,57						30,00%	30,00%	40,00%	
									R\$ 11.388,17	R\$ 11.388,17	R\$ 15.184,23	
1.9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2,53%	R\$ 37.480,13			5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
						R\$ 1.874,01	R\$ 3.748,01	R\$ 5.622,02	R\$ 11.244,04	R\$ 11.244,04	R\$ 3.748,01	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
			GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
			UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI DIDÁCIO SILVA											LEIS SOCIAIS=	112,15%
DATA:	MARÇO DE 2021											BDI=	21,25%
LOCAL:	TERESINA - PI												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS		
2.0.0	AMPLIAÇÃO	87,22%	R\$ 1.292.091,13	1,52% R\$ 19.586,70	11,30% R\$ 145.948,44	16,09% R\$ 207.948,39	17,15% R\$ 221.608,50	17,76% R\$ 229.535,03	15,68% R\$ 202.578,11	12,26% R\$ 158.411,19	8,24% R\$ 106.474,76		
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	4,48%	R\$ 66.328,15	29,53% R\$ 19.586,70	8,00% R\$ 5.306,25	11,44% R\$ 7.587,94	12,22% R\$ 8.105,30	12,77% R\$ 8.470,10	11,31% R\$ 7.501,71	8,83% R\$ 5.856,78	5,90% R\$ 3.913,36		
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,45%	R\$ 21.407,21		80,00% R\$ 17.125,77	20,00% R\$ 4.281,44							
2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,30%	R\$ 63.730,98		50,00% R\$ 31.865,49	50,00% R\$ 31.865,49							
2.4.0	SUPERESTRUTURA	20,62%	R\$ 305.503,09		30,00% R\$ 91.650,93	40,00% R\$ 122.201,24	30,00% R\$ 91.650,93						
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	9,45%	R\$ 140.040,95			30,00% R\$ 42.012,29	60,00% R\$ 84.024,57	10,00% R\$ 14.004,10					
2.6.0	COBERTURA	8,51%	R\$ 126.092,34				30,00% R\$ 37.827,70	70,00% R\$ 88.264,64					
2.7.0	ESQUADRIAS	5,91%	R\$ 87.622,32					50,00% R\$ 43.811,16	30,00% R\$ 26.286,70	20,00% R\$ 17.524,46			
2.8.0	REVESTIMENTOS	13,71%	R\$ 203.052,81					30,00% R\$ 60.915,84	40,00% R\$ 81.221,12	30,00% R\$ 60.915,84			
2.9.0	PISOS	6,12%	R\$ 90.722,02						50,00% R\$ 45.361,01	30,00% R\$ 27.216,61	20,00% R\$ 18.144,40		
2.10.0	INSTALAÇÕES	5,66%	R\$ 83.873,30					10,00% R\$ 8.387,33	30,00% R\$ 25.161,99	30,00% R\$ 25.161,99	30,00% R\$ 25.161,99		
2.11.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,26%	R\$ 3.788,26							10,00% R\$ 378,83	90,00% R\$ 3.409,43		
2.12.0	PINTURA	2,91%	R\$ 43.111,11							10,00% R\$ 4.311,11	90,00% R\$ 38.800,00		
2.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	3,84%	R\$ 56.818,59					10,00% R\$ 5.681,86	30,00% R\$ 17.045,58	30,00% R\$ 17.045,58	30,00% R\$ 17.045,58		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.481.392,00										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,03%	10,69%	15,08%	16,03%	16,66%	15,49%	12,35%	8,66%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 74.535,62	R\$ 158.334,82	R\$ 223.457,57	R\$ 237.503,39	R\$ 246.774,36	R\$ 229.458,17	R\$ 182.978,26	R\$ 128.349,81		
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,03%	15,72%	30,80%	46,84%	63,49%	78,98%	91,34%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 74.535,62	R\$ 232.870,44	R\$ 456.328,01	R\$ 693.831,40	R\$ 940.605,76	R\$ 1.170.063,93	R\$ 1.353.042,19	R\$ 1.481.392,00		

Teresina-PI, 05 de março de 2021.



Luiz Fernando Vieira Assunção  
Engenheiro Civil  
CREA-PI: 25999/D