



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO DA U E SEN. CHAGAS RODRIGUES										L.S. (MENSAL)=	70,90%		
DATA:	ABRIL DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%		
END:	RUA PAULO AIRTON G. PACHÊCO, 435, BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE										BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	PARNAÍBA-PI										BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS			
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.517.249,92	4,26% R\$ 64.689,11	9,11% R\$ 138.237,47	10,18% R\$ 154.511,29	9,71% R\$ 147.315,06	16,45% R\$ 249.566,48	20,65% R\$ 313.347,81	19,41% R\$ 294.525,68	10,22% R\$ 155.057,01			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA													
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,69%	R\$ 56.013,04	2,23% R\$ 1.249,09	6,55% R\$ 3.668,85	8,37% R\$ 4.688,29	6,57% R\$ 3.680,06	22,29% R\$ 12.485,31	26,81% R\$ 15.017,10	19,58% R\$ 10.967,35	7,60% R\$ 4.256,99			
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,07%	R\$ 31.367,53	100,00% R\$ 31.367,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,47%	R\$ 7.077,93	100,00% R\$ 7.077,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SUBTOTAL		6,23%	R\$ 94.458,50	R\$ 39.694,55	R\$ 3.668,85	R\$ 4.688,29	R\$ 3.680,06	R\$ 12.485,31	R\$ 15.017,10	R\$ 10.967,35	R\$ 4.256,99			
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA													
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,77%	R\$ 11.677,90	50,00% R\$ 5.838,95	50,00% R\$ 5.838,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	8,90%	R\$ 135.006,59	R\$ -	80,00% R\$ 108.005,27	20,00% R\$ 27.001,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	7,31%	R\$ 110.841,67	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 110.841,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	5,85%	R\$ 88.695,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	90,00% R\$ 79.826,00	10,00% R\$ 8.869,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,64%	R\$ 70.380,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 28.152,30	40,00% R\$ 28.152,30	20,00% R\$ 14.076,15	R\$ -	R\$ -			
1.2.6.0	COBERTURA	16,30%	R\$ 247.241,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 123.620,98	50,00% R\$ 123.620,98	R\$ -	R\$ -			
1.2.7.0	ESQUADRIAS	5,02%	R\$ 76.232,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 60.985,66	20,00% R\$ 15.246,41	R\$ -			
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	4,10%	R\$ 62.233,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 18.669,95	30,00% R\$ 18.669,95	40,00% R\$ 24.893,26	R\$ -			
1.2.9.0	PISOS	4,66%	R\$ 70.728,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 17.682,14	25,00% R\$ 17.682,14	50,00% R\$ 35.364,27	R\$ -			
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,55%	R\$ 23.450,50	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 4.690,10	20,00% R\$ 4.690,10	15,00% R\$ 3.517,58	15,00% R\$ 3.517,58	20,00% R\$ 4.690,10	10,00% R\$ 2.345,05			
1.2.11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,53%	R\$ 8.012,83	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 1.602,57	20,00% R\$ 1.602,57	15,00% R\$ 1.201,92	15,00% R\$ 1.201,92	20,00% R\$ 1.602,57	10,00% R\$ 801,28			
1.2.12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,03%	R\$ 15.669,62	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 3.133,92	20,00% R\$ 3.133,92	15,00% R\$ 2.350,44	15,00% R\$ 2.350,44	20,00% R\$ 3.133,92	10,00% R\$ 1.566,96			

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO DA U E SEN. CHAGAS RODRIGUES										L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	ABRIL DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA PAULO AIRTON G. PACHÊCO, 435, BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE										BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PARNAÍBA-PI										BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	
1.2.13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,84%	R\$ 12.767,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.553,42	R\$ 2.553,42	R\$ 1.915,07	R\$ 1.915,07	R\$ 2.553,42	R\$ 1.276,71	
1.2.14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,84%	R\$ 12.805,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.402,95	R\$ 6.402,95	
1.2.15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	0,09%	R\$ 1.351,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,20	R\$ 270,20	R\$ 405,31	R\$ 405,31	
1.2.16.0	PINTURAS	2,13%	R\$ 32.258,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.451,75	R\$ 6.451,75	R\$ 19.355,24	R\$ -	
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,39%	R\$ 21.131,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.113,18	R\$ 2.113,18	R\$ 2.113,18	R\$ 4.226,37	R\$ 10.565,92	
SUBTOTAL		65,94%	R\$ 1.000.485,75	R\$ 5.838,95	R\$ 113.844,22	R\$ 149.823,00	R\$ 122.071,50	R\$ 214.815,06	R\$ 252.855,01	R\$ 117.873,82	R\$ 23.364,18	
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)											
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,53%	R\$ 8.009,02	R\$ 6.407,22	R\$ 1.601,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	2,10%	R\$ 31.870,99	R\$ 12.748,40	R\$ 19.122,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	1,05%	R\$ 15.866,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.759,90	R\$ 4.759,90	R\$ -	R\$ 6.346,53	R\$ -	
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,38%	R\$ 51.327,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.398,40	R\$ 15.398,40	R\$ -	R\$ 20.531,20	R\$ -	
1.3.5.0	REVESTIMENTOS	3,44%	R\$ 52.218,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.109,14	R\$ 26.109,14	R\$ -	
1.3.6.0	PISOS	12,34%	R\$ 187.230,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.615,46	R\$ 93.615,46	
1.3.7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,93%	R\$ 14.052,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.405,21	R\$ 2.107,82	R\$ 2.107,82	R\$ 4.215,63	R\$ 4.215,63	
1.3.8.0	PINTURAS	0,83%	R\$ 12.602,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.520,54	R\$ 5.041,07	R\$ 5.041,07	

<div>  <div> CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF </div> </div>											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO DA U E SEN. CHAGAS RODRIGUES										L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA: ABRIL DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%
END: RUA PAULO AIRTON G. PACHÊCO, 435, BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE										BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: PARNAÍBA-PI										BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,24%	R\$ 49.127,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 14.738,21	20,00% R\$ 9.825,47	50,00% R\$ 24.563,68
SUBTOTAL		27,83%	R\$ 422.305,67	R\$ 19.155,61	R\$ 20.724,40	R\$ -	R\$ 21.563,51	R\$ 22.266,11	R\$ 45.475,70	R\$ 165.684,50	R\$ 127.435,84
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.517.249,92								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,26%	9,11%	10,18%	9,71%	16,45%	20,65%	19,41%	10,22%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 64.689,11	R\$ 138.237,47	R\$ 154.511,29	R\$ 147.315,06	R\$ 249.566,48	R\$ 313.347,81	R\$ 294.525,68	R\$ 155.057,01
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,26%	13,37%	23,56%	33,27%	49,72%	70,37%	89,78%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 64.689,11	R\$ 202.926,59	R\$ 357.437,88	R\$ 504.752,94	R\$ 754.319,43	R\$ 1.067.667,24	R\$ 1.362.192,91	R\$ 1.517.249,92



Eng.º Civil Responsável
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 25 de abril de 2023.